Проект № 12-39 "Система водонагнетания на м/р Кызылкия." Нагнетательные линии к 21 скважинам

Сумма ЗНУ :207 197 500,00kzt.

№	Содержания	Код по ЗНУ	Сумма ЗНУ	Стоимость выполненных работ			
				с начало строительство	за отчетный период	НДС 12%	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нагнетательная линия от ВРП 1 до скв. 324	FD13010/02/02	20 605 308,68	20 605 308,67		-	-
2	Нагнетательная линия от ВРП 1 до скв. 349	FD13010/02/05	10 527 746,37	10 527 746,38		-	-
3	Нагнетательная линия от ВРП 2 до скв. 105	FD13010/03/01	6 080 916,12	6 080 916,12		-	-
4	Нагнетательная линия от ВРП 2 до скв. 108	FD13010/03/02	4 363 300,63	4 363 300,63		-	-
5	Нагнетательная линия от ВРП 2 до скв. 117	FD13010/03/03	8 434 468,11	8 434 468,11		-	-
6	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 143	FD13010/03/04	8 732 292,54	8 732 292,51		-	-
7	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 35	FD13010/03/05	22 229 882,92	22 229 881,92		-	-
8	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 25	FD13010/03/06	11 876 661,80	11 700 769,01		-	-
9	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 27	FD13010/03/07	5 086 020,17	5 086 020,17		-	-
10	Нагнетательная линия от ВРП 4 до скв. 202	FD13010/03/09	4 773 449,77	4 773 449,77	611 614,71	73 393,77	685 008,48
11	Нагнетательная линия от ВРП 4 до скв. 229	FD13010/03/10	12 575 508,50	12 575 508,50	1 311 088,56	157 330,63	1 468 419,19
12	Нагнетательная линия от БКНС до скв. 220	FD13010/03/14	6 829 635,90	6 829 634,90	745 857,17	89 502,86	835 360,03
13	Нагнетательная линия от БКНС до скв. 200	FD13010/03/15	2 324 579,75	2 324 579,75	427 914,51	51 349,74	479 264,25
14	Строительство ВРП 3	FD13010/08	4 242 496,00	4 167 504,86		-	-
15	Строительство ВРП 4	FD13010/09	4 242 496,00	4 242 496,00		-	-
16	Монтаж ВЛ ВРП-4	FD13010/14	679 454,12	679 454,12	679 454,12	81 534,49	760 988,61
17	Монтаж ВЛ ВРП-3	FD13010/15	205 223,48	205 223,48		-	-
18	Строительство внутри промысловой дороги ВРП 3	FD13010/11	3 771 931,70	3 771 931,70	275 351,01	33 042,12	308 393,13
19	Строительство внутри промысловой дороги ВРП 4	FD13010/12	4 885 064,75	4 885 064,75	297 988,95	35 758,67	333 747,62
20	Выконапорный водяной коллектор 8" от ВРП 2 до ВРП 3	FD13010/04	17 530 933,33	17 530 933,33		-	-
21	Выконапорный водяной коллектор 8" от БКНС до ВРП 4	FD13010/05	47 200 129,36	47 200 129,36		-	-
	Итого:		**207 197 500,00**	**206 946 614,04**	**4 349 269,03**	**521 912,28**	**4 871 181,31**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Шаутай Т.К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Саркобен Е.**

#8643

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор № 1404091

№ ЗНУ 664465

Акт приемки выполненных работ

за период с 01.01.2015г. по 15.01.2015г.

Проект № 12-39 "Система водонагнетания на м/р Кызылкия." Нагнетательные линии к 21 скважинам

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нагнетательная линия от ВРП 4 до скв. 229											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	1,5	5 887 827	8 831 740,50	1,50	5 887 827	8 831 740,50	100,00%	8 831 740,50	12%	1 059 808,86
2	Пересечение с автодорогой	пер	2	1 320 710,5	2 641 421,00	2,0	1 320 710,5	2 641 421,00	100,00%	2 641 421,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	6	25 344	152 064,00	6,0	25 344	152 064,00	100,00%	152 064,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	11	10 244	112 684,00	11,0	10 244	112 684,00	100,00%	112 684,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00	30%	251 279,70
	ИТОГО				**12 575 508,50**		**0**	**12 575 508,50**		**12 575 508,50**		**1 311 088,56**
	Нагнетательная линия от ВРП 4 до скв. 202											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	0,51	5 887 827	3 002 791,77	0,51	5 887 827	3 002 791,77	100,00%	3 002 791,77	12%	360 335,01
2	Пересечение с автодорогой	пер	1	880 475	880 475,00	1,0	880 475	880 475,00	100,00%	880 475,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	0	25 344	0,00	0,0	25 344	0,00	0,00%	0,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	4	13 146	52 584,00	4,0	13 146	52 584,00	100,00%	52 584,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00	30%	251 279,70
	ИТОГО				**4 773 449,77**		**0**	**4 773 449,77**		**4 773 449,77**		**611 614,71**
	Нагнетательная линия от БКНС до скв. 200											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	0,25	5 887 827	1 471 956,75	0,25	5 887 827	1 471 956,75	100,00%	1 471 956,75	12%	176 634,81
2	Пересечение с автодорогой	пер	0	880 475	0,00	0,0		0,00	0,00%	0,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	0	19 008	0,00	0,0	19 008	0,00	0,00%	0,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	2	7 512	15 024,00	2,0	7 512	15 024,00	100,00%	15 024,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00	30%	251 279,70
	ИТОГО				**2 324 579,75**		**0**	**2 324 579,75**		**2 324 579,75**		**427 914,51**

	Нагнетательная линия от БКНС до скв. 220											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	0,70	5 887 827	4 121 478,90	0,70	5 887 827	4 121 478,90	100,00%	4 121 478,90	12%	494 577,47
2	Пересечение с автодорогой	пер	1	1 760 950	1 760 950,00	1,0	1 760 950	1 760 950,00	100,00%	1 760 950,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	5	11 404,6	57 023,00	5,0	11 404,6	57 023,00	100,00%	57 023,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	4	13 146	52 584,00	4,0	13 146	52 584,00	100,00%	52 584,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00	30%	251 279,70
	ИТОГО				**6 829 634,90**		**0**	**6 829 634,90**		**6 829 634,90**		**745 857,17**
	Нагнетательная линия от ВРП 1 до скв. 324											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	2,84	5 887 827	16 721 428,68	2,83	5 908 632,04	16 721 428,67	100,00%	16 721 428,67		
2	Пересечение с автодорогой	пер	3	880 475	2 641 425,00	3,0	880 475	2 641 425,00	100,00%	2 641 425,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	13	19 008	247 104,00	9,0	27 456	247 104,00	100,00%	247 104,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	21	7 512	157 752,00	21,0	7 512	157 752,00	100,00%	157 752,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00		
	ИТОГО				**20 605 308,68**		**0**	**20 605 308,67**		**20 605 308,67**		
	Нагнетательная линия от ВРП 1 до скв. 349											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	2,34	3 296 176,65	7 713 053,36	2,34	3 296 176,65	7 713 053,36	100,00%	7 713 053,36		
2	Пересечение с автодорогой	пер	5	352 190	1 760 950,00	5,0	352 190,00	1 760 950,00	100,00%	1 760 950,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	9	19 008	171 072,00	9,0	19 008,00	171 072,00	100,00%	171 072,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	14	3 219,43	45 072,02	14,0	3 219,43	45 072,02	100,00%	45 072,02		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599,00	837 599,00	100,00%	837 599,00		
	ИТОГО				**10 527 746,38**		**0**	**10 527 746,38**		**10 527 746,38**		
	Нагнетательная линия от ВРП 2 до скв. 105											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	0,56	5 887 827	3 297 183,12	0,56	5 887 827	3 297 183,12	100,00%	3 297 183,12		
2	Пересечение с автодорогой	пер	2	880 475	1 760 950,00	2,0	880 475	1 760 950,00	100,00%	1 760 950,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	4	23 760	95 040,00	4,0	23 760	95 040,00	100,00%	95 040,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	8	11 268,00	90 144,00	8,0	11 268	90 144,00	100,00%	90 144,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00		
	ИТОГО				**6 080 916,12**		**0**	**6 080 916,12**		**6 080 916,12**		
	Нагнетательная линия от ВРП 2 до скв. 108											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	0,401	5 887 827	2 361 018,63	0,401	5 887 827	2 361 018,63	100,00%	2 361 018,63		
2	Пересечение с автодорогой	пер	1	880 475	880 475,00	1,0	880 475	880 475,00	100,00%	880 475,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	8	26 136	209 088,00	8,0	26 136	209 088,00	100,00%	209 088,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	5	15 024	75 120,00	5,0	15 024	75 120,00	100,00%	75 120,00		

5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00		
	ИТОГО				**4 363 300,63**		**0**	**4 363 300,63**		**4 363 300,63**		
	Нагнетательная линия от ВРП 2 до скв. 117											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	0,93	5 887 827	5 475 679,11	0,915	5 984 348,75	5 475 679,11	100,00%	5 475 679,11		
2	Пересечение с автодорогой	пер	2	880 475	1 760 950,00	2,0	880 475	1 760 950,00	100,00%	1 760 950,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	12	23 760	285 120,00	12,0	23 760	285 120,00	100,00%	285 120,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	10	7 512	75 120,00	10,0	7 512	75 120,00	100,00%	75 120,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00		
	ИТОГО				**8 434 468,11**		**0**	**8 434 468,11**		**8 434 468,11**		
	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 143											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	1,02	5 887 827	6 005 583,54	1,02	5 887 827	6 005 583,54	100,00%	6 005 583,54		
2	Пересечение с автодорогой	пер	2	880 475	1 760 950,00	2,0	880 475	1 760 950,00	100,00%	1 760 950,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	2	19 008	38 016,00	2,0	19 008	38 016,00	100,00%	38 016,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	7	12 877,71	90 143,97	7,0	12 877,71	90 143,97	100,00%	90 143,97		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00		
	ИТОГО				**8 732 292,51**		**0**	**8 732 292,51**		**8 732 292,51**		
	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 35											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	2,96	5 887 827	17 427 967,92	2,96	5 887 827	17 427 967,92	100,00%	17 427 967,92		
2	Пересечение с автодорогой	пер	3	1 173 967	3 521 901,00	3,0	1 173 967	3 521 901,00	100,00%	3 521 901,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	10	24 710,4	247 104,00	10,0	24 710,4	247 104,00	100,00%	247 104,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	10	19 531	195 310,00	10,0	19 531,0	195 310,00	100,00%	195 310,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	100,00%	837 599,00		
	ИТОГО				**22 229 881,92**			**22 229 881,92**		**22 229 881,92**		
	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 25											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	1,4	5 887 827	8 242 957,80	1,4	5 887 827	8 242 957,80	100,00%	8 242 957,80		
2	Пересечение с автодорогой	пер	3	880 475	2 641 425,00	3,0	880 475	2 641 425,00	100,00%	2 641 425,00		
3	Пересечение с инженерными сетями (заглубление)	шт	3	19 008	57 024,00	3,0	19 008	57 024,00	100,00%	57 024,00		
4	Опознавательные знаки выкидных линии"	шт	9	10 851	97 659,00	9,0	10 851	97 659,00	100,00%	97 659,00		
5	Обустройство скважин для нагнетательных линии	скв.	1	837 599	837 599,00	1,0	837 599	837 599,00	79,00%	661 703,21		
	ИТОГО				**11 876 664,80**		**0**	**11 876 664,80**		**11 700 769,01**		
	Нагнетательная линия от ВРП 3 до скв. 27											
1	Строительство трубопроводов д-4" sch 80 с желтой изоляции	км	0,701	5 963 419,65	4 180 357,17	0,701	5 963 419,64	4 180 357,17	100,00%	4 180 357,17		

	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50 L=131 м ВРП -3											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50	к-т	1	205 223,48	205 223,48	1,000	205 223,48	205 223,48	100,00%	205 223,48		
	ИТОГО				**205 223,48**			**205 223,48**		**205 223,48**		
	Строительство внутри промысловой дороги ВРП 3 L=391 м											
1	Строительство внутрипромысловой дороги ВРП 3	кт	1	3 771 931,70	3 771 931,70	1,000	3 771 931,70	3 771 931,70	100,00%	3 771 931,70	7,3%	275 351,01
	ИТОГО				**3 771 931,70**			**3 771 931,70**		**3 771 931,70**		**275 351,01**
	Строительство внутри промысловой дороги ВРП 4 L=676 м											
1	Строительство внутрипромысловой дороги ВРП 4	к-т	1	4 885 064,75	4 885 064,75	1	4 885 064,75	4 885 064,75	100,00%	4 885 064,75	6,1%	297 988,95
	ИТОГО				**4 885 064,75**			**4 885 064,75**		**4 885 064,75**		**297 988,95**
	ИТОГО				**207 197 500,0**			**207 197 500,0**		**206 946 614,04**		**4 349 269,03**

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ ***Шаутай Т.К.***

N3126

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ ***Саркобен Е.***