Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Семей Заказ 19/1

Заказчик: АО "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан", БИН 941240000311, г.Астана, Динмухамед Конаев,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AlanSapa", БИН/ИИН 190140037138, г.Алматы, мкр. Теректи, ул.Орталык,36А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство тепловой сети к зданию филиала АО "РТРК "Казахстан". Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, Шугаева, 157
(наименование, адрес)

Объект: Строительство тепловой сети к зданию филиала АО "РТРК "Казахстан"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 11.01.2023г

Акт приемки выполненных работ №1

02-01-01--Теплотрасса для административных зданий

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0102-0374	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	49,667	168,11	168,11	8 350	8 350	-	1 402	10 532	
						-	39,21	-	1 947	-	780		

2	2	411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1043,007	87,00 -	- -	90 742 -	- -	- -	- 7 259	98 001	
3	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	49,667	31,20 3,66	27,39 8,25	1 550 182	1 360 410	7 -	426 158	2 134	
4	4	1101-0101-0250	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72%	м3 грунта	1014,555	121,47 -	121,47 26,05	123 238 -	123 238 26 429	- -	19 029 11 381	153 648	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	30,43665	2 866,25 2 866,25	- -	87 239 87 239	- -	- -	62 812 12 004	162 055	
6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	21,654	6 364,22 1 503,48	196,74 67,17	137 811 32 556	4 260 1 454	100 994 -	33 670 13 718	185 199	
7	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	214,6882	1 246,10 1 246,10	- -	267 523 267 523	- -	- -	192 617 36 811	496 951	

8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	858,7528	50,83 -	50,83 15,47	43 650 -	43 650 13 285	- -	9 565 4 257	57 472	
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	858,7528	229,81 121,50	108,31 50,37	197 350 104 338	93 012 43 255	- -	106 267 24 289	327 906	

Итого по разделу 1 **1 493 898,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	491 838,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 870,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 780,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 001,00
- накладные расходы, тенге	425 788,00
в т.ч. зарплата, тенге	38 320,92
перевозка грузов, тенге	90 741,61
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 657,00

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

10	1	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,002	652 678,20 532 565,00	92 189,12 36 137,07	1 305 1 065	184 72	56 -	1 126 194	2 625	
11	2	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,002	84 857,16 82 709,00	- -	170 165	- -	4 -	163 27	360	

12	3	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,004	679 705,15 534 670,00	113 381,49 45 713,15	2 719 2 139	454 183	127 -	2 299 402	5 420	
13	4	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,004	87 535,26 82 709,00	- -	350 331	- -	19 -	328 54	732	
14	5	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,4	1 174 168,00 780 849,33	374 513,36 124 761,84	469 667 312 340	149 805 49 905	7 522 -	358 623 66 263	894 553	
15	6	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,4	87 535,26 82 709,00	- -	35 014 33 084	- -	1 931 -	32 753 5 421	73 188	
16	7	1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое НР=91%	км трубопровода	0,4	792 317,66 69 675,00	716 187,23 140 677,62	316 927 27 870	286 475 56 271	2 582 -	76 568 31 480	424 975	
17	8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0016	1 387 968,70	645 906,77	2 221	1 033	40	1 478	3 995	

						717 333,80	215 502,95	1 148	345	-	296		
18	9	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	1 шт.	2	807,00	-	1 614	-	1 614	-	1 743	Казахстан
						-	-	-	-	-	129		
19	10	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР=99%	шт.	10	21 895,70	4 967,34	218 957	49 673	4 491	180 093	430 974	
						16 479,26	1 711,91	164 793	17 119	-	31 924		
20	11	291-000-0002 (ПЛ)	Отвод укороченный Ст 76х3-90*-ППУ-ПЭ-У (кпл)	1 шт	2	37 475,87	-	74 952	-	74 952	-	80 948	
						-	-	-	-	-	5 996		
21	12	291-000-0003 (ПЛ)	Отвод укороченный Ст 76х3-106*-ППУ-ПЭ-У (кпл)	1 шт	2	37 475,87	-	74 952	-	74 952	-	80 948	
						-	-	-	-	-	5 996		
22	13	291-000-0004 (ПЛ)	Отвод укороченный Ст 76х3-112*-ППУ-ПЭ-У (кпл)	1 шт	2	37 475,87	-	74 952	-	74 952	-	80 948	
						-	-	-	-	-	5 996		
23	14	291-000-0005 (ПЛ)	Отвод укороченный Ст 76х3-133*-ППУ-ПЭ-У (кпл)	1 шт	2	37 475,87	-	74 952	-	74 952	-	80 948	
						-	-	-	-	-	5 996		

24	15	291-000-0006 (ПЛ)	Отвод укороченный Ст 76х3-170*-ППУ-ПЭ-У (кпл)	1 шт	2	37 475,87	-	74 952	-	74 952	-	80 948	
						-	-	-	-	-	5 996		
25	16	1122-0901-0202	Кран шаровый стальной диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	21 923,73	200,50	43 847	401	36 159	7 405	55 352	
						3 643,85	95,95	7 288	192	-	4 100		
26	17	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99%	фланец	4	5 250,19	51,57	21 001	206	16 574	4 179	27 194	
						1 055,24	-	4 221	-	-	2 014		
27	18	1122-0901-0201	Шаровой кран стальной диаметром 25 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	9 020,91	120,30	18 042	241	13 960	3 916	23 715	
						1 920,65	57,57	3 841	115	-	1 757		
28	19	1122-0901-0201	Шаровой кран стальной диаметром 15 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	8 618,91	120,30	17 238	241	13 156	3 916	22 846	
						1 920,65	57,57	3 841	115	-	1 692		
29	20	291-000-0007 (ПЛ)	Манжета стенового ввода СВ-160 (кпл)	1 шт	4	8 742,85	-	34 971	-	34 971	-	37 769	
						-	-	-	-	-	2 798		
30	21	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	1 шт.	4	24 550,00	-	98 200	-	98 200	-	106 056	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 856		

31	22	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	1 шт.	8	33 169,00	-	265 352	-	265 352	-	286 580	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 228		
32	23	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	1,9076	72 387,00	-	138 085	-	138 085	-	149 132	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 047		
33	24	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	3,84	72 387,00	-	277 966	-	277 966	-	300 203	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 237		
34	25	291-000-0010 (ПЛ)	Комплект изоляции стыка для труб О76х3 в полиэтиленовой оболочке термоусаживаемой муфтой "Тумар 120-500" СТ 28576-1901-ТОО-21-02-2012 (кпл)	1 шт	50	13 387,49	-	669 375	-	669 375	-	722 924	
						-	-	-	-	-	53 550		
35	26	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	2	8 573,08	4 276,61	17 146	8 553	487	11 002	30 400	
						4 052,94	1 503,67	8 106	3 007	-	2 252		
36	27	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,4	80 715,04	2 387,32	32 286	955	20 377	8 669	44 231	

						27 384,00	1 132,21	10 954	453	-	3 276		
37	28	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,4	64 466,50	2 387,32	25 787	955	13 878	8 669	37 212	
						27 384,00	1 132,21	10 954	453	-	2 756		
38	29	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	3 413,73	177,29	6 145	319	597	4 002	10 959	
						2 905,05	20,73	5 229	37	-	812		
39	30	291-000-0011 (ПЛ)	Демпфирующие полиэтиленовые маты 2000х1200х40 (кпл)	1 шт	46,22853	34 516,05	-	1 595 626	-	1 595 626	-	1 723 276	
						-	-	-	-	-	127 650		
40	31	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 м	228,23377	9 493,00	-	2 166 623	-	2 166 623	-	2 339 953	Казахстан
						-	-	-	-	-	173 330		
41	32	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	9 736,57	277,28	19 473	555	7 405	7 215	28 823	
						5 757,00	156,78	11 514	314	-	2 135		

42	33	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	2	3 327,96 438,46	-	6 656 877	-	5 779 -	859 601	8 116	
43	34	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	2 104,46 1 113,02	104,97 0,19	8 418 4 452	420 1	3 546 -	2 716 891	12 025	
44	35	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98%	комплект	2	678,16 575,98	-	1 356 1 152	-	204 -	1 129 199	2 684	

Итого по разделу 2	**8 212 755,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	615 364,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 470,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 582,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 771 465,52
- накладные расходы, тенге	717 108,00
в т.ч. зарплата, тенге	64 539,72
- сметная прибыль (8 %), тенге	608 351,47
Итого	**9 706 653,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1107202,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	774340,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215362,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5872467,00
- накладные расходы, тенге	1142896,00
в т.ч. зарплата, тенге	102861,00
перевозка грузов, тенге	90742,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	719008,00

Всего	**9 706 653,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	126186,00
Затраты на доп.оплату труда в зонах повышенного радиационного риска	90270,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**196 657,00**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**10 119 766,00**
Итого в прогнозных ценах 2023 г. К-1,045	**10 575 155,47**
Итого с тендерной скидкой 5%	**10 046 399,37**
НДС (12%)	1205567,92
Итого	**11 251 967,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AlanSapa" БИН/ИИН 190140037138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Тенизбаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Научно-производственный центр Грид"

Главный инженер _____ Черепов А.В.

Принял (Заказчик)

АО "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан",БИН 941240000311
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора филиала _____ Зикибаев Б.Д.
Директор Филиала АО "РТРК _____ Молдабаев Х.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер филиала _____ Тюлюзов Д.С.

Технический надзор:
ТОО "QAZSAURAN"

Инженер по техническому надзору _____ Отарбаев М.Т.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 19/1

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Семей

Заказчик: АО "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан", БИН 941240000311, г.Астана, Динмухамед Конаев,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AlanSapa", БИН/ИИН 190140037138, г.Алматы, мкр. Теректи, ул.Орталык,36А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство тепловой сети к зданию филиала АО "РТРК "Казахстан", Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул.Шугаева,157
(наименование, адрес)

Объект: Строительство тепловой сети к зданию филиала АО "РТРК "Казахстан"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 11.01.2023г

Акт приемки выполненных работ №2

02-01-02--Строительные решения

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 ТРУБЫ													
1	1	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 м	171,76623	9 493,00	-	1 630 577	-	1 630 577	-	1 761 023	Казахстан
						-	-	-	-	-	130 446		

Итого по разделу 1 **1 761 023,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 630 576,85
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 446,00
Итого	**1 761 023,00**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1630577,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	130446,00
Всего	**1 761 023,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	22893,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**35 678,00**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 819 595,00**
Итого в прогнозных ценах 2023 г. К-1,045	**1 901 476,78**
Итого с тендерной скидкой 5%	**1 806 402,94**
НДС (12%)	216768,35
Итого	**2 023 171,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AlanSapa", БИН/ИИН 190140037138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тенизбаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Научно-производственный центр Грид"

Главный инженер _____ Черепов А.В.

Принял (Заказчик)

Заместитель директора филиала Тюкибаев Б.Д.
АО "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан",БИН 941240000311
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Филиала АО "РТРК "Семей" Молдабаев Х.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер филиала Тюмозов Д.С.

Технический надзор:
ТОО "QAZSAURAN"

Инженер по техническому надзору _____ Отарбаев М.Т.