Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№121

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«31» января 2017 года.

Заказчик АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.
Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарное помещение)

На основании:

Декларации о соответствии от «25» 01 2017 года.
ТОО «НурлыТау ЛТД», Козбаков Исламгали Айтуарович – директор.
120014, город Кызылорда, ул. Байсеитова б/н, Казком, 4 этаж.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» 01 2017 года.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Даулетов Абдумутал Камшибекович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат №KZ31VJE00013316 от 02.10.2015 года,
-аттестат №KZ85VJE00013314 от 02.10.2015 года,
-аттестат №KZ90VJE00013321 от 02.10.2015 года;
Калауов Турмаганбет Танирбергенович – мастер участка, капитальное строительство:
-аттестат №KZ83VJE00013447 от 08.10.2015 года.
-аттестат №KZ40VJE00013445 от 08.10.2015 года.
-аттестат №KZ13VJE00013446 от 08.10.2015 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «25» 01 2017 года. ТОО «Казнефтегазконсалтинг», в лице:
Абдразаков Абдулла Абдразакович - главный специалист по авторскому надзору, приказ № 016/15 от 01.09.2015 г., лицензия № 13020867 от 05.11.2013 на проектную деятельность, категория I,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
-Система водонагнетания на месторождении Кызылкия. Нагнетательные линии к 21 скважинам.
Пусковой комплекс № 4. (Нагнетательная линия от ВРП-4 до скв.№242).
Новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, месторождение Кызылкия.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление Акимата Кызылординской области №421 от 08.07. 2009 года

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»:
Уведомительный талон KZ30REA00038256 от 07.10.2016 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации), разработанной ТОО «Казнефтегазконсалтинг»:
-проект 12-39. «Система водонагнетания на месторождении Кызылкия. Нагнетательные линии к 21 скважинам».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №138-П от 26 ноября 2013 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2016 года.

месяц, год

окончание работ: январь 2017 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса №4	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса №4
Протяженность нагнетательной линии от ВРП-4 до скв.242	метр	1800	1800	1800	1800

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- нагнетательный 4" трубопровод предназначен для транспортировки воды от ВРП до скважин. Трубопроводы классифицируются как трубопроводы,

транспортирующие пластовые и сточные воды с давлением 10 МПа и более II категории. Нагнетательная линия 4" (диаметр 114мм) и нагнетательный коллектор 4" (диаметр 114мм) выполнены из стальных бесшовных труб SCH80 с жёлтым заводским покрытием. Материалы трубопроводов приняты по ANSI, что соответствует марки стали 20 группы В по ГОСТ 1050-88.
Прокладка подземных трубопроводов произведена в траншее на глубине 2.0 м от низа трубы. Для подземных переходов под автомобильными дорогами используются дорожные плиты.
Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов выполнено бесцветным лаком БТ-177 и по грунту ГФ-021.
Предусмотрена тепловая изоляция надземных трубопроводов матами минераловатными толщиной 50мм, покровной слой-лист оцинкованной стали. Арматуру и фланцевые соединения изолировать теплоизоляционными кожухами съемного типа.
Сварные соединения подземных трубопроводов подвергаются 100% радиографическому контролю. В местах соединения надземной и подземной частей трубопровода установлены изолирующие фланцы. По окончании строительства произведено гидравлическое испытание подземного трубопровода: Рисп.=1,25хРраб=1,25х12МПа= 15МПа (150кгс/см2).
Гидравлическое испытание надземной части трубопровода произведено:
Рисп.=1,5хРраб=1,5х12МПа=18МПа(180кгс/см2)
По трассе предусмотрена установка указательных знаков через каждые 1км, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой.
Режим работы непрерывный.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
-оборудование проектом не предусмотрено.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
-не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), AFE № FD16021 от 14.07.2016 года:
- Всего: 49 144 739 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 38 221 607 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 10 923 131 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
- Всего: 49 144 739 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 38 221 607 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 10 923 131 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
Объект строительства:
-Система водонагнетания на месторождении Кызылкия. Нагнетательные линии к 21 скважинам.
Пусковой комплекс № 4. (Нагнетательная линия от ВРП-4 до скв.№242),

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Андерсон Брюс Уэйн – заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Калауов Турмаганбет Танирбергенович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», капитальное строительство, мастер участка:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Даулетов Абдумутал Камшибекович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», капитальное строительство, ведущий инженер:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор:
Абдразаков Абдулла Абдразакович - ТОО «Казнефтегазконсалтинг», главный специалист по авторскому надзору:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Козбаков Исламгали Айтуарович – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

К акту приемки в эксплуатацию объекта: Система водонагнетания на месторождении Кыылкия. Нагнетательные линии к 21 скважинам. Пусковой комплекс № 4. (Нагнетательная линия от ВРП-4 до скв.№242).