Заказчик: **Иргалиева Багитжан, Иргалиев Киса Сарсенбаевич, 130000, Мангистауская область, г.Актау, 28-37-5**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Ынталы"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство и эксплуатация строения коттеджного типа"**

(наименование)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ 2016 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		ционно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. строительства по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**35 714 285,71**								4 285 714,29	40 000 000,00
в том числе : за октябрь 2016г		35 714 285,71							4285714,29	40 000 000,00
Итого к оплате										**40 000 000,00**

Заказчик:
Иргалиева Б.
Иргалиев К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ынталы"
Директор Кабдулов А.М.
(подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Марапат Group", Эксперт: Бектегенов М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ИП "Джанизаков Е.А." директор
(подпись)
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Иргалиева Багитжан, Иргалиев Киса Сарсенбаевич, 130000, Мангистауская область, г.Актау, 28-37-5**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ынталы"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство и эксплуатация строения коттеджного типа"**

(наименование, адрес)

Объект **Новое строительство**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2016	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	475,000	397,11	188627
			Накладные расходы			*59,90*	*28454*
			Сметная прибыль			*29,42*	*13972*
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	27,000	2371,47	64030
			Накладные расходы			*747,36*	*20179*
			Сметная прибыль			*175,66*	*4743*
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	9,000	9553,74	85984
			Накладные расходы			*3703,00*	*33327*
			Сметная прибыль			*707,68*	*6369*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,000	397,11	3574
			Накладные расходы			*59,90*	*539*
			Сметная прибыль			*29,42*	*265*
5	5	СТ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	818,000	50,76	41522
			Сметная прибыль			*3,76*	*3076*
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	512,000	50,56	25885
			Накладные расходы			*10,62*	*5436*
			Сметная прибыль			*3,74*	*1917*
7	7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	234,000	397,11	92924
			Накладные расходы			*59,90*	*14018*
			Сметная прибыль			*29,42*	*6883*
8	8	СТ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	374,000	50,76	18984
			Сметная прибыль			*3,76*	*1406*
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	175,000	67,20	11759
			Накладные расходы			*11,83*	*2070*
			Сметная прибыль			*4,98*	*871*
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	175,000	38,70	6772
			Накладные расходы			*6,81*	*1192*
			Сметная прибыль			*2,87*	*502*
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	175,000	468,14	81925
			Накладные расходы			*153,28*	*26824*
			Сметная прибыль			*34,68*	*6068*
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,000	2610,90	151432
			Накладные расходы			*1011,98*	*58695*
			Сметная прибыль			*193,40*	*11217*
			Раздел: 2. Фундаменты				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,000	33650,20	504753
			Накладные расходы			*2438,28*	*36574*
			Сметная прибыль			*2492,61*	*37389*
14	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	90,000	46434,49	4179104
			Накладные расходы			*5580,02*	*502202*
			Сметная прибыль			*3439,59*	*309563*
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	441182,16	9706
			Сметная прибыль			*32680,16*	*719*
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,674	441182,16	297357
			Сметная прибыль			*32680,16*	*22026*
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	217,000	1889,17	409949
			Накладные расходы			*465,94*	*101109*
			Сметная прибыль			*139,94*	*30367*
			Раздел: 3. Каркас				
18	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,500	68386,07	307737
			Накладные расходы			*11138,38*	*50123*
			Сметная прибыль			*5065,63*	*22795*
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	441182,16	18530
			Сметная прибыль			*32680,16*	*1373*
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109	441182,16	48089
			Сметная прибыль			*32680,16*	*3562*
			Раздел: 4. Стены, перегородки				
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,000	79060,97	1502158
			Накладные расходы			*17837,86*	*338919*
			Сметная прибыль			*5856,37*	*111271*
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,128	441182,16	56471
			Сметная прибыль			*32680,16*	*4183*
23	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,600	31292,09	18775

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2204,11*	*1322*
			Сметная прибыль			*2317,93*	*1391*
24	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,400	51955,55	20782
			Накладные расходы			*7576,17*	*3030*
			Сметная прибыль			*3848,56*	*1539*
25	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,390	2517,30	6016
			Накладные расходы			*715,89*	*1711*
			Сметная прибыль			*186,47*	*446*
			Раздел: 5. Перекрытие				
26	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	33,000	127588,01	4210404
			Накладные расходы			*29493,09*	*973272*
			Сметная прибыль			*9450,96*	*311882*
27	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,100	441182,16	44118
			Сметная прибыль			*32680,16*	*3268*
28	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,010	264752,20	2648
			Накладные расходы			*116248,56*	*1162*
			Сметная прибыль			*19611,27*	*196*
29	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,100	271996,72	27200
			Накладные расходы			*83562,49*	*8356*
			Сметная прибыль			*20147,91*	*2015*
			Раздел: 6. Разные работы				
30	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,560	106032,19	59378
			Накладные расходы			*29371,53*	*16448*
			Сметная прибыль			*7854,24*	*4398*
31	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,020	895797,38	17916
			Накладные расходы			*394632,85*	*7893*
			Сметная прибыль			*66355,36*	*1327*
32	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,040	1304852,50	52194
			Накладные расходы			*88382,43*	*3535*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*96655,74*	*3866*
33	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,970	1889,17	7500
			Накладные расходы			*465,94*	*1850*
			Сметная прибыль			*139,94*	*556*
34	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,220	33650,20	7403
			Накладные расходы			*2438,28*	*536*
			Сметная прибыль			*2492,61*	*548*
35	40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,710	79060,97	135194
			Накладные расходы			*17837,86*	*30503*
			Сметная прибыль			*5856,37*	*10014*
36	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030	441182,16	13235
			Сметная прибыль			*32680,16*	*980*
37	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,300	1889,17	6234
			Накладные расходы			*465,94*	*1538*
			Сметная прибыль			*139,94*	*462*
38	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,120	279286,25	33514
			Накладные расходы			*95795,29*	*11495*
			Сметная прибыль			*20687,87*	*2483*
39	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,016	232948,73	3727
			Накладные расходы			*30439,62*	*487*
			Сметная прибыль			*17255,46*	*276*
40	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,016	15449,99	247
			Накладные расходы			*3527,59*	*56*
			Сметная прибыль			*1144,44*	*18*
41	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	2,800	3621,51	10140
			Накладные расходы			*809,20*	*2266*
			Сметная прибыль			*268,26*	*751*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,100	122684,71	134953
			Накладные расходы			*29493,09*	*32442*
			Сметная прибыль			*9087,76*	*9997*
43	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,350	138154,81	48354
			Накладные расходы			*34164,90*	*11958*
			Сметная прибыль			*10233,69*	*3582*
44	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	441182,16	441
			Сметная прибыль			*32680,16*	*33*
			Раздел: 7. Каркас (л.2,5-10)				
45	52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	28,530	68386,07	1951055
			Накладные расходы			*11138,38*	*317778*
			Сметная прибыль			*5065,63*	*144523*
46	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,210	441182,16	92648
			Сметная прибыль			*32680,16*	*6863*
47	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,600	441182,16	264709
			Сметная прибыль			*32680,16*	*19608*
48	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,076	264752,20	20121
			Накладные расходы			*116248,56*	*8835*
			Сметная прибыль			*19611,27*	*1490*
49	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	39,000	91642,96	3574075
			Накладные расходы			*23303,25*	*908827*
			Сметная прибыль			*6788,37*	*264746*
50	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,522	441182,16	230297
			Сметная прибыль			*32680,16*	*17059*
51	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,090	895797,38	80622
			Накладные расходы			*394632,85*	*35517*
			Сметная прибыль			*66355,36*	*5972*
52	60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,158	264752,20	41831
			Накладные расходы			*116248,56*	*18367*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19611,27*	*3099*
53	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,250	103764,24	25941
			Сметная прибыль			*7686,24*	*1922*
54	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	90,000	36164,57	3254811
			Накладные расходы			*11844,96*	*1066046*
			Сметная прибыль			*2678,86*	*241097*
55	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	88,000	24317,30	2139923
			Накладные расходы			*7994,03*	*703474*
			Сметная прибыль			*1801,28*	*158513*
56	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	81,000	25800,88	2089871
			Сметная прибыль			*1911,18*	*154805*
57	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,443	67062,21	29708
			Накладные расходы			*19742,55*	*8746*
			Сметная прибыль			*4967,57*	*2201*
58	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,417	180684,00	75345
			Сметная прибыль			*13384,00*	*5581*
59	69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	87,000	2517,30	219005
			Накладные расходы			*715,89*	*62283*
			Сметная прибыль			*186,47*	*16223*
60	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	0,300	117034,28	35110
			Накладные расходы			*25653,58*	*7696*
			Сметная прибыль			*8669,21*	*2601*
61	71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010	441182,16	4412
			Сметная прибыль			*32680,16*	*327*
62	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	397,000	369,08	146527
			Накладные расходы			*106,02*	*42092*
			Сметная прибыль			*27,34*	*10854*
63	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	397,000	745,90	296121
			Накладные расходы			*218,12*	*86593*
			Сметная прибыль			*55,25*	*21935*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,000	63163,20	126326
			Накладные расходы			*11150,87*	*22302*
			Сметная прибыль			*4678,76*	*9358*
65	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	441182,16	441
			Сметная прибыль			*32680,16*	*33*
66	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	441182,16	882
			Сметная прибыль			*32680,16*	*65*
			Раздел: 8. Перекрытие (л.14,18,23)				
67	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,374	127588,01	47718
			Накладные расходы			*29493,09*	*11030*
			Сметная прибыль			*9450,96*	*3535*
68	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030	441182,16	13235
			Сметная прибыль			*32680,16*	*980*
69	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,820	441182,16	361769
			Сметная прибыль			*32680,16*	*26798*
70	83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,160	271996,72	43519
			Накладные расходы			*83562,49*	*13370*
			Сметная прибыль			*20147,91*	*3224*
			Раздел: 9. Кровля (л.37)				
71	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,150	267876,08	1647438
			Накладные расходы			*38803,13*	*238639*
			Сметная прибыль			*19842,67*	*122032*
72	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,013	878257,08	11417
			Сметная прибыль			*65056,08*	*846*
73	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,156	14626,44	90040
			Накладные расходы			*1465,63*	*9022*
			Сметная прибыль			*1083,44*	*6670*
74	87	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,090	232948,73	253914
			Накладные расходы			*30439,62*	*33179*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17255,46*	*18808*
75	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	197,000	516,15	101683
			Накладные расходы			*55,86*	*11004*
			Сметная прибыль			*38,23*	*7532*
76	89	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	197,000	3621,51	713437
			Накладные расходы			*809,20*	*159412*
			Сметная прибыль			*268,26*	*52847*
77	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,000	8339,06	191798
			Накладные расходы			*1785,65*	*41070*
			Сметная прибыль			*617,71*	*14207*
			Раздел: 10. Лестницы				
78	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	18,000	138154,81	2486787
			Накладные расходы			*34164,90*	*614968*
			Сметная прибыль			*10233,69*	*184206*
79	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,220	441182,16	97060
			Сметная прибыль			*32680,16*	*7190*
80	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,050	895797,38	44790
			Накладные расходы			*394632,85*	*19732*
			Сметная прибыль			*66355,36*	*3318*
			Раздел: 11. Разные работы				
81	99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,110	36164,57	184801
			Накладные расходы			*11844,96*	*60528*
			Сметная прибыль			*2678,86*	*13689*
82	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,520	53465,33	81267
			Накладные расходы			*9307,59*	*14148*
			Сметная прибыль			*3960,39*	*6020*
83	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,200	357419,35	71484
			Накладные расходы			*114096,85*	*22819*
			Сметная прибыль			*26475,51*	*5295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	100,000	3409,37	340936
			Накладные расходы			*439,59*	*43959*
			Сметная прибыль			*252,55*	*25255*
85	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	113,000	3701,54	418274
			Накладные расходы			*385,40*	*43550*
			Сметная прибыль			*274,19*	*30983*
86	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	-113,000	682,37	-77108
			Накладные расходы			*-51,86*	*-5861*
			Сметная прибыль			*-50,55*	*-5712*
87	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,250	53966,23	13491
			Накладные расходы			*23209,00*	*5802*
			Сметная прибыль			*3997,50*	*999*
88	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,000	192,87	5786
			Накладные расходы			*52,31*	*1569*
			Сметная прибыль			*14,29*	*429*
89	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	150,000	287,25	43088
			Накладные расходы			*61,41*	*1842*
			Сметная прибыль			*21,28*	*638*
90	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	132,000	6244,14	824227
			Накладные расходы			*1411,65*	*156693*
			Сметная прибыль			*462,53*	*51341*
91	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,000	192,87	14465
			Накладные расходы			*52,31*	*3923*
			Сметная прибыль			*14,29*	*1071*
92	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,000	287,25	21544
			Накладные расходы			*61,41*	*4606*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21,28*	*1596*
			ИТОГО:				**35714285,71**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**7123082,00**	
			Сметная прибыль			**2633235,00**	
			НДС		**12 %**		**4285714,29**
			Итого с НДС				**40000000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ынталы"

Директор Кабдулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Иргалиева Б.

Иргалиев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **ИП "Джанизаков Е.А."**

Джанизаков Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ТОО "Марапат Group":**

Бектегенов М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.