С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Наименование объекта: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского района Кызылординской области

Договор №79 от 06.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского района Кызылординской области	**10345,817**	**3308,81**	**10068,800**	**10068,8**	**3308,81**	**10068,8**	**3308,81**	**2791,661**	**917,396**
	ВСЕГО	**10345,817**	**3308,81**	**10068,800**	**10068,8**	**3308,81**	**10068,8**	**3308,81**	**2791,661**	**917,396**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Э.Сыдыков

Технадзор _____

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Ш.Жусумова

РАСЧЕТ

по объектуПереоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	802817			802817
		Итого по локальным сметам:	**802817**	**0**		**802817**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	14451			14451
		Итого	817268			817267
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	11033			11033
		Вслуга лет 1%			8173	8173
		Доп.отпуска 0,4%			3269	3269
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			77654	77654
		Итого в базовых ценах 2001г.	**828301**	**0**	**89096**	**917396**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	2267059	0	243854	2510912
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			50218	50218
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	2267059	0	294073	2561131
	Пост Правительства	НДС -12%			307336	307336
			2267059	0	601408	2868466
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,973224	2206357	0	585305	2791661
		Стоимость строительства	**2206357**	**0**	**585305**	**2791661**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Директор

Ш.Ә.Сыдыков

Жусумова Ш.С.

Технадзор

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

Наименование стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского района Кызылординской Форма 2

Наименование объекта: Переоборудование котельной

Акт выполненных работ

За октябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1Ограждение									
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	4253,05	126,11	851	25	40	0,9775	–
		м3 основания		142,31	47,81	28	10	106	0,225	–
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0067	40182,49	424,49	269	3	1	0,667	–
		т		–	176,18	–	1	120	0,725	–
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,62	10494,73	119,96	6507	74	549	5,635	3
		м3		887,51	45,31	550	28	95	0,22138	–
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6,72	252	4,78	1693	32	319	0,2438	2
		м2 поверхности		42,95	1,8	289	12	106	0,00875	–
5	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей	18	617,61	304,09	11117	5474	8694	1,7135	31
		м оград		300,15	83,16	5403	1497	126	0,30088	5
6	2-1-268	Сетчатое ограждение (62,51х4+41,39х2=332,82кг)	0,33282	134000		44598				
		т								
7	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	20	400		8000				
		м								
8	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	2049,05	41,84	2049	42	2100	9,0275	9
		шт		1650,83	15,81	1651	16	126	0,07713	–
9	2-1-268	Сетчатая панель калитки	0,03124	134000		4186				
		т								
10	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0012	52102		63				
		т								
11	1-4-83	Сталь полосовая 90х90х4 мм (ГОСТ 103-76) (заглушка)	0,004	46400		186				
		т								
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	10,55774	22,68	0,06	239	1	58	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	71	–	81	0,00013	–

13	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗАК=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	10,55774	41,98	0,05	443	1	82	0,04899	1
	м2		9,57	–	101	–	81	–	–
	Итого по разделу 1				**80201**	**5652**			**46**
					8093	**1564**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				66456				
	Накладные расходы, тенге				11843				
	- заработная плата, тенге				1776				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5523				
	Всего по разделу, тенге				**97567**				
	Сметная заработная плата, тенге				11433				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				57				

Раздел 2 +Газорегуляторный шкаф ГРПШ

2.1 Газорегуляторный пункт ГРПШ

14	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	6014,2	358,15	6014	358	2691	12,88	13
		установка		2204,55	135	2205	135	115	0,65	1
15	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	903,61	487,02	904	487	563	1,9895	2
		комплект		364,84	116,44	365	116	117	0,475	–
16	Е24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	1457,58	800,69	1458	801	901	3,174	3
		комплект		577,01	192,94	577	193	117	0,7875	1

3.2 Обвязка ГРПШ

17	Е25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	0,013	256654,83	213909,33	3337	2781	700	111,55	1
		км трубопровода		20958,75	28958,3	272	376	108	113,8125	1
18	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера (желтый цвет)	1,6	109,76	0,09	176	–	105	0,42435	1
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	111	–	95	0,00013	–
19	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	6	367,41	282,05	2204	1692	1079	0,4761	3
		шт		79,96	73,74	480	442	117	0,2825	2
20	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	1,5	185,53	26	278	39	276	0,83375	1
		м трубопровода		150,08	9,74	225	15	115	0,0475	–

21	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	2,5	139,28	17,65	348	44	352	0,63595	2
		м трубопровода		115,4	6,61	289	17	115	0,03225	–
22	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	7	139,28	17,65	975	124	982	0,63595	4
		м трубопровода		115,4	6,61	808	46	115	0,03225	–
23	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,001	60907,51	25407,51	61	25	49	205,85	–
		км трубопровода		35448,75	6691,78	35	7	117	25,8	–
24	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,001	70266,77	32119,14	70	32	55	223,1	–
		км трубопровода		38036,25	8516,81	38	9	117	32,975	–
25	Е22-34-1	Установка отводов	2	367,41	282,05	735	564	359	0,4761	1
		шт		79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	1	140,1	24,1	140	24	102	0,7	1
		шт		116	2,5	116	3	86	0,015	–
27	Е9-50-1	Ультразвуковои контроль качества сварных соединении, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм	1,69	757,49	73,15	1280	124	928	3,0245	5
		м шва		649,46	28,13	1098	48	81	0,1375	–
	3.3 Выход газопровода Д=63мм									
28	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группыК=2,000;	1	338,96	–	339	–	346	2,1735	2
		м3 грунта		338,96	–	339	–	102	–	–
29	Е1-166-2	Засыпка вручную песком	2	154,22	–	308	–	314	1,1178	2
		м3 грунта		154,22	–	308	–	102	–	–
30	30-8-92	Песок природный	2	1450		2900				
		м3								
31	Е22-33-5	Монтаж узла выхода и входаК=2,000;	0,06	143057,82	61737,19	8583	3704	6704	359,605	22
		т фасонных частей		72191,25	23321,25	4331	1399	117	113,9	7
32	2-1-245	Стоимость узла выходаК=2,000;	0,06	172800		10368				
		т								
33	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	367,41	282,05	1470	1128	720	0,4761	2
		шт		79,96	73,74	320	295	117	0,2825	1
34	8-4-49	Переход, Dy 90х89 мм	0,2	770		154				
		10шт								
35	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 90, 90х4 мм	2	401		802				
		шт								
36	8-4-40	Муфта, d=90 мм	0,2	594		119				
		10шт								
37	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей -ПАТРУБКИ	0,00184	269757,82	61737,19	496	114	206	359,605	1
		т фасонных частей		72191,25	23321,25	133	43	117	113,9	–
38	Т3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа (1 кгс/см2), Dy 50 мм	2	3160,39	373,14	6321	746	2112	4,9	10
		соединение								

			845,95	131,95	1692	264	108	0,6	1
39 Т3-56-3	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа (1 кгс/см2), Dy 80 мм	2	4020,79	554,35	8042	1109	3229	7,6	15
	соединение		1306,44	188,5	2613	377	108	0,9	2
40 Е22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0013	380268,88	40671,25	494	53	83	225,4	–
	км трубопровода		39330	15364,69	51	20	117	75,0375	–
41 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 РАЗАК=2,000;	1	22,68	0,06	23	–	6	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	7	–	81	0,00013	–
42 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА РАЗАК=2,000;	1	20,98	0,03	21	–	4	0,0245	–
	м2		4,78	–	5	–	81	–	–
43 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530		1060				
	шт								
3.4 Выход газопровода Д=90мм									
44 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	0,05	338,96	–	17	–	17	2,1735	–
	м3 грунта		338,96	–	17	–	102	–	–
45 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	154,22	–	154	–	157	1,1178	1
	м3 грунта		154,22	–	154	–	102	–	–
46 30-8-92	Песок природный	1	1450		1450				
	м3								
47 Е22-33-5	Монтаж узла выхода	0,03	269757,82	61737,19	8093	1852	3353	359,605	11
	т фасонных частей		72191,25	23321,25	2166	700	117	113,9	3
48 2-1-245	Стоимость узла выхода	0,03	172800		5184				
	т								
49 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	367,41	282,05	735	564	359	0,4761	1
	шт		79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
50 8-4-49	Переход, Dy 90x89 мм	0,1	770		77				
	10шт								
51 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 90, 90x4 мм	1	401		401				
	шт								
52 8-4-40	Муфта, d=90 мм	0,1	594		59				
	10шт								
53 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей патрубки	0,00092	269757,82	61737,19	248	57	102	359,605	–
	т фасонных частей		72191,25	23321,25	66	21	117	113,9	–
54 Е22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,00065	380268,88	40671,25	247	26	42	225,4	–
	км трубопровода								

			39330	15364,69	26	10	117	75,0375	–
55	Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,05	22,68	0,06	1	–	–	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	–	–	81	0,00013	–
56	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,05	20,98	0,03	1	–	–	0,0245	–
	м2		4,78	–	–	–	81	–	–
57	1-1-1163 Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
	шт								
	Итого по разделу 3				**76677**	**16448**			**104**
					19167	**4830**			**21**
	Накладные расходы, тенге				26896				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6214				
	Всего по разделу, тенге				**109787**				

Раздел 7 Внутреннее газоснабжение

58	Е16-15-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
	шт		514,91	42,19	515	42	115	0,2	–
59	8-9-35 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
	шт								
60	99-1-1(пл) Гибкое соеденение к горелке типа РНВД 321.12	2	594		1188				
	шт								
61	Ц11-60-1 Установка сигнализатора загазованности	1	779,69	1,58	780	2	580	4	4
	комплект		715,5	–	716	–	81	–	–
62	99-1-1(пл)ТС Клапан САКЗ МК-2-1 КЗГЭМ-У д-80	1	39146		39146				
	шт								
63	8-9-35 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
	шт								
64	Е16-15-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
	шт		514,91	42,19	515	42	115	0,2	–
65	99-1-1(пл)ТС Клапан термозпорный КТЗ -0080-02 д-150	1	53826		53826				
5	*к-т*								
66	8-9-35 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
	шт								
67	Е16-15-6 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	1	2722,64	293,69	2723	294	1864	8,924	9
	шт		1511,1	109,69	1511	110	115	0,5375	1
68	99-1-1(пл)ТС Клапан предохранительный взрывной Ду-200	1	21204		21204				

69 8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	*шт*	2	1436		2872			
70 Е18-22-2	Установка манометров	*шт*	3	54,17	1,96	163	6	161	0,253	1
		комплект		46,58	–	140	–	115	–	–
71 99-1-1(пл)ТС	Манометр МП-4У Шкала 0-0,6 кгс/см2	*шт*	3	1093		3279			
72 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	3	328		984			
73 Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	*м трубопровода*	3	263,57	34,84	791	105	760	1,196	4
				207,26	13,05	622	39	115	0,06375	–
74 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	*м*	3	1055		3165			
75 Е16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм (Футляр)	*м трубопровода*	0,5	679,59	56,66	340	28	205	1,909	1
				333,79	21,21	167	11	115	0,10363	–
76 8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	*м*	0,5	1623		812			
77 Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм (Футляр)	*м трубопровода*	0,5	263,57	34,84	132	17	128	1,196	1
				207,26	13,05	104	7	115	0,06375	–
78 8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм	*м*	0,5	884		442			
79 Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	*м трубопровода*	3,7	185,53	26	686	96	680	0,83375	3
				150,08	9,74	555	36	115	0,0475	–
80 8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	3,7	452		1672			
81 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	*м трубопровода*	16,7	153,21	19,42	2559	324	2577	0,69955	12
				126,94	7,27	2120	121	115	0,03548	1
82 Т3-56-3	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа (1 кгс/см2), Dy 80 мм	*соединение*	1	4020,79	554,35	4021	554	1615	7,6	8
				1306,44	188,5	1306	189	108	0,9	1
83 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля для кронштейнов	*т*	0,0066	147100		971			
84 Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм		0,0234	110908,36	84639,61	2595	1981	629	50,025	1

		км трубопровода		10350	14532,34	242	340	108	53,8	1
85	E25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм	0,0234	264824,99	225278,99	6197	5272	1953	197,8	5
		км трубопровода		37001,25	40255,61	866	942	108	151,3875	4
86	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера (желтый цвет)	4,8	109,76	0,09	527	–	316	0,42435	2
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	333	–	95	0,00013	–
87	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,9	20,98	0,03	40	–	7	0,0245	–
		м2		4,78	–	9	–	81	–	–
88	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	22,68	0,06	43	–	11	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	13	–	81	0,00013	–
89	E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 300 мм	2	2312,95	8,69	4626	17	1137	3,0475	6
		дефлектор		491,63	2,81	983	6	115	0,0125	–
90	E16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм ГАЗОХОД	2	4322,61	106,25	8645	213	1170	2,6565	5
		м трубопровода		468,34	39,8	937	80	115	0,19438	–
91	E9-56-1	Монтаж опор ОП-1,2	0,05504	26859,11	13471,68	1478	741	464	40,595	2
		т конструкций		7400,25	3018,78	407	166	81	9,9875	1
92	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,25	474		2015				
		м								
93	2-1-41	Конструкции стальные для опор ОП-1,2	0,02288	147100		3366				
		т								
94	E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	749,35	24,55	959	31	70	0,263	–
		м2 покрытия		39,83	9,2	51	12	111	0,0449	–
95	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,226	10494,73	119,96	2372	27	200	5,635	1
		м3		887,51	45,31	201	10	95	0,22138	–
96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,23052	131		30				
		м3								
97	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,2	252	4,78	302	6	57	0,2438	–
		м2 поверхности		42,95	1,8	52	2	106	0,00875	–
	Итого по разделу 7					**179429**	**9940**			**71**
	Накладные расходы, тенге					**12365**	**2155**			**9**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15866				
						11718				
	Всего по разделу, тенге					**207013**				

Раздел 8 Строительная часть

98	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1	251,77	–	252	–	257	1,771	2
		м3 грунта		251,77	–	252	–	102	–	–
99	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	1,728	2430,59	1082,84	4200	1871	2845	8,27	14
		м3		1347,75	481,5	2329	832	90	1,95	3
100	Е46-34-4	Разборка монтажного проема	2,81	1795,5	627,75	5045	1764	3551	7,1	20
		м3		1167,75	236,25	3281	664	90	1,16	3
101	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,128	2585,55	126,11	331	16	25	0,9775	–
		м3 основания		142,31	47,81	18	6	106	0,225	–
102	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,76	9253,54	322,14	7033	245	610	4,6575	4
		м3		729,68	114,62	555	87	95	0,4955	–
103	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,7714	131		101				
		м3								
104	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,2	252	4,78	806	15	152	0,2438	1
		м2 поверхности		42,95	1,8	137	6	106	0,00875	–
105	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,81	9471,43	154,03	26615	433	5952	14,63	41
		м3		2295	58,5	6449	164	90	0,28	1
106	Е15-51-1	Улучшенная наружная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	5,52	254,13	2,45	1403	14	659	0,70265	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	691	3	95	0,03275	–
107	Е15-63-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	5,52	168,6	4,71	931	26	790	0,897	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		149,82	0,9	827	5	95	0,07813	–
108	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке 79,56+5,52	85,08	19,52	0,15	1661	13	1281	0,1058	9
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	1343	5	95	0,00025	–
109	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	35,4	8023,53	–	284033	–	25622	4,209	149
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	23083	–	111	–	–
110	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35,4	379,84	18,45	13446	653	2641	0,41515	15
		м2 покрытия		60,29	6,93	2134	245	111	0,03375	1
111	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	35,4	-90,8	-1,68	-3214	-59	-178	-0,02392	-1
		м2 покрытия		-3,89	-0,63	-138	-22	111	-0,003	–

112	Е9-53-1	Демонтаж конструкций дверей т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,05	10277,51	991,5	514	50	374	56,649	3
		т конструкций		8895,83	348,47	445	17	81	1,70625	–
113	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей с жалюзийной решеткой	0,05	17023,18	1416,44	851	71	620	94,415	5
		т конструкций		14826,38	497,81	741	25	81	2,4375	–
114	99-1-1(пл)	Металлическая противопожарная дверь	1	22522		22522				
		шт								
115	Е8-8-5	Кладка круглых столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича под дефлектор	0,003	4885,14	483,41	15	1	8	11,96	–
		м3 кладки		2245,95	180	7	1	106	0,8875	–
116	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=0,003;	0,00135	12200		16				
		1000шт								
117	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,02355	31517,42	477,54	742	11	637	186,17	4
		т		29882,25	180	704	4	90	0,88	–
118	1-4-81	Сталь полосовая 510х8 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	0,01601	43300		693				
		т								
119	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00754	47200		356				
		т								
		Итого по разделу 8				**368352**	**5124**			**275**
						42858	**2042**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				320370				
		Накладные расходы, тенге				45846				
		- заработная плата, тенге				6877				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24852				
		Всего по разделу, тенге				**439050**				
		Сметная заработная плата, тенге				51777				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				306				
		Всего прямые затраты				**654059**	**37164**			**507**
						82483	**10591**			**102**
		Накладные расходы, тенге				100451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48307				
		Всего по акту				**802817**				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____Ш.Ә.Сыдыков

Технадзор _____

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

_____Ш.Жусумова