С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Наименование объекта: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского района Кызылординской области

Договор №79 от 06.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского района Кызылординской области	10345,817	3308,81	10068,800	3034,274	997,123	3034,274	997,123	3034,274	997,123
	ВСЕГО	10345,817	3308,81	10068,800	3034,274	997,123	3034,274	997,123	3034,274	997,123

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдыков

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Директор

Жусумова Ш.С.

Технадзор

РАСЧЕТ

по объектуПереоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	346349	601343		947692
		Итого по локальным сметам:	**346349**	**601343**		**947692**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	6234			6234
		Итого	352583			953926
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	4760			4760
		Вслуга лет 1%			3526	3526
		Доп.отпуска 0,4%			1410	1410
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			33501	33501
		Итого в базовых ценах 2001г.	**357343**	**601343**	**38437**	**997123**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	978048	1645876	105203	2729127
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			54583	54583
		Сметная стоимость в текущём уровне цен	978048	1645876	159786	2783710
	Пост Правительства	НДС -12%			334045	334045
			978048	1645876	493831	3117755
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,953344950648621	951860	1601806	480608	3034274
		Стоимость строительства	**951860**	**1601806**	**480608**	**3034274**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдыков

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Директор

Жусумова Ш.С.

Технадзор

Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

Наименование стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №234 Казалинского Форма 2

Наименование объекта: Котельная

АКТ выполненных работ

За сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее газоснабжение								
1	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм *шт*	1	10400		10400				
		шт								
2	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	1436						
3	9-4-657	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт*	3	3017		9051				
4	9-4-656	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт*	3	2747		8241				
5	9-4-661	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт*	4	5360		21440		49132		
		Итого по разделу 1				**49132**				
		Стоимость: материалов, тенге				49132				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2948				
		Всего по разделу, тенге				**52080**				
		Сметная заработная плата, тенге								
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Раздел 2Тепломеханическа часть

6	Е18-2-2 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	4561,87	889,87	9124	1780	9212	21,36	43
		котел		3672	333	7344	666	115	1,628	3
7	Е18-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	2	16332,72	2780,84	32665	5562	26674	61,41	123
		котел		10557	1040,63	21114	2081	115	5,0875	10
8	80-1-1(пл)ТС	Котел Буран Бойлер RD/RG2035	2	158248		316496				
		шт								
9	Е19-3-4	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч	2	6879,22	49,05	13758	98	6056	12,65	25
		устройство		2613,38	19,69	5227	39	115	0,0875	–
10	80-1-1(пл)ТС	Газовая горелка BLU 350 P	1	201407		201407				
		шт								
11	80-1-1(пл)ТС	Газовая горелка MAX 30	1	83440		83440				
		шт								
12	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм ГАЗОХОД	10	3634,99	88,56	36350	886	5024	2,277	23
		м трубопровода		403,65	33,16	4037	332	115	0,162	2
13	Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	6	5285,15	130,18	31711	781	4032	3,0245	18
		м трубопровода		535,61	48,74	3214	292	115	0,23813	1
14	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	5	823,18	19,99	4116	100	811	0,7544	4
		м трубопровода		133,52	7,49	668	37	115	0,0365	–
15	Е16-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм	3	829,36	37,55	2488	113	1316	2,139	6
		шт		367,43	14,06	1102	42	115	0,075	–
16	9-3-170	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0 °C до +110 °C, PN 2,5, DN 32	3	1298		3894				
		шт								
17	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	71,1	–	142	–	143	0,3565	1
		комплект		62,1	–	124	–	115	–	–
18	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
19	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,253	1
		комплект		46,58	–	93	–	115	–	–
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,35	22,68	0,06	189	1	45	0,03393	–

	м2								
			6,68	0,03	56	–	81	0,00013	–
21 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,35	20,12	0,03	168	–	24	0,0184	–
	м2								
			3,6	–	30	–	81	–	–
22 Е26-5-2	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	841,75	63,84	8418	638	4547	2,7255	27
	м трубопровода								
			481,28	23,91	4813	239	90	0,11625	1
23 Е26-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	1580,34	79,06	7902	395	4244	5,1405	26
	м трубопровода								
			913,39	29,54	4567	148	90	0,145	1
24 1-3-77	Маты минераловатные прошивные в обкладках, марка 100, толщина 60 мм	0,6	4590		2754				
	м3								
25 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	981,62	112,66	3926	451	2563	2,99	12
	шт								
			514,91	42,19	2060	169	115	0,2	1
26 9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	4	10400		41600				
	шт								
27 8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	419		3352				
	шт								
28 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 450 мм	0,0045	317976,51	144543,13	1431	650	1051	761,3	3
	км трубопровода								
			144900	54601,88	652	246	117	266,675	1
29 8-6-3300	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 450 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	0,45	11115		5002				
	м								
	Итого по разделу 2				**812767**	**11459**			**312**
					55101	**4291**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				144864				
	оборудования, тенге				601343				
	Накладные расходы, тенге				65849				
	- заработная плата, тенге				9877				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				5990				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16996		
Всего по разделу, тенге	**895612**		
Сметная заработная плата, тенге	69269		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	365		
Всего прямые затраты	**812767**	**26523**	**658**
	55101	**8488**	**37**
Стоимость: материалов, тенге	193996		
оборудования, тенге	601343		
Накладные расходы, тенге	65849		
- заработная плата, тенге	9877		
- трудоемкость, чел-ч	33		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	5990		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19944		
Всего по акту	**947692**		
Сметная заработная плата, тенге	69269		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	759		

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдықов

Ш.Жусумова

Технадзор

ТОО "МарСанШах"
БСН/БИН 140340013397
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

ТОО "Байтерек-Групп-АА"