С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Наименование объекта: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №249 Казалинского района Кызылординской области

Договор №78 от 06.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №249 Казалинского района Кызылординской области	12800,694	4093,931	12 409 600,00	3870,645	1276,927	3870,645	1276,927	3870,645	1276,927
	ВСЕГО	12800,694	4093,931	12 409 600,00	3870,645	1276,927	3870,645	1276,927	3870,645	1276,927

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
_____ Ш.Ә.Сыдықов

технадзор _____

_____ Ш.Жусумова

РАСЧЕТ

по объектуПереоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №249 Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	449434	763349		1212783
		Итого по локальным сметам:	**449434**	**763349**		**1212783**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	8090			8090
		Итого	457524			1220873
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	6177			6177
		Вслуга лет 1%			4575	4575
		Доп.отпуска 0,4%			1830	1830
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			43472	43472
		Итого в базовых ценах 2001г.	**463700**	**763349**	**49878**	**1276927**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	1269148	2089286	136515	3494949
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			69899	69899
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1269148	2089286	206414	3564848
	Пост Правительства	НДС -12%			427782	427782
			1269148	2089286	634196	3992630
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,953344950648621	1230372	2025453	614819	3870645
		Стоимость строительства	**1230372**	**2025453**	**614819**	**3870645**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Ш.Ә.Сыдықов**

Технадзор

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

_____ **Ш.Жусумова**

"МарСанШах"

...24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

...ие стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №249 Казалинского Форма 2

...ование объекта: Котельная

Акт выполненных работ

За сентябрь месяц 2017 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее газоснабжение								
1	Е19-3-7 (ДМ)	Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью до 180 м3/ч ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *устройство*	2	1473,71	60,71	2947	121	3302	6,96	14
				1413	22,5	2826	45	115	0,112	–
2	Е19-3-7	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 180 м3/ч *устройство*	2	18745,98	189,73	37492	379	9506	20,01	40
				4062,38	70,31	8125	141	115	0,35	1
3	80-1-1(пл)ТО	Бинарная горелка типа Baltur TBML 160 MC+ MM.VGD20.503 2" TBG CT *к-т*	1	763349		763349				
4	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм *шт*	1	2196,05	194,49	2196	194	1426	6,9575	7
				1166,96	73,13	1167	73	115	0,35	–
5	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм *шт*	1	22100		22100				
6	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	960		1920				
7	99-1-1(пл)	Гибкое соеденение к горелке типа РНВД 321.12 *шт*	2	594		1188				
8	Ц11-60-1	Установка сигнализатора загазованности *комплект*	1	779,69	1,58	780	2	580	4	4
				715,5	–	716	–	81	–	–
9	99-1-1(пл)ТО	Клапан САКЗ МК-2-1 КЗГЭМ-У д-150	1	100149		100149				

		шт							
[illegible]	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960		1920				
		шт							
11 Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1	2196,05	194,49	2196	194	1426	6,9575	7
		шт	1166,96	73,13	1167	73	115	0,35	–
12 99-1-1(пл)ТО	Клапан термозпорный КТЗ -0150-02 д-150	1	53826		53826				
		к-т							
13 8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960		1920				
		шт							
14 Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	2196,05	194,49	4392	389	2852	6,9575	14
		шт	1166,96	73,13	2334	146	115	0,35	1
15 99-1-1(пл)ТО	Клапан предохранительный взрывной Ду-150	2	12396		24792				
		шт							
16 8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960		1920				
		шт							
17 9-4-657	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	3017		9051				
		шт							
18 9-4-656	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	2747		8241				
		шт							
20 Е18-22-2	Установка манометров	3	54,17	1,96	163	6	161	0,253	1
		комплект	46,58	–	140	–	115	–	–
21 99-1-1(пл)ТО	Манометр МП-4У Шкала 0-0,6 кгс/см2	3	1093		3279				
		шт							
22 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	328		984				
		шт							
23 Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 273 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	6,8	1000,7	97,42	6805	662	3757	2,5047	17

	м трубопровода		444,02	36,48	3019	248	115	0,1782	1
25 Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм (футляр) ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	0,5	1000,7	97,42	500	49	276	2,5047	1
	м трубопровода		444,02	36,48	222	18	115	0,1782	–
26 8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,5	2999		1500				
	м								
27 Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм (Футляр)	0,5	263,57	34,84	132	17	128	1,196	1
	м трубопровода		207,26	13,05	104	7	115	0,06375	–
28 8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	884		442				
	м								
29 Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	3	289,93	38,32	870	115	836	1,3156	4
	м трубопровода		227,99	14,36	684	43	115	0,07013	–
30 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	3	1055		3165				
	м								
31 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	3,5	153,21	19,42	536	68	539	0,69955	2
	м трубопровода		126,94	7,27	444	25	115	0,03548	–
32 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,5	250		875				
	м								
33 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	13,6	153,21	19,42	2084	264	2099	0,69955	10
	м трубопровода		126,94	7,27	1726	99	115	0,03548	–

	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм *м*	9,5	131	1245
35 8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм *м*	3,5	56	196
36 8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,8 мм *м*	0,6	29	17
37 8-10-9	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм *шт*	1	183	183
38 8-10-28	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 273х7,0 мм *шт*	1	666	666
39 8-10-120	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-57х3,0 мм *шт*	2	408	816
40 8-10-125	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 273х7-159х4,5 мм *шт*	1	939	939
41 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 45х3,0-32х3,0 мм *шт*	2	251	502
42 8-10-157	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 273х10-159х4,5 мм *шт*	2	3930	7860
43 8-10-146	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 32х3,0-25х3,0 мм *шт*	5	512	2560
44 8-10-87	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 250, 273х6 мм *шт*	1	2270	2270
45 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм *шт*	3	711	2133

	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227		454				
	шт								
47 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 32х3,0 мм	4	208		832				
	шт								
48 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 25, 26,9х3,2 мм	4	208		832				
	шт								
49 8-10-146	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х3-45х3 мм	2	512		1024				
	шт								
50 Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 300 мм	2	2312,95	8,69	4626	17	1137	3,0475	6
	дефлектор								
			491,63	2,81	983	6	115	0,0125	–
51 Т3-56-5	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа (1 кгс/см2), Dy 150 мм	1	6632,69	904,28	6633	904	2090	9,5	10
	соединение								
			1629,81	305,37	1630	305	108	1,5	2
52 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля для кронштейна	0,0066	147100		971				
	т								
53 Е25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	0,0269	256654,83	213909,33	6904	5754	1450	111,55	3
	км трубопровода								
			20958,75	28958,3	564	779	108	113,8125	3
54 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера (желтый цвет)	9,8	109,76	0,09	1076	1	646	0,42435	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			69,35	0,03	680	–	95	0,00013	–
55 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,4	20,98	0,03	113	–	21	0,0245	–
	м2								
			4,78	–	26	–	81	–	–
56 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4	22,68	0,06	122	–	29	0,03393	–
	м2								
			6,68	0,03	36	–	81	0,00013	–
57 Е9-56-1	Монтаж опор ОП-1,2,3	0,172	26859,11	13471,68	4620	2317	1452	40,595	7
	т конструкций								

			7400,25	3018,78	1273	519	81	9,9875	2
[illegible]	Конструкции стальные для опор ОП-1,2,3	0,172	147100		25301				
	т								
59 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=3,000;	1,68	749,35	24,55	1259	41	91	0,263	–
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	67	15	111	0,0449	–
60 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5К=3,000;	0,3	7302,63	82,51	2191	25	73	1,5525	–
	м3								
			225,11	31,16	68	9	95	0,15225	–
61 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15К=3,000;	1,14	10494,73	119,96	11964	137	1011	5,635	6
	м3								
			887,51	45,31	1012	52	95	0,22138	–
62 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	1,1628	131		152				
	м3								
63 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=3,000;	7,62	252	4,78	1920	36	361	0,2438	2
	м2 поверхности								
			42,95	1,8	327	14	106	0,00875	–
	Итого по разделу 1				**1152095**	**11692**			**160**
					29340	**2617**			**10**
	оборудования, тенге				763349				
	Накладные расходы, тенге				35249				
	- заработная плата, тенге				5287				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				28988				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25440				
	Всего по разделу, тенге				**1212784**				
	Сметная заработная плата, тенге				37244				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				188				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Ш.Ә.Сыдықов**

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

_____ **Ш.Жусумова**

Технадзор _____