С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику, генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Наименование объекта:Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган" Казалинского района Кызылординской области

Договор №77 от 06.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган" Казалинского района Кызылординской области	**5454,12**	**1744,342**	**5 219,200**	**1565,760**	**523,303**	**1565,760**	**523,303**	**1565,760**	**523,303**
	ВСЕГО	**5454,12**	**1744,342**	**5 219,200**	**1565,760**	**523,303**	**1565,760**	**523,303**	**1565,760**	**523,303**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә. Сыдыков

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Ш.Жусумова

Технадзор

РАСЧЕТ

по объекту Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган" Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	135767	367966		503733
		Итого по локальным сметам:	**135767**	**367966**		**503733**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	2444			2444
		Итого	138211			506177
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	1866			1866
		Вслуга лет 1%			1382	1382
		Доп.отпуска 0,4%			553	553
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			13325	13325
		Итого в базовых ценах 2001г.	**140077**	**367966**	**15260**	**523303**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	383390	1007123	41766	1432279
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			28646	28646
		Сметная стоимосять в текущем уровне цен	383390	1007123	70412	1460925
	Пост Правительства	НДС -12%			175311	175311
			383390	1007123	245723	1636236
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,956927973715283	366877	963744	235139	1565760
		Стоимость строительства	**366877**	**963744**	**235139**	**1565760**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдықов

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Директор

Жусумова Ш.С.

...ание стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган"
...нование объекта: Котельная

Форма 2

Акт выполненных работ
За сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее газоснабжение								
1	Е19-3-3 (ДМ)	Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью до 30 м3/ч ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *устройство*	2	705,68 / 702	3,68 / 1,8	1411 / 1404	7 / 4	1619 / 115	3,38 / 0,008	7 / –
2	Е19-3-3	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 30 м3/ч *устройство*	2	2496,11 / 2018,25	11,5 / 5,63	4992 / 4037	23 / 11	4655 / 115	9,7175 / 0,025	19 / –
3	80-1-1(пл)Фи	Газовая горелка типа KL 30 3ZG II N 2V, 140 кВт *шт*	2	183983		367966				
4	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	521 / 292	49 / 20	359 / 115	1,6905 / 0,0875	2 / –
5	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	1	6880		6880				
6	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	305		610				
7	99-1-1(пл)	Гибкое соединение к горелке типа РНВД 321.12 *шт*	2	594		1188				

	Установка сигнализатора загазованности		1	779,69	1,58	780	2	580	4	4
	комплект			715,5	–	716	–	81	–	–
9	99-1-1(пл)ТО	Клапан САКЗ МК-2-1 КЗГЭМ-У д-50	1	14354		14354				
		штт								
10	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
		шт								
11	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
12	99-1-1(пл)ТО	Клапан термозпорный КТЗ -0050-02 д-50	1	5872		5872				
		к-т								
13	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
		шт		514,91	42,19	515	42	115	0,2	–
14	99-1-1(пл)ТО	Клапан предохранительный взрывной Ду-80	1	12396		12396				
		шт								
15	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
		шт								
16	9-4-657	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	3017		9051				
		шт								
17	9-4-656	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	2747		8241				
		шт								
18	9-4-659	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	4021		16084				
		шт								
19	Е18-22-2	Установка манометров	3	54,17	1,96	163	6	161	0,253	1
		комплект		46,58	–	140	–	115	–	–
20	99-1-1(пл)ТО	Манометр МП-4У Шкала 0-0,6 кгс/см2	3	1093		3279				
		шт								

	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	328		984				
	шт								
22 Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	3	289,93	38,32	870	115	836	1,3156	4
	м трубопровода		227,99	14,36	684	43	115	0,07013	–
23 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	3	1055		3165				
	м								
24 Е16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм (Футляр)	0,5	679,59	56,66	340	28	205	1,909	1
	м трубопровода		333,79	21,21	167	11	115	0,10363	–
25 8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,5	1623		812				
	м								
26 Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм (Футляр)	0,5	263,57	34,84	132	17	128	1,196	1
	м трубопровода		207,26	13,05	104	7	115	0,06375	–
27 8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	884		442				
	м								
28 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	21,5	153,21	19,42	3294	418	3318	0,69955	15
	м трубопровода		126,94	7,27	2729	156	115	0,03548	1
29 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	5,7	250		1414				
	м								
30 8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,8 мм	4,6	141		649				
	м								

	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм *м*	6,9	131	904
32 8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм *м*	3,5	56	196
33 8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,8 мм *м*	0,6	29	17
34 8-10-9	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм *шт*	1	183	183
35 8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159х4,5 мм *шт*	1	296	296
36 8-10-121	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм *шт*	1	408	408
37 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм *шт*	2	338	676
38 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х3-38х4,0 мм *шт*	2	251	502
39 8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х4,5-108х4 мм *шт*	2	1220	2440
40 8-10-146	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 38х3,0-25х2,5 мм *шт*	2	512	1024
41 8-10-146	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 32х3,0-25х3,0 мм *шт*	3	512	1536
42 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	4	227	908

	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 38, 38х3,0 мм *шт*	2	208		416				
44 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 32х3,0 мм *шт*	3	208		624				
46 ТЗ-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа (1 кгс/см2), Dy 50 мм *соединение*	1	3160,39	373,14	3160	373	1056	4,9	5
	т		845,95	131,95	846	132	108	0,6	1
	Итого по разделу 1				**482131**	**1200**			**87**
					11926	**446**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				82645				
	оборудования, тенге				367966				
	Накладные расходы, тенге				13917				
	- заработная плата, тенге				2842				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				933				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7684,92				
	Всего по разделу, тенге				**503733**				
	Сметная заработная плата, тенге				20220				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				102				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____Ш.Ә.Сыдықов

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Директор

_____ Жусумова Ш.С.

технадзор _____