С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Наименование объекта:Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган" Казалинского района Кызылординской области

Договор №77 от 06.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган" Казалинского района Кызылординской области	**5454,12**	**1744,342**	**5 219,200**	**3641,21**	**1216,952**	**3641,21**	**1216,952**	**2075,450**	**693,649**
	ВСЕГО	**5454,12**	**1744,342**	**5 219,200**	**3641,21**	**1216,952**	**3641,21**	**1216,952**	**2075,450**	**693,649**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____**Ш.Ә.Сыдықов**

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

_____**Ш.Жусумова**

технадзор_____

РАСЧЕТ

по объекту Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган" Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	21766	668746		690512
		Итого по локальным сметам:	**21766**	**668746**		**690512**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	392			392
		Итого	22158			690904
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	299			299
		Вслуга лет 1%			222	222
		Доп.отпуска 0,4%			89	89
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			2136	2136
		Итого в базовых ценах 2001г.	**22457**	**668746**	**2446**	**693649**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	61465	1830358	6696	1898518
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			37970	37970
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	61465	1830358	44666	1936489
	Пост Правительства	НДС -12%			232379	232379
			61465	1830358	277045	2168867
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,956927973715283	58817	1751521	265112	2075450
		Стоимость строительства	**58817**	**1751521**	**265112**	**2075450**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Ш.Ә.Сыдықов**

технадзор _____

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп-АА"
Директор

_____ **Жусумова Ш.С.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

Наименование стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №7 "Балдырган" Форма 2

Наименование объекта: Переоборудование котельной

Акт выполненных работ

За сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 +Газорегуляторный шкаф ГРПШ								
		3.1 Газорегуляторный пункт ГРПШ								
47	80-1-1(пл)НГ	ШГРП-У-2а-2Н с регулятором давления РДНК-400М, счетчиком газа RVG G-25, (1/65), с электронным корректором ЕК-280, с обогревом *к/т*	1	668746		668746				
49	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	2	6880		13760				
50	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	305		1220				
		3.2 Обвязка ГРПШ								
54	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	3	493		1479				

56	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	158	237
		м			
58	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,3	279	1758
		м			
60	8-6-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3 мм	0,6	168	101
		м			
61	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	1	111	111
		м			
62	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	2	56	112
		м			
63	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 45, 45x3 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	88,41	177
		шт			
64	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x4 мм (ГОСТ 17375-2001)	5	88,41	442
		шт			
65	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 32, 32x2,5 мм (ГОСТ 17375-2001)	4	88,41	354
		шт			
66	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57x4-45x2,5 мм	2	251	502
		шт			
68	8-4-2783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	281	281

	шт	
Итого по разделу 3		**689280**
Стоимость: материалов, тенге		20534
оборудования, тенге		668746
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1232
Всего по разделу, тенге		**690512**
Всего по акту		**690512**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ Ш.Ә.Сыдыков

технадзор _____

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Директор

_____ Жусумова Ш.С.