С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Наименование объекта: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №170 Казалинского района Кызылординской области

Договор №88 от 07.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №170 Казалинского района Кызылординской области	**16220,494**	**5187,655**	**15657,600**	**9179,278**	**3041,266**	**9179,278**	**3041,266**	**4469,790**	**1480,925**
	ВСЕГО	**16220,494**	**5187,655**	**15657,600**	**9179,278**	**3041,266**	**9179,278**	**3041,266**	**4469,790**	**1480,925**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Э.Сыдыков

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Ш.Жусумова

технадзор

РАСЧЕТ

по объекту Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №170 Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	682193	701368		1383561
		Итого по локальным сметам:	**682193**	**701368**		**1383561**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	12279			12279
		Итого	694472			1395840
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	9375			9375
		Вслуга лет 1%			6945	6945
		Доп.отпуска 0,4%			2778	2778
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			65986	65986
		Итого в базовых ценах 2001г.	**703848**	**701368**	**75709**	**1480925**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	1926432	1919644	207215	4053291
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			81066	81066
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1926432	1919644	288281	4134357
	Пост Правительства	НДС -12%			496123	496123
			1926432	1919644	784404	4630479
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,953344950648621	1859579	1853027	757183	4469790
		Стоимость строительства	**1859579**	**1853027**	**757183**	**4469790**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдыков

технадзор _____

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Директор

Жусумова Ш.С.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

Наименование стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №170 Казалинского Форма 2

Наименование объекта: Котельная

Акт выполненных работ
За сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1 +Газорегуляторный шкаф ГРПШ								
		1.1 Газорегуляторный пункт ГРПШ								
1	80-1-1(пл)НГ	ШГРП-У-2а-2Н с регулятором давления РДНК-1000М и измерительным комплексом RVG G-25 (1:30), с корректором ЕК-280, с обогревом *к/т*	1	701368		701368				
2	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	1	6880		6880				
3	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	305		610				
4	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм *шт*	1	10400		10400				
5	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	419		838				
		1.2 Обвязка ГРПШ								
6	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	3	493		1479				
7	8-4-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	3	662		1986				

8	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	0,3	772	232
9	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	1,2	452	542
10	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	2,5	279	698
11	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм *м*	1	111	111
12	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм *м*	6	56	336
13	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	1	158	158
14	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	1	466	466
15	8-10-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	1	198,87	199
16	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x4 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	1	88,41	88
17	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 32, 32x2,5 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	5	88,41	442
18	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108x4-89x3,5 мм *шт*	1	330	330
19	8-4-2783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	281	281
20	8-4-2789	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	2302	2302

21	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,00264	54600	144
		т			
	1.3 Выход газопровода Д=63мм				
22	30-8-92	Песок природный	2	1450	2900
		м3			
23	2-1-245	Стоимость узла выходаК=2,000;	0,06	172800	10368
		т			
24	8-4-49	Переход, Dy 90х89 мм	0,2	770	154
		10шт			
25	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 90, 90х4 мм	2	401	802
		шт			
26	8-4-40	Муфта, d=90 мм	0,2	594	119
		10шт			
27	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	1060
		шт			
	3.4 Выход газопровода Д=110мм				
28	2-1-245	Стоимость узла выхода	0,02	172800	3456
		т			
29	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2	1468	294
		м			
30	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110х10 СТ РК ИСО 4437-2004	1,32	692	913
		м			
31	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892	892
		шт			
32	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518	518
		шт			
33	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	1	11800	11800
		шт			
34	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552	1104
		шт			
35	30-8-92	Песок природный	0,03	1450	44
		м3			
36	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	1060

37	8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	807	1614
		Итого по разделу 3			**766988**
		Стоимость: материалов, тенге			65620
		оборудования, тенге			701368
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3937
		Всего по разделу, тенге			**770925**

Раздел 2 +Подземный газопровод среднего давления

2.1 Трубопровод подземного газопровода среднего давления

38	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	14,14	231	3266
39	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	556,4	692	385029
40	1-1-333	Лента сигнальная *1000м*	0,5054	214000	108156
41	1-1-686	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), d=1-3 мм и вышеК=505,400; *кг*	14,6566	344	5042
42	8-4-3343	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	14517	14517
43	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	892	892
44	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	892	892
45	8-4-2838	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	1223	1223
46	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518	518

		шт			
47	8-4-3462	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162	162
		шт			
48	8-4-5386	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	15489	30978
		шт			
49	9-4-167	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	1	10298	10298
		шт			
50	9-4-165	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	2	5527	11054
		шт			
51	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	4,04	1468	5931
		м			
		Итого по разделу 2			**577958**
		Стоимость: материалов, тенге			577958
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			34677
		Всего по разделу, тенге			**612635**
		Всего прямые затраты			**1344946**
		оборудования, тенге			701368
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			38615
		Всего по акту			**1383561**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Ш.Ә.Сыдыков**

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Группа+АА"

_____ **Жусумова Ш.С.**

технадзор _____