С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Наименование объекта: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №170 Казалинского района Кызылординской области

Договор №88 от 07.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №170 Казалинского района Кызылординской области	16220,494	5187,655	15657,600	4709,488	1560,341	4709,488	1560,341	4709,488	1560,341
	ВСЕГО	16220,494	5187,655	15657,600	4709,488	1560,341	4709,488	1560,341	4709,488	1560,341

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Ш.Ә.Сыдықов**

Технадзор _____

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

_____ **Ш.Жусумова**

РАСЧЕТ

по объекту Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	248401	1276488		1524889
		Итого по локальным сметам:	**248401**	**1276488**		**1524889**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	4471			4471
		Итого	252872			1529360
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	3414			3414
		Вслуга лет 1%			2529	2529
		Доп.отпуска 0,4%			1011	1011
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			24027	24027
		Итого в базовых ценах 2001г.	**256286**	**1276488**	**27567**	**1560341**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	701455	3493748	75451	4270654
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			85413	85413
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	701455	3493748	160864	4356067
	Пост Правительства	НДС -12%			522728	522728
			701455	3493748	683593	4878795
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,953344950648621	677112	3372505	659870	4709488
		Стоимость строительства	**677112**	**3372505**	**659870**	**4709488**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдықов

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Директор

Жусумова Ш.С.

Технадзор

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

Наименование стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №170 Казалинского Форма 2

Наименование объекта: Котельная

Акт выполненных работ
За сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее газоснабжение								
1	Е19-3-4 (ДМ)	Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *устройство*	2	924,7	15,7	1849	31	2106	4,4	9
				909	6,3	1818	13	115	0,028	–
2	Е19-3-4	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч *устройство*	2	6879,22	49,05	13758	98	6056	12,65	25
				2613,38	19,69	5227	39	115	0,0875	–
3	80-1-1(пл)	Газовая горелка Ecoflam Multicalor 45 AB *к-т*	2	638244		1276488				
4	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
				514,91	42,19	515	42	115	0,2	–

5	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм *шт*	1	11800		11800			
6	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	419		838			
7	99-1-1(пл)	Гибкое соеденение к горелке типа РНВД 321.12 *шт*	2	594		1188			
8	Ц11-60-1	Установка сигнализатора загазованности *комплект*	1	779,69	1,58	780	2	580	4	4
				715,5	–	716	–	81	–	–
9	99-1-1(пл)ТО	Клапан САКЗ МК-2-1 КЗГЭМ-У 100 НД *к-т*	1	42571		42571				
10	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	552		1104				
11	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
				514,91	42,19	515	42	115	0,2	–
12	99-1-1(пл)ТО	Клапан термозапорный КТЗ-0100-02 Ду-100 *шт*	1	32622		32622				
13	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	552		1104				
14	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм *шт*	2	2196,05	194,49	4392	389	2852	6,9575	14
				1166,96	73,13	2334	146	115	0,35	1
15	99-1-1(пл)ТО	Клапан предохранительный взрывной Ду-150	2	12396		24792				

		шт							
16	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	960		3840			
		шт							
17	9-4-657	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	3017		9051			
		шт							
18	9-4-656	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	2747		8241			
		шт							
19	9-4-661	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	5360		21440			
		шт							
20	Е18-22-2	Установка манометров	3	54,17	1,96	163	6	161	0,253	1
		комплект		46,58	–	140	–	115	–	–
21	99-1-1(пл)ТО	Манометр МП-4У Шкала 0-0,6 кгс/см2	3	1093		3279			
		шт							
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	328		984			
		шт							
23	Е16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм	0,5	679,59	56,66	340	28	205	1,909	1
		м трубопровода		333,79	21,21	167	11	115	0,10363	–
24	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	2030					
		м							
25	Е16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм (Футляр)	0,5	679,59	56,66	340	28	205	1,909	1

	м трубопровода		333,79	21,21	167	11	115	0,10363	–
26 8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,5	1623		812				
	м								
27 Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм (Футляр)	0,5	263,57	34,84	132	17	128	1,196	1
	м трубопровода		207,26	13,05	104	7	115	0,06375	–
28 8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	884		442				
	м								
29 Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	9	185,53	26	1670	234	1655	0,83375	8
	м трубопровода		150,08	9,74	1351	88	115	0,0475	–
31 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	19,6	153,21	19,42	3003	381	3025	0,69955	14
	м трубопровода		126,94	7,27	2488	142	115	0,03548	1
32 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,5	250		875				
	м								
33 8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	12	131		1572				
	м								
34 8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	3,5	56		196				
	м								

35 8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,8 мм	0,6	29	17
	м			
36 8-10-9	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	1	183	183
	шт			
37 8-10-26	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 219х8,0 мм	1	482	482
	шт			
38 8-10-121	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	2	408	816
	шт			
39 8-10-124	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-89х3,5 мм	1	750	750
	шт			
40 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 45х3,0-32х3,0 мм	2	251	502
	шт			
44 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	4	401	1604
	шт			
45 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227	454
	шт			
46 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 32х3,0 мм	3	208	624
	шт			

47 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 25, 26,9х3,2 мм	4	208		832				
	шт								
49 E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 300 мм	2	2312,95	8,69	4626	17	1137	3,0475	6
	дефлектор		491,63	2,81	983	6	115	0,0125	–
50 T3-56-5	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа (1 кгс/см2), Dy 150 мм	1	6632,69	904,28	6633	904	2090	9,5	10
	соединение		1629,81	305,37	1630	305	108	1,5	2
51 2-1-41	Конструкции стальные для кронштейна	0,00132	147100		194				
	т								
	Итого по разделу 1				**1489347**	**10746**			**120**
					18155	**2149**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				173015				
	оборудования, тенге				1276488				
	Накладные расходы, тенге				21482				
	- заработная плата, тенге				3918				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				8434				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14060				
	Всего по разделу, тенге				**1524889**				
	Сметная заработная плата, тенге				27667				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				142				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдыков

Технадзор

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Жусумова Ш.С.