Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 1,3"**

Приложение

Доп.соглашение от 01.11.2017 г. к Договору подряда от 12.09.2017

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 01.11.2017 г. к Договору подряда от 12.09.2017

АКТ
выполненных работ за декабрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК		
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16		
Пятно 1																	
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	359,09	18 940	6 801 165					347,51	6 581 839	97%	6 581 839			11,58	219 326
2	**Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	123,20	18 940	2 333 408	84,60	84,60	84,60	1 602 324			69%	1 602 324			38,60	731 084
3	**Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** **Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее.	м2	42,66	43 216	1 843 595											42,66	1 843 595
4	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу:. Цвет- Белый.	мп	290,60	2 160	627 696											290,60	627 696
5	**Металлопластиковые окна (остекление балконов) ОК-1 (44шт)**: Трехкамерный ПВХ "Galtech" пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: Белый, Системная глубина-53мм. **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стекло одинарное 4 мм прозрачное	м2	95,48	17 435	1 664 694	75,95	75,95	75,95	1 324 188			80%	1 324 188			19,53	340 506
Пятно 3																-	-

1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	334,91	18 940	6 343 195	170,04	170,04	170,04	3 220 557	164,87	3 122 638	100%	6 343 195			-	-
2	**Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	205,92	18 940	3 900 125	121,32	121,32	121,32	2 297 801	84,60	1 602 324	100%	3 900 125			-	-
3	**Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** **Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее.	м2	20,32	43 216	878 149											20,32	878 149
4	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу:. Цвет- Белый.	мп	300,00	2 160	648 000											300,00	648 000
5	**Металлопластиковые окна (остекление балконов) ОК-1 (72шт)**: Трехкамерный ПВХ "Galtech" пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: Белый, Системная глубина-53мм. **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стекло одинарное 4 мм прозрачное	м2	156,24	17 435	2 724 044	156,24	156,24	156,24	2 724 044			100%	2 724 044			-	-
	Итого с НДС				**27 764 071**				**11 168 914**		**11 306 801**		**22 475 715**				**5 288 356**

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта «Строительная компания «Самрук»

ПТД Фуглевко

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ