Приложение

Доп.соглашение от 01.11.2017 г. к Договору подряда от 12.09.2017

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 1,3"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 01.11.2017 г. к Договору подряда от 12.09.2017

# АКТ
## выполненных работ за февраль 2018г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала. | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Пятно 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 359,09 | 18 940 | 6 801 165 | | | | | 347,51 | 6 581 839 | 97% | 6 581 839 | | |
| 2 | **Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 123,20 | 18 940 | 2 333 408 | | | | | 84,60 | 1 602 324 | 69% | 1 602 324 | | |
| 3 | **Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника. Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее. | м2 | 42,66 | 43 216 | 1 843 595 | | | | | | | | | | |
| 4 | **Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу:. Цвет- Белый. | мп | 290,60 | 2 160 | 627 696 | 282,35 | 282,35 | 282,35 | 609 876 | | | 97% | 609 876 | | |
| 5 | **Металлопластиковые окна (остекление балконов) ОК-1 (44шт)**: Трехкамерный ПВХ "Galtech" пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: Белый, Системная глубина-53мм. **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стекло одинарное 4 мм прозрачное | м2 | 95,48 | 17 435 | 1 664 694 | | | | | 75,95 | 1 324 188 | 80% | 1 324 188 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Пятно 3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 334,91 | 18 940 | 6 343 195 | | | | | 164,87 | 6 343 195 | 100% | 6 343 195 | | |
| 2 | **Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 205,92 | 18 940 | 3 900 125 | | | | | 205,92 | 3 900 125 | 100% | 3 900 125 | | |
| 3 | **Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** **Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее. | м2 | 20,32 | 43 216 | 878 149 | | | | | | | | | | |
| 4 | **Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу:. Цвет- Белый. | мп | 300,00 | 2 160 | 648 000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 648 000 | | | 100% | 648 000 | | |
| 5 | **Металлопластиковые окна (остекление балконов) ОК-1 (72шт)**: Трехкамерный ПВХ "Galtech" пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: Белый, Системная глубина-53мм. **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стекло одинарное 4 мм прозрачное | м2 | 156,24 | 17 435 | 2 724 044 | | | | | 156,24 | 2 724 044 | 100% | 2 724 044 | | |
| | **Итого с НДС** | | | | **27 764 071** | | | | **1 257 876** | | **22 475 715** | | **23 733 591** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**

М.П.

**Управляющий Директор объекта**

ПТД

ОПП

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"**

М.П.

**Хрущёв С.А.**

**Нач. ПТО:** **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 1,3"**

Приложение

Доп.соглашение от 01.11.2017 г. к Договору подряда от 12.09.2017

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 01.11.2017 г. к Договору подряда от 12.09.2017

# АКТ
## выполненных работ за март 2 2018г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала. | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Пятно 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 359,09 | 18 940 | 6 801 165 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 219 326 | 347,51 | 6 581 839 | 100% | 6 801 165 | | |
| 2 | **Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 123,20 | 18 940 | 2 333 408 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 731 084 | 84,60 | 1 602 324 | 100% | 2 333 408 | | |
| 3 | **Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника. Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее. | м2 | 42,66 | 43 216 | 1 843 595 | | | | | | | | | | |
| 4 | **Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу:. Цвет- Белый. | мп | 290,60 | 2 160 | 627 696 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 17 820 | 282,35 | 609 876 | 100% | 627 696 | | |
| 5 | **Металлопластиковые окна (остекление балконов) ОК-1 (44шт)**: Трехкамерный ПВХ "Galtech" пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: Белый, Системная глубина-53мм. **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стекло одинарное 4 мм прозрачное | м2 | 95,48 | 17 435 | 1 664 694 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 340 506 | 75,95 | 1 324 188 | 100% | 1 664 694 | | |
| | **Пятно 3** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 334,91 | 18 940 | 6 343 195 | | | | | 334,91 | 6 343 195 | 100% | 6 343 195 | | |
| 2 | **Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 205,92 | 18 940 | 3 900 125 | | | | | 205,92 | 3 900 125 | 100% | 3 900 125 | | |
| 3 | **Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** **Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее. | м2 | 20,32 | 43 216 | 878 149 | | | | | | | | | | |
| 4 | **Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу:. Цвет- Белый. | мп | 300,00 | 2 160 | 648 000 | | | | | 300,00 | 648 000 | 100% | 648 000 | | |
| 5 | **Металлопластиковые окна (остекление балконов) ОК-1 (72шт)**: Трехкамерный ПВХ "Galtech" пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: Белый, Системная глубина-53мм. **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стекло одинарное 4 мм прозрачное | м2 | 156,24 | 17 435 | 2 724 044 | | | | | 156,24 | 2 724 044 | 100% | 2 724 044 | | |
| | **Итого с НДС** | | | | **27 764 071** | | | | **1 308 736** | | **23 733 591** | | **25 042 327** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**

М.П.

**Управляющий Директор объекта**

ПТД

ОПП

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"**

М.П.

**Хрущёв С.А.**

Нач. ПТО:

**Кръстева Л.Ф.**