Приложение

Договор подряда от 08.01.2018

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 2"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 08.01.2018

АКТ
выполненных работ за апрель 2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 2														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	334,91	18 940	6 343 195	52,08	52,08	52,08	986 395	108,41	2 053 285	48%	3 039 680		
2	**Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	205,92	18 940	3 900 125	76,74	76,74	76,74	1 453 456			37%	1 453 456		
3	**Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** **Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее.	м2	20,32	43 216	878 149										
4	**Металлопластиковые окна (остекление балконов): ОК-2 (72 шт)** Трехкамерный ПВХ профиль "Galtech 53" (пр-во Казахстан) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый Системная глубина - 53мм **Фурнитура** (Турция) Цвет фурнитуры - белый **Заполнение:** Стекло одинарное 4мм прозрачное	м2	156,24	17 435	2 724 044	26,04	26,04	26,04	454 007	52,08	908 015	50%	1 362 022		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу:. Цвет- Белый.	мп	300,00	2 160	648 000										
	Итого с НДС				**14 493 513**				**2 893 858**		**2 961 300**		**5 855 158**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД Фуллёко

ОПП

ТОО «САМРУК» Инженер ОТиТБ Бостанов М.Х.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.