Приложение

Договор подряда от 08.01.2018

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 2"**

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"
Договор подряда от 08.01.2018

АКТ
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 2														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	334,91	18 940	6 343 195	156,25	156,25	156,25	2 959 375	160,49	3 039 680	95%	5 999 055		
2	**Балконные пары**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция, цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	205,92	18 940	3 900 125	79,58	79,58	79,58	1 507 245	76,74	1 453 456	76%	2 960 701		
3	**Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** **Профиль** Алпроф (Казахстан) Серия теплая Т55 **Заполнение:** Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее.	м2	20,32	43 216	878 149										
4	**Металлопластиковые окна (остекление балконов): ОК-2 (72 шт)** Трехкамерный ПВХ профиль "Galtech 53" (пр-во Казахстан) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый Системная глубина - 53мм Фурнитура (Турция) Цвет фурнитуры - белый **Заполнение:** Стекло одинарное 4мм прозрачное	м2	156,24	17 435	2 724 044	78,12	78,12	78,12	1 362 022	78,12	1 362 022	100%	2 724 044		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу: Цвет- Белый.	мп	300,00	2 160	648 000										
	Итого с НДС				**14 493 513**				**5 828 642**		**5 855 158**		**11 683 800**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД Фурлетно

ДПП

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ Арстанов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

Приложение

Доп соглашение от 2018 к Договору подряда от 08.01.2018

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 2"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Доп соглашение от 30.05.2018 к Договору подряда от 08.01.2018

АКТ

июнь (2)

выполненных работ за ~~июнь~~ (2)2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 2														
1	**(1) Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм. Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее	м2	19,60	18 940	371 224	19,60	19,60	19,60	371 224			100%	371 224		
2	**(2) Металлопластиковые окна:** Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм Фурнитура -Турция), цвет фурнитуры-белый. Заполнение Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм. Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее	м2	19,84	18 940	375 770	19,84	19,84	19,84	375 770			100%	375 770		
3	**(3) Металлопластиковые окна:** Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм Фурнитура -Турция), цвет фурнитуры-белый. Заполнение Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм. Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее	м2	19,84	18 940	375 770	19,84	19,84	19,84	375 770			100%	375 770		
4	**(1) Приточные клапана система AirBox**	шт	178	3 262	580 636	178	178	178	580 636			100%	580 636		
5	**(2) Приточные клапана система AirBox**	шт	203	3 262	662 186										
6	**(3) Приточные клапана система AirBox**	шт	203	3 262	662 186	203	203	203	662 186			100%	662 186		
7	**(1) Отливы из оцинкованной стали t=0,5мм**	м.п.	273,88	3 450	944 886	273,88	273,88	273,88	944 886			100%	944 886		
8	**(2) Отливы из оцинкованной стали t=0,5мм**	м.п.	356,06	3 450	1 228 407										
9	**(3) Отливы из оцинкованной стали t=0,5мм**	м.п.	356,06	3 450	1 228 407	356,06	356,06	356,06	1 228 407			100%	1 228 407		
10	**(1) Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline".Ширина- согласно запросу. Цвет- Белый.	мп	10,80	2 160	23 328	10,80	10,80	10,80	23 328			100%	23 328		
11	**(2) Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline".Ширина- согласно запросу. Цвет- Белый.	мп	13,80	2 160	29 808							0%	-		
12	**(3) Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline".Ширина- согласно запросу. Цвет- Белый.	мп	13,80	2 160	29 808	13,80	13,80	13,80	29 808			100%	29 808		
	Итого с НДС				**6 512 416**				**4 592 015**				**4 592 015**		

Приложение:
1. Акты несоответствия
2. Акты не выполняемых работ
3. Акт исполнительной документации
4. Акт испытание оборудования и инженерных коммуникаций
5. Акт обсуждение сроков выполнения работ по графику производства работ.
6. Этап работы:

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий Директор объекта:

ПТД
ДПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрушёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ