Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский ра" ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 2"**

Приложение

Дополнение от 30.05.2018 к Договору подряда от 08.01.2018

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Доп.соглашение от 30.05.2018 к Договору подряда от 08.01.2018

АКТ
выполненных работ за август 2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктинов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 2														
1	**(1) Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -Турция), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение:** Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	19,60	18 940	371 224					19,60	371 224	100%	371 224		
2	**(2) Металлопластиковые окна:** Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм Фурнитура -Турция), цвет фурнитуры-белый. Заполнение: Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее	м2	19,84	18 940	375 770					19,84	375 770	100%	375 770		
3	**(3) Металлопластиковые окна:** Профиль ПВХ "WHS" пр-во Vekarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм Фурнитура -Турция), цвет фурнитуры-белый. Заполнение: Стеклопакет 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное простое, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее	м2	19,84	18 940	375 770					19,84	375 770	100%	375 770		
4	**(1) Приточные клапана система AirBox**	шт	178	3 262	580 636					178	580 636	100%	580 636		
5	**(2) Приточные клапана система AirBox**	шт	203	3 262	662 186	203	203	203	662 186			100%	662 186		
6	**(3) Приточные клапана система AirBox**	шт	203	3 262	662 186					203,00	662 186	100%	662 186		
7	**(1) Отливы из оцинкованной стали t=0,5мм**	м.п.	273,88	3 450	944 886					273,88	944 886	100%	944 886		
8	**(2) Отливы из оцинкованной стали t=0,5мм**	м.п.	356,06	3 450	1 228 407	356,06	356,06	356,06	1 228 407			100%	1 228 407		
9	**(3) Отливы из оцинкованной стали t=0,5мм**	м.п.	356,06	3 450	1 228 407					356,06	1 228 407	100%	1 228 407		
10	**(1) Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу. Цвет- Белый.	мп	10,80	2 160	23 328					10,80	23 328	100%	23 328		
11	**(2) Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу. Цвет- Белый.	мп	13,80	2 160	29 808	13,80	13,80	13,80	29 808			100%	29 808		
12	**(3) Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Ширина- согласно запросу. Цвет- Белый.	мп	13,80	2 160	29 808					13,80	29 808	100%	29 808		
	Итого с НДС				**6 512 416**				**1 920 401**		**4 592 015**		**6 512 416**		

Причины не сдачи объекта:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Наличие оборудования и инженерных коммуникаций
4. Обнаружение объемов дополнительных работ
5. Графики производства работ
6. Акт работы комиссии

5.1 Завершен
5.2 Незавершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий Директор объекта

М.П.

ПТД
ДПП

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" — Хрушёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО — Кръстева Л.Ф.

TOO"TehStroy Engineering"

TOO"TehStroy Engineering"

TOO"TehStroy Engineering"