Приложение

Договор подряда от 02.04.2018

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятна 1,2,3"**

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"
Договор подряда от 02.04.2018

АКТ
выполненных работ за август 2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** Профиль белый серия теплая Заполнение: Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее. **ПЯТНО 1**	м2	37,97	58 253	2 211 866					37,97	2 211 866	100%	2 211 866		
2	**Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** Профиль белый серия теплая Заполнение: Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее. **ПЯТНО 2**	м2	20,56	58 253	1 197 682	20,56	20,56	20,56	1 197 682			100%	1 197 682		
3	**Алюминиевые двери отдельно стоящие, витражи с дверьми, дверь антипаника.** Профиль белый серия теплая Заполнение: Стеклопакет 24 мм. наружное стекло 4мм, прозрачное, закаленное. Дистанционная рамка- 16мм, Внутренне стекло 4мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее. **ПЯТНО 3**	м2	24,77	58 253	1 442 927					24,77	1 442 927	100%	1 442 927		
	Итого с НДС				**4 852 475**				**1 197 682**		**3 654 793**		**4 852 475**		

TOO "TehStroy Engineering" №9

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы 5.1 Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД

ОПП

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач.ПТО: Кръстева Л.Ф.