Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого комплекса. Микрорайон "Акбулак", ул.1, участок 43, Алатауский район, г.Алматы, пятно 33 (1 очередь)**

Приложение

Договор подряда от 16.05.2018

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 16.05.2018

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим-ть за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 33														
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	212,05	19 075	4 044 854	23,45	23,45	23,45	447 308	188,60	3 597 546	100%	4 044 854		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	186,86	20 072	3 750 654					186,86	3 750 654	100%	3 750 654		
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	3 200	572 800	179	179	179	572 800			100%	572 800		
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,60	2 030	305 718	150,60	150,60	150,60	305 718			100%	305 718		
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	2 500	546 000	218,40	218,40	218,40	546 000			100%	546 000		
	ИТОГО по пятну 33 вкл.НДС				**9 220 026**				**1 871 826**		**7 348 200**		**9 220 026**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ТОО "Tehnoby Engineering" №8

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД _____
ДПП _____

ТОО «СК Барлас-Курылыс» Главный специалист по ПД Катмаков А.В.

24.11.18

ТОО «СК Барлас-Курылыс» Инженер ОТ и ТБ подпись

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**