Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса. Микрорайон "Акбулак", ул.1, участок 43, Алатауский район, г.Алматы, пятно 34 (6-я очередь)

Приложение

Договор подряда от 13.04.2018

Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 13.04.2018

# АКТ
## выполненных работ за июль 2018 г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. Монтажа за ед. тенге | Стоим. Материалов изготовления за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала . | | Подпись инженера ПТД/ПТ | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **Пятно 34** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее | м2 | 209,60 | 1 795 | 17 145 | 3 969 824 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 1 174 280 | 122,40 | 2 318 256 | 88% | 3 492 536 | | |
| 2 | **Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее | м2 | 187,20 | 1 870 | 18 145 | 3 746 808 | 62,40 | 62,40 | 62,40 | 1 248 936 | 124,80 | 2 497 872 | 100% | 3 746 808 | | |
| 3 | **Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort" | компл. | 179,00 | 362 | 2 900 | 583 898 | | | | | | | | | | |
| 4 | **Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел) | м.п. | 150,60 | 137 | 1 234 | 206 473 | | | | | | | | | | |
| 5 | **Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый | м.п. | 218,40 | 218 | 1 969 | 477 641 | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО по пятну 34 вкл.НДС** | | | | | **8 984 644** | | | | **2 423 216** | | **4 816 128** | | **7 239 344** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**

М.П.

**Управляющий Директор объекта**

ПТД

ДПП

ТОО «СК Барлас-Курылыс» Главный специалист по ПД Катмаков А.В.

23.07.18

ТОО «СК Барлас-Курылыс» Инженер ОТ и ТБ Подпись

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"** **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**