Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"

Подрядчик: ТОО "KZ Invest Construction"

Объект: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы ремонтно-строительных работ

А К Т
приемки выполненных работ за май 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ К1/11шт/, К2/10шт/									
КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ КМ1											
11	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/**	**м3**	**31,46**	**42610,97**	**7002,25**	**1340541**	**220290**	**818608**	**321772**	**1795298**
		НР - 91%; СП - 8%			**9588,13**	**1651,41**	**301643**	**51953**		**132985**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,70415**	**369145,00**	**–**	**1736513**	**–**	**1736513**	**–**	**1875434**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**138921**	
13	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,3541**	**408502,00**	**–**	**553153**	**–**	**553153**	**–**	**597405**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**44252**	
14	**С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0,4873**	**466119,00**	**–**	**227140**	**–**	**227140**	**–**	**245311**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**18171**	
КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ КМ2											
15	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/**	**м3**	**29,2**	**42610,97**	**7002,25**	**1244240**	**204466**	**759801**	**298657**	**1666329**
		НР - 91%; СП - 8%			**9588,13**	**1651,41**	**279973**	**48221**		**123432**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,3852	369145,00	–	1987920	–	1987920	–	2146954
		СП - 8%			–	–	–	–		159034	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2288	408502,00	–	501967	–	501967	–	542124
		СП - 8%			–	–	–	–		40157	
18	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,338	466119,00	–	157548	–	157548	–	170152
		СП - 8%			–	–	–	–		12604	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				581616				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					424756			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					100174			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6742650		
	Накладные расходы		Тенге							620429	
	Сметная прибыль		Тенге							669556	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								9039007
		Раздел 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖм1/1шт/, ДЖм2/1шт/									
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖм1/1шт/											
19	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/**	м3	62,3	48634,75	5467,90	3029945	340650	1816350	864250	4205730
		НР - 91%; СП - 8%			14011,96	1232,43	872945	76780		311536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,234	369145,00	–	2301250	–	2301250	–	2485350
		СП - 8%			–	–	–	–		184100	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,307	408502,00	–	125410	–	125410	–	135443
		СП - 8%			–	–	–	–		10033	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп1,Кп2/**	т	0,0333	32081,14	1734,07	1068	58	12	927	2154
		НР - 91%; СП - 8%			29963,07	623,59	998	21		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0265	369145,00	–	9782	–	9782	–	10565
		СП - 8%			–	–	–	–		783	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00678	408502,00	–	2770	–	2770	–	2992
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				873943				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					340708			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					76801			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4255575		
	Накладные расходы		Тенге							865177	
	Сметная прибыль		Тенге							506834	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								6842236
		РАЗДЕЛ 4.ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖм2/1шт/									
25	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	78,1	48634,75	5467,90	3798374	427043	2276997	1083434	5272352
		НР - 91%; СП - 8%			14011,96	1232,43	1094334	96253		390545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,6277	369145,00	–	2815727	–	2815727	–	3040985
		СП - 8%			–	–	–	–		225258	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3828	408502,00	–	156375	–	156375	–	168885
		СП - 8%			–	–	–	–		12510	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп1,Кп2/	т	0,15975	32081,14	1734,07	5125	277	61	4446	10337
		НР - 91%; СП - 8%			29963,07	623,59	4787	100		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,127	369145,00	–	46881	–	46881	–	50632
		СП - 8%			–	–	–	–		3751	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03269	408502,00	–	13354	–	13354	–	14422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6835836**	**427320**	**5309395**	**1087880**	**8557613**
							1099121	**96353**	**–**	**633898**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6835836**				
	Материалы		Тенге				**2277058**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1195474**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3032337**				
		Накладные расходы	Тенге				**1087880**				
		Сметная прибыль	Тенге				**633898**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8557614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1195474**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8557614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1195474**			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ									
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,450											
31	**Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**275,2**	**4306,05**	**92,90**	**1185025**	**25566**	**511900**	**594418**	**1921799**
		НР - 91%; СП - 8%			**2353,05**	**20,52**	**647559**	**5647**		**142355**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**275,2**	**1428,98**	**47,13**	**393255**	**12970**	**–**	**348684**	**801294**
		НР - 91%; СП - 8%			**1381,85**	**10,48**	**380285**	**2884**		**59355**	
33	**Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**8,4032**	**43142,70**	**1776,04**	**362537**	**14924**	**73054**	**252853**	**664622**
		НР - 91%; СП - 8%			**32673,20**	**392,88**	**274559**	**3301**		**49231**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,9927**	**369145,00**	**–**	**2950465**	**–**	**2950465**	**–**	**3186502**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**236037**	
35	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4106**	**408502,00**	**–**	**167731**	**–**	**167731**	**–**	**181149**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13418**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-061906-0501 1106-1906-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	55,03	5863,05	3997,48	322644	219982	5937	132157	491185
		НР - 91%; СП - 8%			1757,68	881,37	96725	48502		36384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	55,85545	22442,00	–	1253508	–	1253508	–	1353789
		СП - 8%			–	–	–	–		100281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6635165	273442	4962595	1328112	8600340
							1399128	60334	–	637061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6635165				
	Материалы		Тенге				590890				
	Всего заработная плата		Тенге					1459462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4371704				
		Накладные расходы	Тенге				1328112				
		Сметная прибыль	Тенге				637061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8600338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					1459462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8600338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					1459462			

РАЗДЕЛ 6БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ

БАЛКА Б-1

58	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон В25/**	м3	7,98	83573,30	9303,91	666915	74246	378588	210117	947194
		НР - 91%; СП - 8%			26827,20	2107,34	214081	16817		70163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,498	369145,00	–	552979	–	552979	–	597217
		СП - 8%			–	–	–	–		44238	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4368	408502,00	–	178434	–	178434	–	192709
		СП - 8%			–	–	–	–		14275	
61	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,0448	466119,00	–	20882	–	20882	–	22553
		СП - 8%			–	–	–	–		1671	

БАЛКА Б1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон В25/	м3	7,6	83573,30	9303,91	635157	70710	360560	200111	902090
		НР - 91%; СП - 8%			26827,20	2107,34	203887	16016		66821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,435	369145,00	–	529723	–	529723	–	572101
		СП - 8%			–	–	–	–		42378	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,419	408502,00	–	171162	–	171162	–	184855
		СП - 8%			–	–	–	–		13693	
65	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,032	466119,00	–	14916	–	14916	–	16109
		СП - 8%			–	–	–	–		1193	
БАЛКА Б1-2											
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон В25/	м3	1,2	83573,30	9303,91	100288	11165	56930	31597	142435
		НР - 91%; СП - 8%			26827,20	2107,34	32193	2529		10551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3282	369145,00	–	121153	–	121153	–	130845
		СП - 8%			–	–	–	–		9692	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0702	408502,00	–	28677	–	28677	–	30971
		СП - 8%			–	–	–	–		2294	
69	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0384	466119,00	–	17899	–	17899	–	19331
		СП - 8%			–	–	–	–		1432	
БАЛКА Б2											
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон В25/	м3	1	83573,30	9303,91	83573	9304	47442	26330	118696
		НР - 91%; СП - 8%			26827,20	2107,34	26827	2107		8792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,725	369145,00	–	267630	–	267630	–	289040
		СП - 8%			–	–	–	–		21410	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,205	408502,00	–	83743	–	83743	–	90442
		СП - 8%			–	–	–	–		6699	
63	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,032	466119,00	–	14916	–	14916	–	16109
		СП - 8%			–	–	–	–		1193	
БАЛКА Б2-1											
64	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон В25/	м3	7,3	83573,30	9303,91	610085	67919	346327	192212	866481
		НР - 91%; СП - 8%			26827,20	2107,34	195839	15384		64184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39	369145,00	–	513112	–	513112	–	554161
		СП - 8%			–	–	–	–		41049	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4192	408502,00	–	171244	–	171244	–	184944
		СП - 8%			–	–	–	–		13700	
67	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,032	466119,00	–	14916	–	14916	–	16109
		СП - 8%			–	–	–	–		1193	
ПАРАПЕТНАЯ СТЕНА											
68	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	25,2	48634,75	5467,90	1225596	137791	734704	349584	1701195
		НР - 91%; СП - 8%			14011,96	1232,43	353101	31057		126014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,48064	369145,00	–	915716	–	915716	–	988973
		СП - 8%			–	–	–	–		73257	
60	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,212	383607,00	–	81325	–	81325	–	87831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7020041**	**371135**	**5622978**	**1009951**	**8672391**
							1025928	**83910**	**–**	**642398**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7020041**				
	Материалы		Тенге				**1924554**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1109838**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3698427**				
		Накладные расходы	Тенге				**1009951**				
		Сметная прибыль	Тенге				**642398**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8672390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1109838**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8672390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1109838**			
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
КРЫЛЬЦО 2											
151	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная из бетона С8/10 (В10) толщиной 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,874**	**23745,71**	**1666,42**	**20754**	**1457**	**17493**	**1957**	**24528**
		НР - 91%; СП - 8%			**2064,53**	**395,72**	**1804**	**346**		**1817**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /из бетона В15, F150/**	**м3**	**5,25**	**31053,83**	**1960,79**	**163033**	**10294**	**122237**	**30210**	**208702**
		НР - 91%; СП - 8%			**5809,84**	**513,49**	**30502**	**2696**		**15459**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14**	**1238,35**	**28,51**	**17337**	**399**	**10559**	**5989**	**25192**
		НР - 93%; СП - 8%			**455,63**	**4,37**	**6379**	**61**		**1866**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В15/**	**м3**	**5,25**	**26389,98**	**2556,76**	**138547**	**13423**	**107951**	**18672**	**169796**
		НР - 91%; СП - 8%			**3270,97**	**637,34**	**17173**	**3346**		**12578**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03938**	**389901,00**	**–**	**15354**	**–**	**15354**	**–**	**16582**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1228**	
156	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00557**	**456152,00**	**–**	**2541**	**–**	**2541**	**–**	**2744**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,41532	41054,34	17243,61	17051	7162	4597	5297	24136
		НР - 69%; СП - 8%			12741,44	5742,72	5292	2385		1788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23368	973588,00	–	227508	–	227508	–	245709
		СП - 8%			–	–	–	–		18201	
159	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,18164	973520,00	–	176830	–	176830	–	190976
		СП - 8%			–	–	–	–		14146	
160	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20222	46241,21	13984,65	9351	2828	1109	4413	14865
		НР - 69%; СП - 8%			26770,82	4858,30	5414	982		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19862	973588,00	–	193374	–	193374	–	208844
		СП - 8%			–	–	–	–		15470	
162	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0036	973520,00	–	3505	–	3505	–	3785
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
163	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,6724	1411,90	8,55	949	5	388	508	1574
		НР - 91%; СП - 8%			827,37	3,59	556	2		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /А1 М24х600/	т	0,04336	378802,46	3030,42	16425	131	13416	2665	20617
		НР - 91%; СП - 8%			66384,04	1159,32	2878	50		1527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	32,11	198,57	4,45	6376	143	3592	1841	8874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	2641	27		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КРЫЛЬЦО 3											
166	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная из бетона С8/10 (В10) толщиной 100 мм. Устройство**	м3	0,604	23745,71	1666,42	14342	1007	12088	1352	16950
		НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	1247	239		1256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /из бетона В15, F150/**	м3	2,08	31053,83	1960,79	64592	4078	48430	11969	82686
		НР - 91%; СП - 8%			5809,84	513,49	12084	1068		6125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,23	1238,35	28,51	15145	348	9225	5232	22007
		НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	5572	53		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В15/**	м3	0,62	26389,98	2556,76	16362	1585	12749	2205	20052
		НР - 91%; СП - 8%			3270,97	637,34	2028	395		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13125	389901,00	–	51175	–	51175	–	55269
		СП - 8%			–	–	–	–		4094	
171	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00832	408502,00	–	3399	–	3399	–	3671
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
172	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00597	456152,00	–	2723	–	2723	–	2941
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
173	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,36744	41054,34	17243,61	15085	6336	4067	4686	21353
		НР - 69%; СП - 8%			12741,44	5742,72	4682	2110		1582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,19076	973588,00	–	185722	–	185722	–	200580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14858	
177	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,17668	973520,00	–	172002	–	172002	–	185762
		СП - 8%			–	–	–	–		13760	
178	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,22706	46241,21	13984,65	10500	3175	1246	4955	16692
		НР - 69%; СП - 8%			26770,82	4858,30	6079	1103		1236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,22706	973588,00	–	221063	–	221063	–	238748
		СП - 8%			–	–	–	–		17685	
183	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0424	378802,46	3030,42	16061	128	13118	2606	20160
		НР - 91%; СП - 8%			66384,04	1159,32	2815	49		1493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,05088	932835,44	2022,96	47463	103	41442	5429	57123
		НР - 91%; СП - 8%			116322,48	926,06	5918	47		4231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,48	198,57	4,45	294	6	166	85	409
		НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	122	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1844863	52608	1679069	110071	2111327
							113186	14960	–	156393	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792876				
	Материалы		Тенге				412851				
	Всего заработная плата		Тенге					100099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1255196				
		Накладные расходы	Тенге				90720				
		Сметная прибыль	Тенге				150686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2034282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					100099			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51987				
	Материалы		Тенге				11019				
	Всего заработная плата		Тенге					28047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				19351				
		Сметная прибыль	Тенге				5707				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					28047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ9	Тенге				2111327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					128146			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43822912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5092922				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1889969			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					432532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28572261		
		- Накладные расходы	Тенге							5021620	
		- Сметная прибыль	Тенге							3246140	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								657344
		Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге								44480256
		Доп.затраты при произв-ве работ в зимнее время 1,5%	Тенге								667204
		Итого: с работами в зимнее время	Тенге								45147460
		Непредвиденные работв и затраты 2%	Тенге								902949
		Итого: с непредвиденными работами и затратами	Тенге								46050409
		Итого в текущих ценах 2022 года -67 % К=1	Тенге								46050409
		НДС 12%	Тенге								5526049
		Итого: с НДС	Тенге								51576458

Заказчик:
ТОО "Stroy Comfort LTD"

Директор _____ Ильясов М.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.

Подрядчик:
ТОО "KZ Invest Construction"

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.