Приложение № 2

Договор подряда № 80/ДО-220615 от 22.06.2015

Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2015

Наименование объекта: **"Атлетическая деревня" Пятна 1,2**

расположенный по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, севернее проспекта Рыскулова, западнее улицы Момыш улы

Заказчик: **ТОО "Элитстрой Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда № 80/ДО-220615 от 22.06.2015

Дополнительное соглашение №2 от 07.12.2015

Акт
выполненных работ за июнь 2016 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Параметры	ед. изм. в шт.	кол-во по договору	ед. изм. в м2	кол-во по договору	Стоим. ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	с начала строительства 54 559 777		в т.ч. отчетном месяце 3 226 312	
									объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пятно 2											
9	Оконный блок ОК-8 для проема 1220х1200h	Окно 1170х1160 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. в	шт	2	м2	2,720	17 300	47 056	2,72	47 056	2,72	47 056
11	Оконный блок ОК-7 л (левое) (8эт)	Окно 4530х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см. АР-11)	шт	7	м2	78,323	17 300	1 354 988	78,323	1 354 988	24,64	426 324
15	Оконный блок ОК-7 п (правое) (8 эт.)	Окно 4530х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см. АР-11)	шт	7	м2	78,323	17 300	1 354 988	78,323	1 354 988	24,64	426 324
18	Дверной блок ОД-1п для проема 1400х2100h	Дверной блок-1370х2080 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласта Стеклопакет-6 мм прозрачное,армированое Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	19,95	17 300	345 087	19,88	343 924,00	19,88	343 924,00

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

по 30.06.16.

Инженер-лаборант ОККС по с.з. от 30.06.16.

с.з.

по с.з.

19	Дверной блок ОД-1ддля проема 1400х2100h	Дверной блок-1370х2 h) мм, дверные блоки из белого металлопласта.Стеклопакет 6 мм прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	22.8	17 300	394 385	22.72	393 056.00	22.72	393 056.00
	Пятно 1											
11	Оконный блок ОК-7 л (левое) (8эт)	Окно 4530х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см АР-11)	шт	7	м2	78.323	17 300	1 354 988	78.32	1 354 988.00	24.64	426 324.00
15	Оконный блок ОК-7 п (правое) (8 эт.)	Окно 4530х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см АР-11)	шт	7	м2	78.32	17 300	1 354 988	78.32	1 354 988.00	24.64	426 324.00
18	Дверной блок ОД-1п для проема 1400х2100h	Дверной блок-1370х2080 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласта.Стеклопакет 6 мм прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	19.95	17 300	345 087	19.88	343 924.00	19.88	343 924.00
19	Дверной блок ОД-1ддля проема 1400х2100h	Дверной блок-1370х2080 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласта.Стеклопакет 6 мм прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	22.8	17 300	394 385	22.72	393 056.00	22.72	393 056.00
	ИТОГО с учетом НДС					3 092.32		55 898 060.00		54 559 777		3 226 312

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ПТД

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехноВиллпос" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

Инженер-лаборант ОККС по С.З. 30.06.16.