Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса. Микрарайон "Акбулак", улица 1, участок 43, Алатауский район, г.Алматы, пятна 36,37,38,39"

Приложение

Заказчик: Филиал ТОО "Строительная компания "Базис" в г.Алматы

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 03.06.2017.

Договор подряда от 03.06.2017.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Стоим. Материалов изготовления за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 36															
1	**Металлопластиковые окна:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	692,30	1 795	16 155	12 426 785										
2	**Металлопластиковые балконные пары:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	292,50	1 870	16 830	5 469 750										
3	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45 мм, окрашенная полимерной краской RAL9016 (бел)	м.п.	444,00	137	1 234	608 724										
4	**Подоконники:** Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250мм, цвет-белый	м.п.	549,65	218	1 969	1 202 085										
	Пятно 37															
1	**Металлопластиковые окна:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	692,30	1 795	16 155	12 426 785										
2	**Металлопластиковые балконные пары:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	292,50	1 870	16 830	5 469 750										
3	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45 мм, окрашенная полимерной краской RAL9016 (бел)	м.п.	444,00	137	1 234	608 724										
4	**Подоконники:** Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250мм, цвет-белый	м.п.	549,65	218	1 969	1 202 085										
	Пятно 38															

1	**Металлопластиковые окна:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	692,30	1 795	16 155	12 426 785	192,40	192,40	192,40	3 453 580	458,00	8 221 100	94%	11 674 680		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	292,50	1 870	16 830	5 469 750	85,00	85,00	85,00	1 589 500	140,00	2 618 000	77%	4 207 500		
3	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45 мм, окрашенная полимерной краской RAL9016 (бел)	м.п.	444,00	137	1 234	608 724	124,50	124,50	124,50	170 690	292,50	401 018	94%	571 708		
4	**Подоконники:** Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250мм, цвет-белый	м.п.	549,65	218	1 969	1 202 085										
	Пятно 39															
1	**Металлопластиковые окна:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	692,30	1 795	16 155	12 426 785										
2	**Металлопластиковые балконные пары:** Профиль: Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60"(пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый: **Фурнитура** пр-во Турция. **Заполнение**: Стеклопакет однокамерный 24мм: 1-ое стекло- 4 мм прозрачное; дистанционная рамка- 16 мм, металл; 2-ое стекло- 4 мм прозрачное, энергосберегающее	м2	292,50	1 870	16 830	5 469 750										
3	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45 мм, окрашенная полимерной краской RAL9016 (бел)	м.п.	444,00	137	1 234	608 724										
4	**Подоконники:** Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250мм, цвет-белый	м.п.	549,65	218	1 969	1 202 085										
	Всего					**78 829 374**				**5 213 770**		11240118		**16 453 888**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

23.10.2017

ТОО "Tokayev Engineering" №9

Филиал ТОО «Строительная компания «Базис» в г. Алматы

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД
ОПП

ТОО «СК «Базис»
Зам.директора ОТиПБ
Таурбеков К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

«ТехнОВиД плюс»

М.П.

Хрущёв С.А.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**