Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Приложение

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 9															
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	213,30	21 932	4 678 096	213,30	213,30	213,30	4 678 096			100%	4 678 096		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	226,75	2 541	576 172	226,75	226,75	226,75	576 172			100%	576 172		
	Клапана приточной вентиляции	шт	71,00	3 262	231 602										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,44	20 044	2 253 747	112,44	112,44	112,44	2 253 747			100%	2 253 747		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	26,73	2 051	54 823										
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	26,10	2 482	64 780										

	подоконник шириной 300 мм	м.п.	41,20	3 070	126 484										
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	31,20	3 352	104 582										
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	56,60	3 851	217 967										
	подоконник шириной 500 мм	м.п.	21,70	4 043	87 733										
	Итого с НДС				**8 395 986**				**7 508 015**				**7 508 015**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Дополнительные работы сдано
не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" Чакалов С.В.

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

ТОО «СК «Базис»
Зам.директора ОТиТБ
Таурбеков К.А.