Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				2021/09	**27.09.2021**					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области	47 997 982,00	42 855 341,07							5 142 640,93	47 997 982
Итого к оплате с НДС:										**47 997 982**

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор **Ахмедов А.А.**

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор **Учтемиров Б.Ж.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "Келсай Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода 2-я очередь, 3 очередь
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2021/09 от 27.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 год

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 ВЫНОС ОБЪЕКТА В НАТУРУ 1 ОЧЕРЕДЬ									
1	1	9500-0000-0001	Вынос проекта в натуру(планового положения)методом теодолитного хода с пикетажем 50м; 0,893км (I кат. сложности)-1 очередь	км	0,893	11910,41	–	10636	–	–	–	10636
2	2	9500-0000-0002	Вынос проекта в натуру(высотного положения) методом технического нивелирования с пикетажем 50м; 0,893км (I кат. сложности)-1 очередь	км	0,893	3750,27		3349		–	–	3349

3	3 9500-0000-0003	Плановая и высотная привязка отдельных точек-16 шт. (колодцы-11шт.,ПГ-5шт.)	шт	16	1489	23824	–	–	23824

Раздел 2 ВЫНОС ОБЪЕКТА В НАТУРУ 2 ОЧЕРЕДЬ

4	4 9500-0000-0001	Вынос проекта в натуру(планового положения)методом теодолитного хода с пикетажем 50м; 2,016км (I кат. сложности)-2 очередь	км	2,016	11910,22	24011	–	–	24011
5	5 9500-0000-0002	Вынос проекта в натуру(высотного положения) методом технического нивелирования с пикетажем 50м; 2,016км (I кат. сложности)-2 очередь	км	2,016	3750	7560	–	–	7560
6	6 9500-0000-0003	Плановая и высотная привязка отдельных точек-51 шт. (колодцы-40шт.,ПГ-11шт.)	шт	51	1489	75939	–	–	75939

Раздел 3 ВЫНОС ОБЪЕКТА В НАТУРУ 3 ОЧЕРЕДЬ

7	7 9500-0000-0001	Вынос проекта в натуру (планового положения) методом теодолитного хода с пикетажем 50м; 3,647км (I кат. сложности)-3 очередь	км	3,647	11910,06	43436	–	–	43436
8	8 9500-0000-0002	Вынос проекта в натуру (высотного положения) методом технического нивелирования с пикетажем 50м; 3,647км (I кат. сложности) -3 очередь	км	3,647	3750	13676	–	–	13676
9	9 9500-0000-0003	Плановая и высотная привязка отдельных точек-83 шт. (колодцы-65шт.,ПГ-18 шт.)	шт	83	1489	123587	–	–	123587

Раздел 4 Водопроводная сеть L=2016м --- 2 ОЧЕРЕДЬ --2-2-1

4.1 Земляные работы

10	10 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16822,2	210,25	198,45	3536868	3338366	–	776378	4658306
					11,8	52,3	198502	879801	–	345060	
11	11 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	520,3	5237,47	–	2725056	–	–	1962041	5062065
					5237,47	–	2725057	–	–	374968	
12	12 1123-0101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта 1 группы НР = 99 %	м3 основания	218,02	1310,18	163,7	285645	35690	–	258516	587694
					1146,48	51,24	249956	11171	–	43533	
13	13 1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,82	866,42	–	17172	–	–	12364	31899
					866,42	–	17172	–	–	2363	
14	14 1101-0101-0313	Обратная засыпка грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1268,48	166,52	157,17	211227	199367	–	46368	278203
					9,35	41,42	11860	52540	–	20608	
15	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1268,48	171,86	79,2	218001	100464	–	119725	364744
					92,66	38,43	117537	48748	–	27018	
16	16 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	15836,18	21,74	21,74	344279	344279	–	103303	483389
					–	9,06	–	143476	–	35807	
17	17 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15836,18	19,27	19,27	305163	305163	–	88366	425011
					–	7,75	–	122730	–	31482	
	4.4 Прокладка трубопроводов										
18	18 1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм НР = 99 %	км трубопровода	1,799	382674,59	109313,15	688432	196654	5263	541341	1328155

19	19 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			270436	33515,84	486514	60295	–	98382	
			м	1816,99	1359		2469289		2469289	–	2666832
20	20 1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 50 мм с гидравлическим испытанием НР = 99 %			–		–		–	197543	
			км трубопровода	0,192	488038,28	72353,18	93703	13892	1798	82473	190270
21	21 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;			406318	27568,16	78013	5293	–	14094	
			м	192,768	1042		200864		200864	–	216933
	4.5 Детали трубопроводов				–		–		–	16069	
22	22 1310-0904-0101	Прокладка в траншее сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	1,799	29597,44	19838,74	53246	35690	–	15976	74760
23	23 2113-0809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150x0,2			9758,7	4799,33	17556	8634	–	5538	
			м	1799	93		167307		167307	–	180692
					–		–		–	13385	
	Раздел 5 Водопроводные колодцы Д= 1,5м --2 ОЧЕРЕДЬ --2-2-1										
	5.1 Земляные работы										
24	24 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=40,000;	м3 грунта	812,4	210,25	198,45	170807	161221	–	37494	224965
					11,8	52,3	9586	42489	–	16664	
25	25 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=40,000;	м3 грунта	1895,6	333,01	314,34	631254	595863	–	138545	831383
					18,67	82,84	35391	157032	–	61584	
26	26 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=40,000;	м3 уплотненного грунта	314	171,86	79,2	53964	24869	–	29637	90289
					92,66	38,43	29095	12067	–	6688	

27	27 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=40,000;	м3 грунта	2540	15,96	15,96	40538	40538	–	12162	56916
					–	6,65	–	16891	–	4216	
28	28 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=40,000;	м3 уплотненного грунта	2540	171,86	79,2	436524	201168	–	239737	730362
					92,66	38,43	235356	97612	–	54101	
29	29 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=40,000;	м3 грунта	168	69,45	69,45	11668	11668	–	2837	15665
					–	23,45	–	3940	–	1160	
30	30 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=40,000;	м2 спланированной площади	360	150,8	–	54288	–	–	39087	100845
					150,8	–	54287	–	–	7470	
	5.2 Устройство сборных железобетонных колодцев										
31	31 1122-1301-0101	Устройство в грунтах сухих колодцев круглых из сборного железобетона НР = 99 % К=40,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	64,4	23142,55	9616,7	1490380	619315	144141	982734	2670963
					11287,64	4126,35	726924	265737	–	197849	
32	32 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	25023		1000920		1000920	–	1080994
					–		–		–	80074	
33	33 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	80	11896		951680		951680	–	1027814
					–		–		–	76134	
34	34 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев, КС15.9а (прим.) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	16617		664680		664680	–	717854

35	35 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	53174	
			шт.	11	18555		204105		204105	–	220433
36	36 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	16328	
			шт.	29	24832		720128		720128	–	777738
37	37 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	57610	
			шт.	160	1896		303360		303360	–	327629
					–		–		–	24269	
	Раздел 6 Разборка и восстановление покрытия --2 ОЧЕРЕДЬ --2-2-1										
38	38 1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %									
			м2 покрытия	150	95,18	92,05	14277	13808	–	2222	17819
					3,13	10,58	470	1587	–	1320	
39	39 4121-0202-0300	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (150x0,05x1,99)									
			т·км	14,925	62		925		–	–	999
					–		–		–	74	
	Раздел 7 Водопроводная сеть L=3647м --3 ОЧЕРЕДЬ-- 2-3-1										
	7.1 Земляные работы										
40	40 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,660;									
			м3 грунта	20536,032	210,25	198,45	4317701	4075376	–	947778	5686717
					11,8	52,3	242325	1074034	–	421238	
41	41 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,660; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	635,118	5237,47	–	3326411	–	–	2395017	6179142
					5237,47	–	3326413	–	–	457714	

42	42 1123-0101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта 1 группы НР = 99 % К=0,660;	м3 основания	266,178	1310,18	163,7	348741	43573	–	315619	717509
					1146,48	51,24	305168	13639	–	53149	
43	43 1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,660;	м3 грунта	24,1956	866,42	–	20964	–	–	15093	38942
					866,42	–	20963	–	–	2885	
44	44 1101-0101-0313	Обратная засыпка грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,660;	м3 грунта	1548,492	166,52	157,17	257855	243376	–	56604	339616
					9,35	41,42	14478	64139	–	25157	
45	45 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,660;	м3 уплотненного грунта	1548,492	171,86	79,2	266124	122641	–	146154	445260
					92,66	38,43	143483	59509	–	32982	
46	46 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,660;	м3 грунта	19332,2844	21,74	21,74	420284	420284	–	126109	590104
					–	9,06	–	175151	–	43711	
47	47 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,660;	м3 уплотненного грунта	19332,2844	19,27	19,27	372533	372533	–	107874	518840
					–	7,75	–	149825	–	38433	
	7.4 Прокладка трубопроводов										
48	48 1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм НР = 99 % К=0,660;	км трубопровода	2,19582	382674,59	109313,15	840285	240032	6424	660750	1621118
					270436	33515,84	593829	73595	–	120083	
49	49 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,016;	м	3380,232	1359		4593735		4593735	–	4961234
					–		–		–	367499	
50	50 1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 50 мм с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=0,500;	км трубопровода	0,16	488038,28	72353,18	78086	11577	1499	68728	158559
					406318	27568,16	65011	4411	–	11745	

51	51 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,502;	м	160,64	1042		167387		167387	–	180778
					–		–		–	13391	
7.5 Детали трубопроводов											
52	52 1310-0904-0101	Прокладка в траншее сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	2,195	29597,44	19838,74	64966	43546	–	19493	91216
					9758,7	4799,33	21420	10535	–	6757	
53	53 2113-0809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	2195	93		204135		204135	–	220466
					–		–		–	16331	
Раздел 8 Водопроводные колодцы Д=1,5м -- 3 ОЧЕРЕДЬ--- 2-3-1											
8.2 Устройство сборных железобетонных колодцев											
54	54 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	65	25023		1626495		1626495	–	1756615
					–		–		–	130120	
55	55 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	85	11896		1011160		1011160	–	1092053
					–		–		–	80893	

Всего	**50 365 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 726 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 810 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 554 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 444 370
- перевозка грузов, тенге	925
- прочие затраты, тенге	326 018
- накладные расходы, тенге	10 350 525
в т.ч. зарплата, тенге	931 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 706 653
Всего	**50 365 808**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	650 517
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 049 289

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 034 792**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**53 100 406**
Итого с прогнозных ценах 2021,2022,2023 г.г. Ср. К=1,12092	59 521 307
Итого с тендерной скидкой 10%	53 569 176
НДС (12 %)	6 428 301
Итого	**59 997 478**
Итого со скидкой подрядчика	**47 997 982**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Astana building energy company»

Директор Учтемиров Б.Ж.

Принял (Заказчик)

ТОО "Көлсай Строй"

Директор Ахмедов А.А.