Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Диана-А"
БИН 150540019395, Туркестанская область, Сарыагашский район, с.Чичерино, Спанова, 104а, телефон +7 702 655 49 32
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»

Акт выполненных работ №2
с 29 августа 2021 года по 26 октября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			КРОВЛЯ									
1	12	**Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**840**	**650,21**	**0,48**	**546176**	**403**	**--**	**392957**	**1014264**
			НР - 72%; СП - 8%			**649,73**	**0,00**	**545773**	**0**		**75131**	
2	13	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**840**	**171,89**	**19,68**	**144388**	**16531**	**--**	**95897**	**259508**
			НР - 72%; СП - 8%			**152,21**	**6,35**	**127856**	**5334**		**19223**	
3	14	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**840**	**299,87**	**17,97**	**251891**	**15095**	**--**	**174001**	**459963**
			НР - 72%; СП - 8%			**281,90**	**5,80**	**236796**	**4872**		**34071**	
4	15	**Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**840**	**79,12**	**11,55**	**66461**	**9702**	**--**	**43122**	**118350**
			НР - 72%; СП - 8%			**67,57**	**3,73**	**56759**	**3133**		**8767**	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									
5	16	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**1371**	**782,62**	**29,77**	**1072972**	**40815**	**542134**	**367298**	**1555492**
			НР - 72%; СП - 8%			**357,42**	**14,67**	**490023**	**20113**		**115222**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1371	-108,07	-5,05	-148164	-6924	-135180	-6762	-167320
			НР - 72%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-6060	-3332		-12394	
7	19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	865	351,18	1,67	303771	1445	24903	200262	544356
			НР - 72%; СП - 8%			320,72	0,83	277423	718		40323	
8	20	С122-060401-0101 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамических плиток	м	865	318,00	--	275070	--	275070	--	297076
			СП - 8%			--	--	--	--		22006	
			Серия ТД №452, S=97,7м2									
9	23	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	97,7	1598,53	85,81	156176	8384	79430	50110	222789
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	68362	1236		16503	
10	24	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	97,7	1005,74	42,51	98261	4153	52861	30205	138743
			НР - 72%; СП - 8%			422,18	7,21	41247	704		10277	
11	25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	97,7	782,62	29,77	76462	2908	38634	26174	110847
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	34920	1433		8211	
			ИТОГО:	Тенге								4 554 068

Всего	**4 554 068**
НДС (12 %)	546 488
Итого	**5 100 556**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Диана-А"
БИН 150540019395

Директор_____ **Тойшиева П. И.**

Принял (Заказчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б. К.**