Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Пятно 1

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	2 954,00	6 735	19 895 190					2 954,00	19 895 190	100%	19 895 190		
	Утепление в 2 слоя ROCKWOOL 50мм	м2	3 034,00	3 205	9 723 970	80,00	80,00	80,00	256 400	2 954,00	9 467 570	100%	9 723 970		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	80,00	7 872	629 760	80,00	80,00	80,00	629 760			100%	629 760		
	*Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	80,00	8 826	706 080		-	-	-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	52,00	5 672	294 944	52,00	52,00	52,00	294 944			100%	294 944		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	70,00	4 200	294 000		-	-	-			0%	-		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 438,00	1 710	4 168 980	2 080,00	2 080,00	2 080,00	3 556 800	358,00	612 180	100%	4 168 980		
	Работа														
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на креатон	м2	2 954,00	2 889	8 534 106		-	-	-	2 954,00	8 534 106	100%	8 534 106		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	3 034,00	696	2 111 664	80,00	80,00	80,00	55 680	2 954,00	2 055 984	100%	2 111 664		
	Монтаж керамической плитки "CREATON" с вылетом 260 мм, 400 мм	м2	2 954,00	3 524	10 409 896	53,00	53,00	53,00	186 772	2 901,00	10 223 124	100%	10 409 896		
	*Монтаж подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	80,00	4 043	323 440	80,00	80,00	80,00	323 440			100%	323 440		
	*Монтаж термообработанного гранита 600*600*30*	м2	80,00	6 027	482 160		-	-	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	52,00	10 070	523 640	52,00	52,00	52,00	523 640			100%	523 640		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	м/п	70,00	4 240	296 800		-	-	-			0%	-		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 438,00	392	955 696	2 080,00	2 080,00	2 080,00	815 360	358,00	140 336	100%	955 696		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	80,00	3 740	299 200		-	-	299 200			0%	299 200		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	310,00	217	67 270	310,00	310,00	310,00	67 270			100%	67 270		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	240	74 400	310,00	310,00	310,00	74 400			100%	74 400		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	140	43 400	310,00	310,00	310,00	43 400			100%	43 400		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	720,00	4 894	3 523 680	101,00	101,00	101,00	494 294	619,00	3 029 386	100%	3 523 680		
	Монтаж люлек	шт	14,00	24 572	344 008	2,00	2,00	2,00	49 144	12,00	294 864	100%	344 008		
	Демонтаж люлек	шт	14,00	19 892	278 488	2,00	2,00	2,00	39 784	12,00	238 704	100%	278 488		
	Перестановка механизмов	шт	14,00	27 432	384 048	2,00	2,00	2,00	54 864	12,00	329 184	100%	384 048		
	Итого с учетом НДС				**64 364 820**				**7 765 152**		**54 820 628**		**62 585 780**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Тех.надзор

Эксперт по техническому надзору ТОО фирма КК "Курылыс Сараптау"

«26» 12 2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П. **Хрущёв С.А.**

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**