Заказчик: ТОО "Медикал Лизинг групп"
Подрядчик: ТОО "М и К LTD"
Наименование объекта: Строительство административно-хозяйственного здания в мкр. Кызылжар г. Шымкент (с наружными сетями водоснабжения и газоснабжения)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е11-150213-0101 11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	199.2	5933.58	5.75	1181970	1145	393830	2.25	449
		м2		3020.60	--	601704	--	54.8	0.14	29
2	Е11-100402-0601 11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	199.2	1882.37	25.88	374967	5155	157364	1.00	200
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1129.17	10.10	224931	2012	59.8	0.01	1
3	С122-030201-0105 22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	209.16	374.00	--	78226	--	3317	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	509.775	3760.79	41.24	1917154	21024	694166	1.79	912
		М2		2083.56	21.09	1062147	10753	54.8	0.02	11
5	Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХ НОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕ Н	6210.95	1521.36	54.00	9449118	335361	3247511	0.64	3975
		М2		757.76	44.65	4706409	277297	54.8	0.04	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-150205-0102 11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕ Й И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННОЕ С ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛО К БЕЗ ТЯГ								
			77.85	3172.36	69.92	246968	5444	75279	1.17	91
		М2		1408.68	48.64	109666	3787	54.8	0.05	4
7	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ								
			2504.3	1085.77	26.33	2719082	65942	950116	0.45	1127
		М2		561.15	22.42	1405288	56153	54.8	0.02	55
8	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3ММ СТЕН (ГЛАДИ ФИНИШ)								
			6410.15	873.17	22.54	5597163	144510	1857654	0.37	2372
		М2		423.28	19.23	2713288	123257	54.8	0.02	120
9	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРА ВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ								
			509.775	1345.68	40.72	685994	20760	198664	0.46	232
		М2		548.06	34.28	279388	17474	54.8	0.03	17
10	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА П ОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕ Н,ОТКОСОВ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ								
			6919.925	430.87	2.80	2981591	19384	1139744	0.23	1599
		М2		255.02	1.33	1764747	9172	54.8	–	8
11	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ НЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ,ПОДГОТО ВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ								
			2504.3	479.23	2.80	1200126	7015	463405	0.26	651
		М2		287.04	1.33	718834	3319	54.8	–	3
12	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,СТОЛБОВ,ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ,ПЛИНТ УСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕ ТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
			676.2	5542.67	18.41	3747950	12449	1046137	2.00	1352
		М2		2288.00	8.91	1547146	6022	54.8	0.01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30180310	638190			12960
			Тенге			15133548	509245			523
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30180310				
	Материалы -		Тенге			14330347				
	Всего заработная плата -		Тенге				15642793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10227187				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8583598		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1643589		
		Сметная прибыль -	Тенге			3232600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43640097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13483
		Сметная заработная плата -	Тенге				15642793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43640097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13483
		Сметная заработная плата -	Тенге				15642793			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОЛЫ ПОДВАЛА								
13	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	43.82	991.66	26.79	43454	1174	11018	0.36	16
		М2		316.84	13.00	13884	570	60.9	0.01	1
14	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	33.82	339.43	9.10	11480	308	747	0.01	--
		М2		7.83	4.30	265	145	60.9	--	--
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
		ТИП1								
15	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	24.8	991.66	26.79	24593	664	6236	0.36	9
		М2		316.84	13.00	7858	323	60.9	0.01	--
16	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	24.8	1667.51	69.13	41354	1714	20004	1.06	26
		М2		1127.84	31.38	27970	778	60.9	0.03	1
17	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	42.95	571.75	1.56	24557	67	8809	0.24	10
		М		284.14	0.73	12204	32	60.9	--	--
		ТИП2								
18	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	45.5	313.93	29.09	14284	1324	9232	0.26	12
		М2		284.83	13.83	12960	629	60.9	0.01	1
19	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-K-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	1.8746	25683.00	--	48145	--	2041	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	45.5	1194.80	83.40	54364	3795	20532	0.42	19
		М2		619.84	11.21	28203	510	60.9	0.01	--
21	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	45.5	639.30	41.19	29088	1874	12220	0.25	11
		М2		373.99	6.39	17017	291	60.9	0.01	--
22	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.1001	82405.00	--	8249	--	350	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	45.5	960.67	26.13	43711	1189	11289	0.37	17
		М2		313.66	13.00	14272	592	60.9	0.01	1
24	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	45.5	1667.51	69.13	75872	3145	36700	1.06	48
		М 2		1127.84	31.38	51317	1428	60.9	0.03	1
25	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	86.5	571.75	1.56	49456	135	17740	0.24	20
		М		284.14	0.73	24578	63	60.9	--	--
				ТИП3						
26	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	697.61	313.93	29.09	218997	20296	141550	0.26	180
		М2		284.83	13.83	198702	9647	60.9	0.01	8
27	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	28.741532	25683.00	--	738169	--	31298	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ О КЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕПЕРВЫЙ СЛОЙ	697.61	1194.80	83.40	833507	58179	314806	0.42	290
		М2		619.84	11.21	432407	7820	60.9	0.01	7
29	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.767371	82405.00	--	63235	--	2681	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИН ОЙ 20 ММ	697.61	991.66	26.79	691790	18686	175406	0.36	248
		М2		316.84	13.00	221031	9072	60.9	0.01	9
31	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ С ТЯЖКИ	697.61	848.57	22.76	591974	15878	38532	0.02	15
		М2		19.58	10.75	13659	7501	60.9	–	1
32	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА Н А КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	697.61	2875.62	20.01	2006061	13961	253787	0.38	266
		М2		371.30	9.70	259025	6766	60.9	0.01	6
33	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	760.25	380.31	2.08	289128	1582	50538	0.08	58
		М		78.34	0.98	59555	744	60.9	–	1
34	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска плинтусов улучшенная масляными составами по дереву	69.761	710.47	3.26	49563	228	23081	0.47	33
		м2 окрашиваемой поверхности		524.91	1.55	36618	108	54.8	–	–
				ТИП4						
35	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИСТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	96.8	313.93	29.09	30388	2816	19641	0.26	25
		М2		284.83	13.83	27572	1339	60.9	0.01	1
36	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	3.98816	25683.00	–	102428	–	4343	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛ ЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ П ЕРВЫЙ СЛОЙ	96.8	1194.80	83.40	115657	8073	43682	0.42	40
		М2		619.84	11.21	60001	1085	60.9	0.01	1
38	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.10648	82405.00	–	8774	–	372	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
39	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	96.8	991.66	26.79	95992	2593	24339	0.36	34
		М2		316.84	13.00	30670	1259	60.9	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАС ТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛО В	96.8	1667.51	69.13	161415	6692	78079	1.06	103
		М2		1127.84	31.38	109175	3038	60.9	0.03	3
		ПОЛЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ								
				ТИП1						
41	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИН ОЙ 20 ММ	77.85	991.66	26.79	77201	2085	19575	0.36	28
		М2		316.84	13.00	24666	1012	60.9	0.01	1
42	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ Р АСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПО ЛОВ	77.85	1667.51	69.13	129816	5382	62794	1.06	83
		М2		1127.84	31.38	87802	2443	60.9	0.03	2
43	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРА МИЧЕСКИХ	85.9	571.75	1.56	49113	134	17617	0.24	20
		М		284.14	0.73	24408	63	60.9	–	–
				ТИП2						
44	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕ ЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕ РВЫЙ СЛОЙ	91	1194.80	83.40	108727	7589	41065	0.42	38
		М2		619.84	11.21	56405	1020	60.9	0.01	1
45	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕ ЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	91	639.30	41.19	58176	3748	24441	0.25	23
		М2		373.99	6.39	34033	582	60.9	0.01	1
46	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.2002	82405.00	–	16497	–	699	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
47	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯ ЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	91	960.67	26.13	87421	2378	22578	0.37	33
		М2		313.66	13.00	28543	1183	60.9	0.01	1
48	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТ ВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	91	1667.51	69.13	151744	6291	73401	1.06	96
		М2		1127.84	31.38	102633	2856	60.9	0.03	3
49	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМ ИЧЕСКИХ	173	571.75	1.56	98913	270	35480	0.24	41
		М		284.14	0.73	49157	127	60.9	–	–
				ТИП3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	1395.22	991.66	26.79	1383581	37372	350813	0.36	497
		М2		316.84	13.00	442062	18145	60.9	0.01	18
51	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	1395.22	848.57	22.76	1183948	31757	77065	0.02	31
		М2		19.58	10.75	27318	15001	60.9	–	3
52	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	1395.22	2875.62	20.01	4012123	27921	507574	0.38	533
		М2		371.30	9.70	518051	13532	60.9	0.01	12
53	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	1520.5	380.31	2.08	578256	3164	101076	0.08	116
		М		78.34	0.98	119110	1488	60.9	–	1
54	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска плинтусов улучшенная масляными составами по дереву	139.522	710.47	3.26	99126	455	46162	0.47	65
		м2 окрашиваемой поверхности		524.91	1.55	73236	216	54.8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14500329	292918			3086
			Тенге			3246366	111406			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14500329				
	Материалы -		Тенге			9975547				
	Всего заработная плата -		Тенге				3357772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			985498				
		Накладные расходы -	Тенге			2739394				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2038162		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					701232		
		Сметная прибыль -	Тенге			1379178				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18618901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3171
		Сметная заработная плата -	Тенге				3357772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18618901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3171
		Сметная заработная плата -	Тенге				3357772			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44680639	931108			16046
			Тенге			18379913	620652			608
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44680639				
	Материалы -		Тенге			24305894				
	Всего заработная плата -		Тенге				19000565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063724				
		Накладные расходы -	Тенге			12966582				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10621760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2344822		
		Сметная прибыль -	Тенге			4611778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62258998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16654
		Сметная заработная плата -	Тенге				19000565			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62258998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16654
		Сметная заработная плата -	Тенге				19000565			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами										62258998
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%										62819329
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,2*0,9%										63497778
Пересчет в текущих ценах, К-1,04675186739										66466417
Налог на добавленную стоимость, 12%										7975970
Итого с НДС										**74442387**

Заказчик

Директор

ТОО "Медикал Лизинг групп"

Кожахметов М

Инженер

Директор

ТОО "Ер-гарант-строй"

П.Т. Алпысбаев

Подрядчик

Директор

ТОО "М и К LTD"

Морозов В.