Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2018 г.
Пятно 2

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Двери наружные (алюминиевые)- антипаника														
1.	**ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом** **Профиль-** ALUTECH W62 (про-во Беларусь) **Цвет профиля:** RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) **Фурнитура:** Антипаника, доводчик **Остекление:** Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)	м2	5,1	116 013	591 666							0%	-		
	Алюминиевые входные группы														
2.	**В-1 (1шт), В-1*(1шт)** **Профиль –** ALUTECH W62 (про-во Беларусь) **Остекление:** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+12мм спейсер+6мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Фурнитура:** Ручка – дуга , порог низкий, замок роликовый, доводчик 1 шт , петли , накладки на сердцевину 2 шт , ответная планка.	м2	11,57	69 047	798 874	11,57	11,57	11,57	798 874			100%	798 874		
	Вентилируемые алюминиевые решетки														
3.	**Алюминиевые вентиляционные решетки** Цвет –RAL порошковое покрытие	м2	25,1	30 225	758 648					25,10	758 648	100%	758 648		
	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)														
4.	**Устройство парапета:** (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,96 м - 72 м/п 0,66 м -3,5 м/п 0,36 м -16 м/п **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м2	78	45 338	3 536 364					78,00	3 536 364	100%	3 536 364		
	Обрамление деформационных швов между Пятнами 2-3														
5	**Алюминиевый крашенный гнутый лист 1мм** (вертикальный шов)	м/п	93,5	35 805	3 347 768					93,50	3 347 768	100%	3 347 768		
	Монтаж утеплителя с устройством пароизоляционной и ветрозащитной пленки в деформационных швах														
6	Утеплитель 50+50 - «Изовер-Венти 90» Пароизоляционная пленка – «Спанлайт-А» Ветрозащитная пленка – « Спанлайт - В» Крепеж(распорный дюбель-зонт)	м2.	201,4	4 464	899 050	93,50	93,50	93,50	417 384	107,90	481 666	100%	899 050		
	Монтаж утеплителя (монтаж будет производиться промышленными альпинистами)	м2.	201,4	3 348	674 287	93,50	93,50	93,50	313 038	107,90	361 249	100%	674 287		
	Повторный монтаж стеклопакетов с заменой стекла (ОК-5)														
7	Демонтаж стеклопакетов с эмалитом	м2.	14,17	1 711	24 245					14,17	24 245	100%	24 245		
	Стеклопакет однокамерный прозрачный 24 мм (4закал.+16 рамка+4закал.)	м2.	14,17	9 986	141 502					14,17	141 502	100%	141 502		
	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона														
8	Монтаж стойки для разделения плоскостей	м.п.	95	949	90 155					95,00	90 155	100%	90 155		
	Стойка 107 Hoffman art.2697, окрашенная Ral.7037	м.п.	95	3 571	339 245					95,00	339 245	100%	339 245		
	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство козырьков К-1, К-2. (оцинкованный лист 0,6мм, заклепки 4,8*16, силикон на стыках)	м2	11,48	5 802	66 607	11,48	11,48	11,48	66 607			100%	66 607		
	Изготовление и монтаж отливов козырька	м2	11,48	1 176	13 500	11,48	11,48	11,48	13 500			100%	13 500		
	Колонны козырьков К-1, К-2														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman	м2	6,68	14 978	100 053	6,68	6,68	6,68	100 053			100%	100 053		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	6,68	10 070	67 268	6,68	6,68	6,68	67 268			100%	67 268		
	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный лист толщ 0,6мм, Мембрана EPDM, нагель дюбель 6*40) Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ листы 8,9,10.	п/м	36,80	6 941	255 429	36,80	36,80	36,80	255 429			100%	255 429		
	Изготовление и монтаж отливов	п/м	36,80	4 725	173 880	36,80	36,80	36,80	173 880			100%	173 880		

	Заполнение шва цементно-песчаным раствором														
1.	Заполнение шва низ цоколя на мелком заполнителе Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ лист 15.	...п.	82,25	2 124	174 699	82,25	82,25	82,25	174 699			100%	174 699		
	Двери наружные (алюминиевые) аварийные выходы - антипаника														
	ДВ-1(8шт), Дв-1л(8шт)- с порогом **Профиль** –ALUTECH W62(пр-во Беларусь) **Цвет профиля:** RAL 7024 мат (порошковое покрытие) **Фурнитура:** Антипаника, доводчик **Остекление:** Стеклопакет 26мм (6мм прозрачное каленное +14мм спейсер +6мм энергосбергающее каленное) Согласно проекта 05-12-16-1-6-АР, лист 20и1	м2	5,10	154 000	785 400							0%	-		
	Подшивка выступающей части потолка парапета														
	Фасадные кассеты "Stynergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка	м2	5,00	15 994	79 970							0%	-		
	Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей (Работа производиться промышленными альпинистами)	м2	5	16 440	82 200							0%	-		
	Всего, с учетом НДС:				**13 000 810**				**2 380 732**		**9 080 842**		**11 461 574**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Заказчик :

Управляющий директор объекта_____

ПТД_____
ОПП

Тех.надзор_____

«____» _____ 20____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Хрущёв С.А.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**