в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса,
1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "

Заказчик: ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

# АКТ
## выполненных работ за ДЕКАБРЬ-3 2018 г.
Пятно 2

| № | Наименование | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. Монтажа за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала. | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| | **Двери наружные (алюминиевые)- антипаника** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом**<br>**Профиль-** ALUTECH W62 (про-во Беларусь)<br>**Цвет профиля:** RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый)<br>**Фурнитура:** Антипаника, доводчик<br>**Остекление:** Стеклопакет 26мм<br>6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) | м2 | 5,1 | 116 013 | 591 666 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 591 666 | | | 100% | 591 666 | | |
| | **Алюминиевые входные группы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **В-1 (1шт), В-1*(1шт)**<br>**Профиль –** ALUTECH W62 (про-во Беларусь)<br>**Остекление:** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+12мм спейсер+6мм прозрачное энергосберегающее каленное)<br>**Фурнитура:**<br>Ручка – дуга , порог низкий, замок роликовый, доводчик 1 шт , петли , накладки на сердцевину 2 шт , ответная планка. | м2 | 11,57 | 69 047 | 798 874 | | | | | 11,57 | 798 874 | 100% | 798 874 | | |
| | **Вентилируемые алюминиевые решетки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Алюминиевые вентиляционные решетки**<br>Цвет –RAL порошковое покрытие | м2 | 25,1 | 30 225 | 758 648 | | | | | 25,10 | 758 648 | 100% | 758 648 | | |
| | **Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Устройство парапета:**<br>(OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы)<br>0,96 м - 72 м/п<br>0,66 м -3,5 м/п<br>0,36 м -16 м/п<br>**Металлический прогон в стоимость не входит!** | м2 | 78 | 45 338 | 3 536 364 | | | | | 78,00 | 3 536 364 | 100% | 3 536 364 | | |
| | **Обрамление деформационных швов между Пятнами 2-3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Алюминиевый крашенный гнутый лист 1мм**<br>(вертикальный шов) | м/п | 93,5 | 35 805 | 3 347 768 | | | | | 93,50 | 3 347 768 | 100% | 3 347 768 | | |
| | **Монтаж утеплителя с устройством пароизоляционной и ветрозащитной пленки в деформационных швах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Утеплитель 50+50 - «Изовер-Венти 90»<br>Пароизоляционная пленка – «Спанлайт-А»<br>Ветрозащитная пленка – « Спанлайт - В»<br>Крепеж(распорный дюбель-зонт) | м2. | 201,4 | 4 464 | 899 050 | | | | | 201,40 | 899 050 | 100% | 899 050 | | |
| | **Монтаж утеплителя** (монтаж будет производиться промышленными альпинистами) | м2. | 201,4 | 3 348 | 674 287 | | | | | 201,40 | 674 287 | 100% | 674 287 | | |
| | **Повторный монтаж стеклопакетов с заменой стекла (ОК-5)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Демонтаж стеклопакетов с эмалитом | м2. | 14,17 | 1 711 | 24 245 | | | | | 14,17 | 24 245 | 100% | 24 245 | | |
| | Стеклопакет однокамерный прозрачный 24 мм (4закал.+16 рамка+4закал.) | м2. | 14,17 | 9 986 | 141 502 | | | | | 14,17 | 141 502 | 100% | 141 502 | | |
| | **Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Монтаж стойки для разделения плоскостей | м.п. | 95 | 949 | 90 155 | | | | | 95,00 | 90 155 | 100% | 90 155 | | |
| | Стойка 107 Hoffman art.2697, окрашенная Ral.7037 | м.п. | 95 | 3 571 | 339 245 | | | | | 95,00 | 339 245 | 100% | 339 245 | | |
| | **Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устройство козырьков К-1, К-2. (оцинкованный лист 0,6мм, заклепки 4,8*16, силикон на стыках) | м2 | 11,48 | 5 802 | 66 607 | | | | | 11,48 | 66 607 | 100% | 66 607 | | |
| | Изготовление и монтаж отливов козырька | м2 | 11,48 | 1 176 | 13 500 | | | | | 11,48 | 13 500 | 100% | 13 500 | | |
| | **Колонны козырьков К-1, К-2** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman | м2 | 6,68 | 14 978 | 100 053 | | | | | 6,68 | 100 053 | 100% | 100 053 | | |
| | Монтаж гранита по армокаркасу | м2 | 6,68 | 10 070 | 67 268 | | | | | 6,68 | 67 268 | 100% | 67 268 | | |
| | **Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный лист толщ 0,6мм, Мембрана EPDM, нагель дюбель 6*40) Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ листы 8,9,10. | п/м | 36,80 | 6 941 | 255 429 | | | | | 36,80 | 255 429 | 100% | 255 429 | | |
| | Изготовление и монтаж отливов | п/м | 36,80 | 4 725 | 173 880 | | | | | 36,80 | 173 880 | 100% | 173 880 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Заполнение шва низ цоколя на мелком заполнителе<br>Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ лист 15. | м.п. | 82,25 | 2 124 | 174 699 | | | | | 82,25 | 174 699 | 100% | 174 699 | | |
| | **Двери наружные (алюминиевые) аварийные выходы - антипани** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ДВ-1(8шт), Дв-1л(8шт)- с порогом**<br>**Профиль** -ALUTECH W62(пр-во Беларусь)<br>**Цвет профиля:** RAL 7024 мат (порошковое покрытие)<br>**Фурнитура:** Антипаника, доводчик<br>**Остекление:** Стеклопакет 26мм (6мм прозрачное каленное +14мм спейсер +6мм энергосбергающее каленное)<br>Согласно проекта 05-12-16-1-6-АР, лист 20и1 | м2 | 5,10 | 154 000 | 785 400 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 785 400 | | | 100% | 785 400 | | |
| | **Подшивка выступающей части потолка парапета** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фасадные кассеты "Stynergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка | м2 | 5,00 | 15 994 | 79 970 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 79 970 | | | 100% | 79 970 | | |
| | Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей<br>(Работа производиться промышленными альпинистами) | м2 | 5 | 16 440 | 82 200 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 82 200 | | | 100% | 82 200 | | |
| | **Всего, с учетом НДС:** | | | | **13 000 810** | | | | **1 539 236** | | **11 461 574** | | **13 000 810** | | |

Причины несоответствия:

1 Качество выполняемых работ

2 Сдача исполнительной документации:

3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4 Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:

5 Этап работы

5 1 Завершен

5 2 Не завершен

**Заказчик :**

**Управляющий директор объекта**

**ПТД**

**ОПП**

**Тех.надзор**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"**

**Хрушёа С.А.**

**М.П.**

**Нач. ПТО:**

**Кръстева Л.Ф.**

ТОО «Бат-Сат-1»

Инженер ОТиТБ