Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года,

доп соглашение от 06.08.2018 г

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года,

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Пятно 2

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	768,50	6 735	5 175 848					768,50	5 175 848	100%	5 175 848		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 391,00	6 735	9 368 385	262,50	262,50	262,50	1 767 938	1 128,50	7 600 447	100%	9 368 385		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	1 391,00	9 436	13 125 476	280,00	280,00	280,00	2 642 080	1 111,00	10 483 396	100%	13 125 476		
	Утепление в 2 слоя	м2	2 215,00	3 205	7 099 075	73,00	73,00	73,00	233 965	2 142,00	6 865 110	100%	7 099 075		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	55,50	7 872	436 896	55,50	55,50	55,50	436 896			100%	436 896		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	55,50	8 826	489 843				-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	48,00	5 672	272 256		-	-	-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	п/м	59,00	4 200	247 800		-	-	-			0%	-		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 514,00	1 710	4 298 940	2 238,00	2 238,00	2 238,00	3 826 980	276,00	471 960	100%	4 298 940		
	Работа				-										
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" на креатон	м2	768,50	2 889	2 220 197		-	-	-	768,50	2 220 197	100%	2 220 197		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	1 391,00	3 612	5 024 292	266,00	266,00	266,00	960 803	1 125,00	4 063 489	100%	5 024 292		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	2 215,00	696	1 541 640	73,00	73,00	73,00	50 808	2 142,00	1 490 832	100%	1 541 640		
	Монтаж керамической плитки "CREATON" с вылетом 260 мм, 400 мм	м2	768,50	3 524	2 708 194		-	-	-	768,50	2 708 194	100%	2 708 194		
	Монтаж клинкерной плитки	м2	1 391,00	3 612	5 024 292	271,17	271,17	271,17	979 468	1 119,83	4 044 824	100%	5 024 292		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	55,50	4 043	224 387	55,50	55,50	55,50	224 387			100%	224 387		
	*Монтаж термообработанного гранта 600*600*30*	м2	55,50	6 027	334 499		-	-	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	48,00	10 070	483 360		-	-	-			0%	-		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	м/п	59,00	4 240	250 160		-	-	-			0%	-		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 514,00	392	985 488	2 238,00	2 238,00	2 238,00	877 296	276,00	108 192	100%	985 488		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	48,00	3 740	179 520		-	-	-			0%	-		
	Подъемные механизмы				-										
	Аренда строительных лесов	м2	260,00	217	56 420	39,00	39,00	39,00	8 463	221,00	47 957	100%	56 420		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	260,00	240	62 400	39,00	39,00	39,00	9 360	221,00	53 040	100%	62 400		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	260,00	140	36 400	39,00	39,00	39,00	5 460	221,00	30 940	100%	36 400		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	521,00	4 894	2 549 774	78,15	78,15	78,15	382 466	442,85	2 167 308	100%	2 549 774		
	Монтаж люлек	шт	13,00	24 572	319 436	2,00	2,00	2,00	49 144	11,00	270 292	100%	319 436		
	Демонтаж люлек	шт	13,00	19 892	258 596	2,00	2,00	2,00	39 784	11,00	218 812	100%	258 596		
	Перестановка механизмов	шт	13,00	27 432	356 616	2,00	2,00	2,00	54 864	11,00	301 752	100%	356 616		
	Итого с учетом НДС				**63 130 190**				**12 550 162**		**48 322 590**		**60 872 752**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

Экспертная организация по техническому надзору ТОО Фирма КС "Курылыс Сарапшы"
«26» 12 2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Хрущёв С.А.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**