Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года,

доп соглашение от 06.08.2018 г

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года,

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2018 г.

Пятно 2

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	768,50	6 735	5 175 848					768,50	5 175 848	100%	5 175 848		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 391,00	6 735	9 368 385		-	-	-	1 391,00	9 368 385	100%	9 368 385		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	1 391,00	9 436	13 125 476		-	-	-	1 391,00	13 125 476	100%	13 125 476		
	Утепление в 2 слоя	м2	2 215,00	3 205	7 099 075		-	-	-	2 215,00	7 099 075	100%	7 099 075		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	55,50	7 872	436 896		-	-	-	55,50	436 896	100%	436 896		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	55,50	8 826	489 843	55,50	55,50	55,50	489 843		-	100%	489 843		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	48,00	5 672	272 256	48,00	48,00	48,00	272 256		-	100%	272 256		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	п/м	59,00	4 200	247 800	59,00	59,00	59,00	247 800		-	100%	247 800		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 514,00	1 710	4 298 940		-	-	-	2 514,00	4 298 940	100%	4 298 940		
	Работа				-										
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" на креатон	м2	768,50	2 889	2 220 197		-	-	-	768,50	2 220 197	100%	2 220 197		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	1 391,00	3 612	5 024 292		-	-		1 385,00	5 024 292	100%	5 024 292		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	2 215,00	696	1 541 640		-	-	-	2 215,00	1 541 640	100%	1 541 640		
	Монтаж керамической плитки "CREATON" с вылетом 260 мм, 400 мм	м2	768,50	3 524	2 708 194		-	-	-	768,50	2 708 194	100%	2 708 194		
	Монтаж клинкерной плитки	м2	1 391,00	3 612	5 024 292		-	-		1 391,00	5 024 292	100%	5 024 292		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	55,50	4 043	224 387		-	-	-	55,50	224 387	100%	224 387		
	*Монтаж термообработанного гранца 600*600*30*	м2	55,50	6 027	334 499	55,50	55,50	55,50	334 499		-	100%	334 499		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	48,00	10 070	483 360	48,00	48,00	48,00	483 360		-	100%	483 360		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	м/п	59,00	4 240	250 160	59,00	59,00	59,00	250 160		-	100%	250 160		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 514,00	392	985 488		-	-	-	2 514,00	985 488	100%	985 488		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	48,00	3 740	179 520	48,00	48,00	48,00	179 520		-	100%	179 520		
	Подъемные механизмы				-										
	Аренда строительных лесов	м2	260,00	217	56 420		-	-	-	260,00	56 420	100%	56 420		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	260,00	240	62 400		-	-	-	260,00	62 400	100%	62 400		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	260,00	140	36 400		-	-	-	260,00	36 400	100%	36 400		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	521,00	4 894	2 549 774		-	-	-	521,00	2 549 774	100%	2 549 774		
	Монтаж люлек	шт	13,00	24 572	319 436		-	-	-	13,00	319 436	100%	319 436		
	Демонтаж люлек	шт	13,00	19 892	258 596		-	-	-	13,00	258 596	100%	258 596		
	Перестановка механизмов	шт	13,00	27 432	356 616		-	-	-	13,00	356 616	100%	356 616		
	Итого с учетом НДС				**63 130 190**				**2 257 438**		**60 872 752**		**63 130 190**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД_____

ЭПП_____

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

_____ **Хрущёв С.А.**

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**