Заказчик: ТОО "Болат-Д"

Подрядчик: ТОО «АКМ СтройИнвест»

Договор: №1 от 17.06.2019 года

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в г.Атырау (I и II очередь)»

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь-декабрь месяц 2019-2020 годов

Основание:

Сметная стоимость	14231,572	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	6277,916	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,191	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**15975,846**		**63,98**	**59,94**	**1022135**	**957592**	**–**	**117422**	**1230780**
		НР - 36%; СП - 8%				**4,04**	**16,38**	**64542**	**261684**		**91222**	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**840,834**		**138,08**	**131,24**	**116102**	**110351**	**–**	**13327**	**139780**
		НР - 36%; СП - 8%				**6,84**	**37,18**	**5751**	**31262**		**10351**	
3	412-101-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**12192,093**		**49,00**	**–**	**597413**	**–**		**–**	**645206**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**47793**	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**504,5004**		**2312,49**	**–**	**1166652**	**–**	**–**	**419997**	**1713581**
		НР - 36%; СП - 8%				**2312,49**	**–**	**1166652**	**–**		**126932**	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**15975,846**		**29,39**	**29,39**	**469530**	**469531**	**–**	**55117**	**566663**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 36%; СП - 8%			–	9,58	–	153049		42016	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15975,846	14,47	6,49	231170	103684	–	63903	318718
		НР - 36%; СП - 8%			7,98	3,12	127487	49845		23644	
		Укладка трубы									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,865	171000,95	72433,13	831920	352387	–	296435	1218624
		НР - 49,5%; СП - 8%			98567,82	24527,68	479532	119327		90268	
8	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6,477	204165,77	92303,00	1322382	597847	–	450615	1914837
		НР - 49,5%; СП - 8%			111862,77	28685,97	724535	185799		141840	
9	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,735	628538,83	470769,41	2347593	1758324	–	581926	3163880
		НР - 49,5%; СП - 8%			157769,42	156984,93	589269	586339		234361	
10	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,494	162323,46	67424,17	80188	33308	–	29108	118040
		НР - 49,5%; СП - 8%			94899,29	24137,34	46880	11924		8744	
		Устройство колодцев									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	230	8523,90	3664,80	1960497	842904	–	743884	2920731
		НР - 49,5%; СП - 8%			4859,10	1674,80	1117593	385204		216350	
		Задвижка и затворы									
12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные. Установка	задвижка или клапан	107	1637,16	72,44	175176	7751	–	84764	280736
		НР - 49,5%; СП - 8%			1564,72	35,67	167425	3817		20795	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**14231572**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4489666				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5233679			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1788250			
		- Перевозка грузов	тенге				597413				
		- Накладные расходы	тенге							2856498	
		- Сметная прибыль	тенге							1054316	

Заказчик
Директор ТОО "Болат-Д"

Жанбырбаев Ж.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "АКМ СтройИнвест"

Айталиев Е.Б.