Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Пятно 3

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	980,00	6 735	6 600 300		-	-	-	980,00	6 600 300	100%	6 600 300		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	987,00	6 735	6 647 445	75,00	75,00	75,00	505 125	912,00	6 142 320	100%	6 647 445		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	987,00	9 436	9 313 332	987,00	987,00	987,00	9 313 332	-	-	100%	9 313 332		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) фасад	м2	144,00	7 872	1 133 568		-	-	-	-	-	0%	-		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) фасад, для монтажа гранита	м2	144,00	8 826	1 270 944		-	-	-	-	-	0%	-		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на затонит)	м2	98,50	7 435	732 348		-	-	-	-	-	0%	-		
	Утепление в 2 слоя	м2	2 222,50	3 205	7 123 113	330,50	330,50	330,50	1 059 253	1 892,00	6 063 860	100%	7 123 113		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	13,00	7 872	102 336		-	-	-	-	-	0%	-		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann " (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	13,00	8 826	114 738		-	-	-	-	-	0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	18,50	5 956	110 186		-	-	-	-	-	0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита вертикали)	м/п	43,50	4 410	191 835		-	-	-	-	-	0%	-		
	Стоимость ок листа (оконные сливы, верх пояса, наружные откосы окон и дверей, низ пояса из плит)	п/м	1 509,00	1 710	2 580 290		-	-	-			0%	-		
	Работа														
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" на креатон	м2	980,00	2 889	2 831 220		-	-	-	980,00	2 831 220	100%	2 831 220		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	987,00	3 612	3 565 044	75,00	75,00	75,00	270 900	912,00	3 294 144	100%	3 565 044		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" (гранит)	м2	144,00	4 043	582 192		-	-	-			0%	-		
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" на затонит	м2	98,50	2 889	284 567		-	-	-			0%	-		
	Монтаж утепления в 2 слоя	м2	2 222,50	696	1 546 860	330,50	330,50	330,50	230 028	1 892,00	1 316 832	100%	1 546 860		
	Монтаж [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	980,00	980,00	[illegible]			100%	3 453 520		
	Монтаж [illegible]	м2	987,00	3 612	3 565 044	987,00	987,00	987,00	3 565 044			100%	3 565 044		
	Монтаж [illegible] плит	м2	144,00	6 027	867 888		-	-	-			0%	-		
	Монтаж затонита	м2	98,50	3 524	347 114		-	-	-			0%	-		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа " Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	13,00	4 043	52 559		-	-	-			0%	-		
	*Монтаж термообработанного гранта 600*600*30*	м2	13,00	6 027	78 351		-	-	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	18,50	10 070	186 295		-	-	-			0%	-		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	п/м	43,50	4 240	184 440		-	-	-			0%	-		
	Гнутие изделия (оконные сливы, верх пояса, наружные откосы окон и дверей, низ пояса из плит)	п/м	1 509,00	392	591 528		-	-	-			0%	-		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	18,50	3 740	69 190		-	-	-			0%	-		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	320,00	217	69 440		-	-	-			0%	-		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм + 3,200	м2	320,00	240	76 800		-	-	-			0%	-		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм + 3,200	м2	320,00	140	44 800		-	-	-			0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 1-шт)	маш/см	645,00	4 894	3 156 630		-	-	-	174,15	852 290	27%	852 290		
	Монтаж люлек	шт	15,00	24 572	368 580		-	-	-	4	98 288	27%	98 288		
	Демонтаж люлек	шт	15,00	19 892	298 380		-	-	-	4	79 568	27%	79 568		
	Перестановка механизмов	шт	15,00	27 432	411 480		-	-	-	4	109 728	27%	109 728		
	Итого с учетом НДС				**58 552 457**				**18 397 202**		**27 388 550**		**45 785 752**		

Бат-Сат-1
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД_____

ОПП_____

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"_____ Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО:_____ Кръстева Л.Ф.