Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ-3 2018 г.
Пятно 3

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	980,00	6 735	6 600 300		-	-	-	980,00	6 600 300	100%	6 600 300		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	987,00	6 735	6 647 445		-	-	-	987,00	6 647 445	100%	6 647 445		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	987,00	9 436	9 313 332		-	-	-	987,00	9 313 332	100%	9 313 332		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) фасад	м2	144,00	7 872	1 133 568		-	-	-	144,00	1 133 568	100%	1 133 568		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) фасад, для монтажа гранита	м2	144,00	8 826	1 270 944		-	-	-	144,00	1 270 944	100%	1 270 944		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на латонит)	м2	98,50	7 435	732 348		-	-	-	98,50	732 348	100%	732 348		
	Утепление в 2 слоя	м2	2 222,50	3 205	7 123 113		-	-	-	2 222,50	7 123 113	100%	7 123 113		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	13,00	7 872	102 336		-	-	-	13,00	102 336	100%	102 336		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann " (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	13,00	8 826	114 738		-	-	-	13,00	114 738	100%	114 738		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	18,50	5 956	110 186		-	-	-	18,50	110 186	100%	110 186		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	43,50	4 410	191 835		-	-	-	43,50	191 835	100%	191 835		
	Стоимость оц листа (оконные сливы, верх пояса, наружные откосы окон и дверей, низ пояса из плит)	п/м	1 509,00	1 710	2 580 390		-	-	-	1 509,00	2 580 390	100%	2 580 390		
	Работа									0	0				
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на креатон	м2	980,00	2 889	2 831 220		-	-	-	980,00	2 831 220	100%	2 831 220		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	987,00	3 612	3 565 044		-	-	-	987,00	3 565 044	100%	3 565 044		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" (гранит)	м2	144,00	4 043	582 192		-	-	-	144,00	582 192	100%	582 192		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на латонит	м2	98,50	2 889	284 567		-	-	-	98,50	284 567	100%	284 567		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	2 222,50	696	1 546 860		-	-	-	2 222,50	1 546 860	100%	1 546 860		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2	980,00	3 524	3 453 520		-	-	-	980,00	3 453 520	100%	3 453 520		
	Монтаж клинкерной плитки	м2	987,00	3 612	3 565 044		-	-	-	987,00	3 565 044	100%	3 565 044		
	Монтаж гранитных плит	м2	144,00	6 027	867 888		-	-	-	144,00	867 888	100%	867 888		
	Монтаж латонита	м2	98,50	3 524	347 114	98,50	98,50	98,50	347 114	-	-	100%	347 114		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа " Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	13,00	4 043	52 559		-	-	-	13,00	52 559	100%	52 559		
	*Монтаж термообработанного гранта 600*600*30*	м2	13,00	6 027	78 351		-	-	-	13,00	78 351	100%	78 351		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	18,50	10 070	186 295		-	-	-	18,50	186 295	100%	186 295		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	п/м	43,50	4 240	184 440		-	-	-	43,50	184 440	100%	184 440		
	Гнутие изделия (оконные сливы, верх пояса, наружные откосы окон и дверей, низ пояса из плит)	п/м	1 509,00	392	591 528		-	-	-	1 509,00	591 528	100%	591 528		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	18,50	3 740	69 190		-	-	-	18,50	69 190	100%	69 190		
	Подъемные механизмы									0	0				
	Аренда строительных лесов	м2	320,00	217	69 440		-	-	-	320	69440	100%	69 440		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	320,00	240	76 800		-	-	-	320	76800	100%	76 800		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	320,00	140	44 800		-	-	-	320	44800	100%	44 800		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	645,00	4 894	3 156 630	83,85	83,85	83,85	410 362	561,15	2 746 268	100%	3 156 630		
	Монтаж люлек	шт	15,00	24 572	368 580	2,00	2,00	2,00	49 144	13	319 436	100%	368 580		
	Демонтаж люлек	шт	15,00	19 892	298 380	2,00	2,00	2,00	39 784	13	258 596	100%	298 380		
	Перестановка механизмов	шт	15,00	27 432	411 480	2,00	2,00	2,00	54 864	13	356 616	100%	411 480		
	Итого с учетом НДС				**58 552 457**				**901 268**		**57 651 189**		**58 552 457**		

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта _____

ПТД _____

ЭПП _____

Тех.надзор _____

Эксперт по техническому надзору ГУ "Акима КС "Курылыс Сарапшы"

Сарсембаев К.К.

"____" _____ 20____

ТОО «Бат-Сат-1»

Инженер ОТиТБ

Мусилимбеков Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П. _____ Хрущёв С.А.

Нач. ПТО _____ Крьстева Л.Ф.