Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Пятно 3

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Вентилируемые алюминиевые решетки														
1.	**Алюминиевые вентиляционные решетки** Цвет –RAL(серый)	м2	20	30 225	604 500							0%	-		
	Утепление эмалита														
2.	**Утепление спендерной части витража** *(утепление 100 мм, оцинкованный лист , крепежный элемент , уголок , шурупы)*	м2	440	7 626	3 355 440							0%	-		
	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)														
3.	**Устройство парапета:** (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,76м – 336 м/п 1,06м – 22 м/п 0,43м – 21 м/п **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м2	288	45 338	13 057 344							0%	-		
	Откосы в декоративном парапете (см.чертежи) 1,06м – 52 м/п 1,06м – 12 м/п	м2	67,84	37 898	2 571 000							0%			
	Обрамление деформационных швов между Пятнами 3-4														
4	**Оцинкованный крашенный гнутый лист 2мм** (вертикальный шов)	м/п	95	35 805	3 401 475	95	95	95	3 401 475			100%	3 401 475		
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (горизонтальный шов)	м/п	25	145 266	3 631 650	25	25	25	3 631 650			100%	3 631 650		
	Цельностеклянные козырьки														
5	- Стекло триплекс 16мм прозрачное каленное, с отверстиями под фурнитуру, полированное - Фурнитура (Крепление стекла – точечное нержавеющая сталь ASI 304) Размер козырька 8805*2930 (1шт) Без учета металла каркаса	м2	26	166 470	4 328 220										
	Колонны козырьков														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman	м2	34,56	14 978	517 640										
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	34,56	10 070	348 019										
	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона														
6	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона	м.п	23	949	21 827	23	23	23	21 827			100%	21 827		
	Стойка 107 Hoffman art.2697, окрашенная Ral.7037	м.п	23	3 571	82 133	23	23	23	82 133			100%	82 133		
	Подшивка выступающей части потолка парапета														
	Фасадные кассеты "Stynergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка	м2	2,80	15 994	44 783										
	Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей (Работа производиться промышленными альпинистами)	м2	2,80	16 440	46 032										
	Всего с учетом НДС:				**32 010 063**				**7 137 085**				**7 137 085**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Заказчик:

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрушёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.