Наименование объекта "Жилой комплес расположенный
Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса,
на очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "

Заказчик ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ-4 2018 г.

Пятно 3

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Вентилируемые алюминиевые решетки														
1	Алюминиевые вентиляционные решетки Цвет –RAL(серый)	м2	20	30 225	604 500					20	604 500	100%	604 500		
	Утепление эмалита														
2	Утепление спендерной части витража *(утепление 100 мм, оцинкованный лист , крепежный элемент , уголок , шурупы)*	м2	440	7 626	3 355 440					440	3 355 440	100%	3 355 440		
	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)														
3	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,76м – 336 м/п 1,06м – 22 м/п 0,43м – 21 м/п Металлический прогон в стоимость не входит!	м2	288	45 338	13 057 344					288	13 057 344	100%	13 057 344		
	Откосы в декоративном парапете (см.чертежи) 1,06м – 52 м/п 1,06м – 12 м/п	м2	67,84	37 898	2 571 000					67,84	2 571 000	100%	2 571 000		
	Обрамление деформационных швов между Пятнами 3-4														
4	Оцинкованный крашенный гнутый лист 2мм (вертикальный шов)	м/п	95	35 805	3 401 475					95	3 401 475	100%	3 401 475		
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (горизонтальный шов)	м/п	25	145 266	3 631 650					25	3 631 650	100%	3 631 650		
	Цельностеклянные козырьки														
5	- Стекло триплекс 16мм прозрачное каленное, с отверстиями под фурнитуру, полированное - Фурнитура (Крепление стекла – точечное нержавеющая сталь ASI 304) Размер козырька 8805*2930 (1шт) Без учета металла каркаса	м2	26	166 470	4 328 220	26	26	26	4 328 220			100%	4 328 220		
	Колонны козырьков														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman	м2	34,56	14 978	517 640	34,56	34,56	34,56	517 640			100%	517 640		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	34,56	10 070	348 019	34,56	34,56	34,56	348 019			100%	348 019		
	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона														
6	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона	м.п.	23	949	21 827					23	21827	100%	21 827		
	Стойка 107 Hoffman art.2697, окрашенная Ral.7037	м.п.	23	3 571	82 133					23	82133	100%	82 133		
	Подшивка выступающей части потолка парапета														
	Фасадные кассеты "Stynergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка	м2	2,80	15 994	44 783					2,80	44783	100%	44 783		
	Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей (Работа производиться промышленными альпинистами)	м2	2,80	16 440	46 032					2,80	46032	100%	46 032		
	Всего, с учетом НДС:				**32 010 063**				**5 193 879**		**26 816 184**		**32 010 063**		

Причина несоответствия
1 Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4 Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5 Этап работы
5.1 Завершен
5.2 Не завершен

Заказчик:

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Тех.надзор

Бат-Сат-1

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптау»)
(В.Ч. Пак)
«5» 06 2019 г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

«ТехнОВиД плюс»

Храшёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО:

Крытева Л.Ф.