Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4,**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Пятно 4

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6										
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	1 268,00	6 735	8 539 980					1 268,00	8 539 981	100%	8 539 981		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 738,00	6 735	11 705 430	73,00	73,00	73,00	491 654	1 665,00	11 213 775	100%	11 705 429		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	1 738,00	9 436	16 399 768	406,00	406,00	406,00	3 831 016	1 332,00	12 568 752	100%	16 399 768		
	Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на гранит) фасад	м2	130,00	7 872	1 023 360	130,00	130,00	130,00	1 023 360			100%	1 023 360		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) фасад, для монтажа гранита	м2	130,00	8 826	1 147 380	130,00	130,00	130,00	1 147 380			100%	1 147 380		
	Утепление в 2 слоя	м2	3 171,00	3 205	10 163 055	238,00	238,00	238,00	762 789	2 933,00	9 400 266	100%	10 163 055		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	35,00	7 872	275 520	35,00	35,00	35,00	275 520	-	-	100%	275 520		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	35,00	8 826	308 910		-	-	-	-	-	0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	35,00	5 956	208 460		-	-	-	-	-	0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	35,00	4 410	154 350		-	-	-	-	-	0%	-		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 039,00	1 710	3 486 690	2 039,00	2 039,00	2 039,00	3 486 690			100%	3 486 690		
	Работа														
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" на креатон	м2	1 268,00	2 889	3 663 252					1 268,00	3 663 252	100%	3 663 252		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	1 738,00	3 612	6 277 656	73,00	73,00	73,00	263 676	1 665,00	6 013 980	100%	6 277 656		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" (гранит) фасад	м2	130,00	4 043	525 590	130,00	130,00	130,00	525 590	-	-	100%	525 590		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	3 171,00	696	2 207 016	238,00	238,00	238,00	165 648	2 933,00	2 041 368	100%	2 207 016		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2	1 268,00	3 524	4 468 432		-	-	-	1 268,00	4 468 433	100%	4 468 433		
	Монтаж клинкерной плитки	м2	1 738,00	3 612	6 277 656	521,27	521,27	521,27	1 882 827	1 216,73	4 394 828	100%	6 277 655		
	Монтаж гранитных плит	м2	130,00	6 027	783 510	130,00	130,00	130,00	783 510			100%	783 510		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	35,00	4 043	141 505	35,00	35,00	35,00	141 505			100%	141 505		
	*Монтаж термообработанного граниа 600*600*30*	м2	35,00	6 027	210 945		-	-	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	35,00	10 070	352 450		-	-	-			0%	-		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	п/м	35,00	4 240	148 400		-	-	-			0%	-		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 039,00	392	799 288	2 039,00	2 039,00	2 039,00	799 288			100%	799 288		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	35,00	3 740	130 900		-	-	-			0%	-		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	310,00	217	67 270		-	-	-	-		0%	-		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	240	74 400		-	-	-	-		0%	-		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	140	43 400		-	-	-	-		0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	1 001,00	4 894	4 898 894	250,00	250,00	250,00	1 223 499	751,00	3 675 395	100%	4 898 894		
	Монтаж люлек	шт	16,00	24 572	393 152	4,00	4,00	4,00	98 288	12,00	294 864	100%	393 152		
	Демонтаж люлек	шт	16,00	19 892	318 272	4,00	4,00	4,00	79 568	12,00	238 704	100%	318 272		
	Перестановка механизмов	шт	16,00	27 432	438 912	4,00	4,00	4,00	109 728	12,00	329 184	100%	438 912		
	Световые приямки, выход с подвала														
	Утепление в 2 слоя	м2	45,85	3 205	146 949		-	-	-			0%	-		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	45,85	696	31 912		-	-	-			0%	-		
	Пароизоляционная мембрана	м2	45,85	126	5 777		-	-	-			0%	-		
	Монтаж пароизоляции	м2	45,85	150	6 878		-	-	-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на приямке)	м2	45,85	5 956	273 083		-	-	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу (стены приямка)	м2	45,85	10 070	461 710		-	-	-			0%	-		
	Итого с учетом НДС				**86 560 112**				**17 091 536**		**66 842 782**		**83 934 318**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

Тех.надзор

Эксперт по техническому надзору ТОО Фирма КГ "Курылыс Сараптау" В. И. Петров «26» 12 2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**