Наименование объекта: "Жилой комплес расположенный
в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса,
1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2018 г.
Пятно 4

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Вентилируемые алюминиевые решетки														
1.	**Алюминиевые вентиляционные решетки** Цвет –RAL(серый)	м2	22,43	30 225	677 947	22,43	22,43	22,43	677 947			100%	677 947		
	Двери наружные (алюминиевые) антипаника														
2	**ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом** **Профиль-** ALUTECH W62 (про-во Беларусь) **Цвет профиля:** RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) **Фурнитура:** Антипаника, доводчик **Остекление:** Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)	м2	5,1	116 013	591 666							100%	591 666		
	Утепление эмалита														
3	**Утепление спендерной части витража** *(утепление 100 мм, оцинкованный лист , крепежный элемент , уголок , шурупы)*	м2	17	7 626	129 642	17	17	17	129 642			100%	129 642		
	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)														
4	**Устройство парапета:** (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,76м – 336 м/п 1,06м – 22 м/п 0,43м – 21 м/п **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м2	90	45 338	4 080 420					90	4 080 420	100%	4 080 420		
	Цельностеклянные козырьки														
5	- Стекло триплекс 16мм прозрачное каленное, с отверстиями под фурнитуру, полированное - Фурнитура (Крепление стекла – точечное нержавеющая сталь ASI 304) Размер козырька 8805*2930 (1шт) Без учета металла каркаса	м2	14,1	166 470	2 347 227							100%	2 347 227		
	Монтаж утеплителя с устройством пароизоляционной и ветрозащитной пленки в деформационных швах														
6	Утеплитель 50+50 - «Изовер-Венти 90» Пароизоляционная пленка – «Спанлайт-А» Ветрозащитная пленка – « Спанлайт - В» Крепеж(распорный дюбель-зонт)	м2.	207,4	4 464	925 834	96,50	96,50	96,50	430 776	110,9	495 058	100%	925 834		
	Монтаж утеплителя (монтаж будет производиться промышленными альпинистами)	м2.	207,4	3 348	694 375	96,50	96,50	96,50	323 082	110,90	371 293	100%	694 375		
	Повторный монтаж стеклопакетов с заменой стекла (ОК-5)														
7	Стеклопакет однокамерный прозрачный 24 мм (4закал.+16 рамка+4закал.)	м2.	14,17	9 986	141 502					14,17	141 502	100%	141 502		
	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона														
8	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона	м.п.	152	949	144 248					152	144 248	100%	144 248		
	Стойка 107 Hoffman art.2697, окрашенная Ral.7037	м.п.	152	3 571	542 792					152	542 792	100%	542 792		
	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство козырьков К-1, К-2. (оцинкованный лист 0,6мм, заклепки 4,8*16, силикон на стыках)	м2	11,48	5 802	66 607	11,48	11,48	11,48	66 607			100%	66 607		
	Изготовление и монтаж отливов козырька	м2	11,48	1 176	13 500	11,48	11,48	11,48	13 500			100%	13 500		
	Колонны козырьков К-1, К-2														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman	м2	6,68	14 978	100 053	6,68	6,68	6,68	100 053			100%	100 053		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	6,68	10 070	67 268	6,68	6,68	6,68	67 268			100%	67 268		
	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный лист толщ 0,6мм, Мембрана EPDM, нагель дюбель 6*40) Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ листы 8,9,10.	п/м	36,80	6 941	255 429	36,80	36,80	36,80	255 429			100%	255 429		
	Изготовление и монтаж отливов	п/м	36,80	4 725	173 880	36,80	36,80	36,80	173 880			100%	173 880		

	Двери наружные (алюминиевые) аварийные ьыходы - антипаника														
	ДВ-1(8шт), Дв-1л(8шт)- с порогом		5,10	154 000	785 400							0%	-		
	Подшивка выступающей части потолка парапета														
	Фасадные кассеты "Styngergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка	м2	5,00	15 994	79 970							0%	-		
	Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей	м2	5,00	16 440	82 200							0%	-		
	Всего, с учетом НДС:				**11 899 960**				**2 238 184**		**5 775 313**		**10 952 390**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

сдача 9013 497.

Заказчик :

Управляющий директор объекта_____

ПТД _____

ОПП

Тех.надзор_____

Эксперт по техническому надзору
ТОО Фирма КС "Кусмулыс Сарапшы"
Сарсембаев
« » 20 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Хрущёв С.А.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**