Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

# АКТ
## выполненных работ за ДЕКАБРЬ-3 2018 г.
### Пятно 4

| № | Наименование | ед . изм. | кол-во по договору | Стоим. Монтажа за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала . | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| | **Вентилируемые алюминиевые решетки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Алюминиевые вентиляционные решетки**<br>Цвет –RAL(серый) | м2 | 22,43 | 30 225 | 677 947 | | | | | 22,43 | 677947 | 100% | 677 947 | | |
| | **Двери наружные (алюминиевые) антипаника** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом**<br>**Профиль-** ALUTECH W62 (про-во Беларусь)<br>**Цвет профиля:** RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый)<br>**Фурнитура:** Антипаника, доводчик<br>**Остекление:** Стеклопакет 26мм<br>6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) | м2 | 5,1 | 116 013 | 591 666 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 591 666 | | | 100% | 591 666 | | |
| | **Утепление эмалита** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Утепление спендерной части витража**<br>*(утепление 100 мм, оцинкованный лист , крепежный элемент , уголок , шурупы )* | м2 | 17 | 7 626 | 129 642 | | | | | 17 | 129642 | 100% | 129 642 | | |
| | **Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Устройство парапета:**<br>(OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы )<br>0,76м – 336 м/п<br>1,06м – 22 м/п<br>0,43м – 21 м/п<br>**Металлический прогон в стоимость не входит!** | м2 | 90 | 45 338 | 4 080 420 | | | | | 90 | 4 080 420 | 100% | 4 080 420 | | |
| | **Цельностеклянные козырьки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | - Стекло триплекс 16мм прозрачное каленное, с отверстиями под фурнитуру, полированное<br>- Фурнитура (Крепление стекла – точечное нержавеющая сталь ASI 304)<br>Размер козырька 8805*2930 (1шт)<br>Без учета металла каркаса | м2 | 14,1 | 166 470 | 2 347 227 | | | | | | | | | | |
| | **Монтаж утеплителя с устройством пароизоляционной и ветрозащитной пленки в деформационных швах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Утеплитель 50+50 - «Изовер-Венти 90»<br>Пароизоляционная пленка – «Спанлайт-А»<br>Ветрозащитная пленка – « Спанлайт - В»<br>Крепеж(распорный дюбель-зонт) | м2. | 207,4 | 4 464 | 925 834 | | - | - | - | 207,4 | 925 834 | 100% | 925 834 | | |
| | **Монтаж утеплителя** (монтаж будет производиться промышленными альпинистами) | м2. | 207,4 | 3 348 | 694 375 | | - | - | - | 207,40 | 694 375 | 100% | 694 375 | | |
| | **Повторный монтаж стеклопакетов с заменой стекла (ОК-5)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Стеклопакет однокамерный прозрачный 24 мм (4закал.+16 рамка+4закал.) | м2. | 14,17 | 9 986 | 141 502 | | | | | 14,17 | 141 502 | 100% | 141 502 | | |
| | **Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона | м.п. | 152 | 949 | 144 248 | | | | | 152 | 144 248 | 100% | 144 248 | | |
| | Стойка 107 Hoffman art.2697, окрашенная Ral.7037 | м.п. | 152 | 3 571 | 542 792 | | | | | 152 | 542 792 | 100% | 542 792 | | |
| | **Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устройство козырьков К-1, К-2. (оцинкованный лист 0,6мм, заклепки 4,8*16, силикон на стыках) | м2 | 11,48 | 5 802 | 66 607 | | | | | 11,48 | 66 607 | 100% | 66 607 | | |
| | Изготовление и монтаж отливов козырька | м2 | 11,48 | 1 176 | 13 500 | | | | | 11,48 | 13 500 | 100% | 13 500 | | |
| | **Колонны козырьков К-1, К-2** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman | м2 | 6,68 | 14 978 | 100 053 | | - | - | | 6,68 | 100 053 | 100% | 100 053 | | |
| | Монтаж гранита по армокаркасу | м2 | 6,68 | 10 070 | 67 268 | | - | - | | 6,68 | 67 268 | 100% | 67 268 | | |
| | **Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный лист толщ 0,6мм, Мембрана EPDM, нагель дюбель 6*40) Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ листы 8,9,10. | п/м | 36,80 | 6 941 | 255 429 | | | | | 36,8 | 255 429 | 100% | 255 429 | | |
| | Изготовление и монтаж отливов | п/м | 36,80 | 4 725 | 173 880 | | | | | 36,8 | 173 880 | 100% | 173 880 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Двери наружные (алюминиевые) аварийные выходы - антипаника** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ДВ-1(8шт), Дв-1л(8шт)- с порогом** | | 5,10 | 154 000 | 785 400 | 5,10 | 5,10 | | 785 400 | | | 100% | 785 400 | | |
| | **Подшивка выступающей части потолка парапета** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фасадные кассеты "Stynergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка | м2 | 5,00 | 15 994 | 79 970 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 79 970 | | | 100% | 79 970 | | |
| | Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей | м2 | 5,00 | 16 440 | 82 200 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 82 200 | | | 100% | 82 200 | | |
| | **Всего, с учетом НДС:** | | | | **11 899 960** | | | | **1 539 236** | | **8 013 497** | | **9 552 733** | | |

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

**Заказчик :**

**Управляющий директор объекта** _____

**ПТД** _____

**ОПП**

**Тех.надзор** _____

ТОО «Бат-Сат-1»

Инженер ОТиТБ

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиЛ плюс"** _____ **Хрущёв С.А.**

**М.П.**

**Нач. ПТО:** _____ **Кръстева Л.Ф.**