Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ-3 2018 г.

Пятно 5

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Двери наружные (алюминиевые)- антипаника														
1.	**ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом** **Профиль**- ALUTECH W62 (про-во Беларусь) **Цвет профиля:** RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) **Фурнитура:** Антипаника, доводчик **Остекление:** Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)	м2	5,1	116 013	591 666	5,1	5,1	5,1	591 666			100%	591 666		
	Алюминиевые входные группы														
2.	**В-1 (1шт), В-1*(1шт)** **Профиль –** ALUTECH W62 (про-во Беларусь) **Остекление:** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+12мм спейсер+6мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Фурнитура:** Ручка – дуга , порог низкий, замок роликовый, доводчик 1 шт, петли , накладки на сердцевину 2 шт, ответная планка.	м2	11,57	69 047	798 874					11,57	798874	100%	798 874		
	Вентилируемые алюминиевые решетки														
3.	**Алюминиевые вентиляционные решетки** Цвет –RAL порошковое покрытие	м2	37,2	30 225	1 124 370					37,2	1 124 370	100%	1 124 370		
	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)														
4.	**Устройство парапета:** (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,96 м- 85 м/п 0,66 м- 3,5 м/п 0,39 м- 16м/п **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м2	91	45 338	4 125 758					91	4 125 758	100%	4 125 758		
	Обрамление деформационных швов между Пятнами 5-6														
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (вертикальный шов) см. чертежи	м/п	99	35 805	3 544 695					99	3 544 695	100%	3 544 695		
7.	**Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм** (горизонтальный шов) см. чертежи	м/п	15,5	145 266	2 251 623				-	15,5	2 251 623	100%	2 251 623		
	Повторный монтаж стеклопакетов с заменой стекла (ОК-5)														
	Стеклопакет однокамерный прозрачный 24 мм (4закал.+16 рамка+4закал.)	м2.	14,17	9 986	141 502				-	14,17	141 502	100%	141 502		
	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона														
1.	Монтаж стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона	м.п.	152	949	144 248				-	152	144 248	100%	144 248		
2.	Стойка 107 Hoffman art.2697, окрашенная Ral.7037	м.п.	152	3 571	542 792				-	152	542 792	100%	542 792		
	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство козырьков К-1, К-2. (оцинкованный лист 0,6мм, заклепки 4,8*16, силикон на стыках)	м2	11,48	5 802	66 607					11,48	66 607	100%	66 607		
	Изготовление и монтаж отливов козырька	м2	11,48	1 176	13 500					11,48	13 500	100%	13 500		
	Колонны козырьков К-1, К-2														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman	м2	6,68	14 978	100 053					6,68	100 053	100%	100 053		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	6,68	10 070	67 268					6,68	67 268	100%	67 268		
	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный лист толщ 0,6мм, Мембрана EPDM, нагель дюбель 6*40) Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ листы 8,9,10.	п/м	36,80	6 941	255 429					36,8	255 429	100%	255 429		
	Изготовление и монтаж отливов	п/м	36,80	4 725	173 880					36,8	173 880	100%	173 880		

	Заполнение шва цементно-песчаным раствором														
1.	Заполнение шва низ цоколя на мелком заполнителе Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ лист 15.		82,25	2 124	174 699					82,25	174 699	100%	174 699		
	Двери наружные (алюминиевые) аварийные выходы - антипаника														
	ДВ-1(8шт), Дв-1л(8шт)- с порогом **Профиль** –ALUTECH W62(пр-во Беларусь) **Цвет профиля:** RAL 7024 мат (порошковое покрытие) **Фурнитура:** Антипаника, доводчик **Остекление:** Стеклопакет 26мм (6мм прозрачное каленное +14мм спейсер +6мм энергосбергающее каленное) Согласно проекта 05-12-16-1-6-АР, лист 20и1	м2	5,10	154 000	785 400	5,10	5,10	5,10	785 400			100%	785 400		
	Подшивка выступающей части потолка парапета														
	Фасадные кассеты "Stynergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка	м2	5,00	15 994	79 970	5,00	5,00	5,00	79 970			100%	79 970		
	Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей (Работа производиться промышленными альпинистами)	м2	5,00	16 440	82 200	5,00	5,00	5,00	82 200			100%	82 200		
	Всего, с учетом НДС:				**15 064 534**				**1 539 236**		**13 525 298**		**15 064 534**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Заказчик :

Управляющий директор объекта _____

ПТД _____

ОПП

Тех.надзор _____

ТОО «Бат-Сат-1»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**