Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Пятно 6

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	2 918,00	6 735	19 652 730					2 918,00	19 652 730	100%	19 652 730		
	Утепление в 2 слоя	м2	3 042,50	3 205	9 751 213	124,5	124,5	124,5	399 023	2 918,00	9 352 190	100%	9 751 213		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	124,50	7 872	980 064	124,5	124,5	124,5	980 064			100%	980 064		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	124,50	8 826	1 098 837		0	0	-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	73,00	5 956	434 788		-	-	-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	68,00	4 410	299 880		-	-	-			0%	-		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 438,00	1 710	4 168 980	2 104,00	2 104,00	2 104,00	3 597 840	334,00	571 140	100%	4 168 980		
	Работа														
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на креатон	м2	2 918,00	2 889	8 430 102		0	0	-	2 918,00	8 430 102	100%	8 430 102		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	3 042,50	696	2 117 580	124,50	124,50	124,50	86 652	2 918,00	2 030 928	100%	2 117 580		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2	2 918,00	3 524	10 283 032	291,80	291,80	291,80	1 028 303	2 626,20	9 254 729	100%	10 283 032		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	124,50	4 043	503 354	124,50	124,50	124,50	503 354			100%	503 354		
	*Монтаж термообработанного гранита 600*600*30*	м2	124,50	6 027	750 362		0	0	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	73,00	10 070	735 110		-	-	-			0%	-		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	п/м	68,00	4 240	288 320		-	-	-			0%	-		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 438,00	392	955 696	2 104,00	2 104,00	2 104,00	824 768	334,00	130 928	100%	955 696		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	73,00	3 740	273 020		-	-	-			0%	-		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	310,00	217	67 270		-	-	-			0%	-		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	240	74 400		-	-	-			0%	-		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	140	43 400		-	-	-			0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	720,00	4 894	3 523 680	206,40	206,40	206,40	1 010 122	513,60	2 513 558	100%	3 523 680		
	Монтаж люлек	шт	14,00	24 572	344 008	2,00	2,00	2,00	49 144	12,00	294 864	100%	344 008		
	Демонтаж люлек	шт	14,00	19 892	278 488	2,00	2,00	2,00	39 784	12,00	238 704	100%	278 488		
	Перестановка механизмов	шт	14,00	27 432	384 048	2,00	2,00	2,00	54 864	12,00	329 184	100%	384 048		
	Световые приямки, выход с подвала														
	Утепление в 2 слоя	м2	88,96	3 205	285 117		0	0				0%	-		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	88,96	696	61 916		0	0				0%	-		
	Пароизоляционная мембрана	м2	88,96	126	11 209		0	0				0%	-		
	Монтаж пароизоляции	м2	88,96	150	13 344		0	0				0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на приямке)	м2	88,96	5 956	529 846		0	0				0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу (стены приямка)	м2	88,96	10 070	895 827		0	0				0%	-		
	Итого с учетом НДС				**67 235 621**				**8 573 918**		**52 799 057**		**61 372 975**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   - 5.1. Завершен
   - 5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Тех.надзор

Эксперт по техническому надзору ТОО фирма "Курылыс Сарапшы"

В.И. Пасеков

«26» 12 2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: **Крьстева Л.Ф.**