Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2018 г.
Пятно 6

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Двери наружные (алюминиевые)- антипаника														
1.	**ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом** **Профиль-** ALUTECH W62 (про-во Беларусь) **Цвет профиля:** RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) **Фурнитура:** Антипаника, доводчик **Остекление:** Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)	м2	5,1	116 013	591 666							0%	-		
	Вентилируемые алюминиевые решетки														
2.	**Алюминиевые вентилируемые решетки** Цвет - RAL (серый) порошковое покрытие	м2	22,3	30 225	674 018				-	22,3	674 018	100%	674 018		
	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)														
3.	**Устройство парапета:** (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы} 0,96 м- 85 м/п 0,66 м- 3,5 м/п 0,36 м- 16 м/п **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м2	90	45 338	4 080 420					90	4 080 420	100%	4 080 420		
	Монтаж утеплителя с устройством пароизоляционной и ветрозащитной пленки в деформационных швах														
4	Утеплитель 50+50 - «Изовер-Венти 90» Пароизоляционная пленка – «Спанлайт-А» Ветрозащитная пленка – « Спанлайт - В» Крепеж(распорный дюбель-зонт)	м2.	201,4	4 464	899 050	93,50	93,50	93,50	417 384	107,9	481 666	100%	899 050		
	Монтаж утеплителя (монтаж будет производиться промышленными альпинистами)	м2.	201,4	3 348	674 287	93,50	93,50	93,50	313 038	107,9	361249	100%	674 287		
	Повторный монтаж стеклопакетов с заменой стекла (ОК-5)														
5	Демонтаж стеклопакетов с эмалитом	м2.	15,26	1 711	26 110					15,26	26 110	100%	26 110		
	Стеклопакет однокамерный прозрачный 24 мм (4закал.+16 рамка+4закал.)	м2.	15,26	9 986	152 386					15,26	152 386	100%	152 386		
	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство козырьков К-1, К-2. (оцинкованный лист 0,6мм, заклепки 4,8*16, силикон на стыках)	м2	11,48	5 802	66 607	11,48	11,48	11,48	66 607			100%	66 607		
	Изготовление и монтаж отливов козырька	м2	11,48	1 176	13 500	11,48	11,48	11,48	13 500			100%	13 500		
	Колонны козырьков К-1, К-2														
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита колонн), со стоимостью углового профиля Hoffman	м2	6,68	14 978	100 053	6,68	6,68	6,68	100 053			100%	100 053		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	6,68	10 070	67 268	6,68	6,68	6,68	67 268			100%	67 268		
	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм)														
1.	Устройство отлива с резиновой прокладкой (оцинкованный лист толщ 0,6мм, Мембрана EPDM, нагель дюбель 6*40) Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ листы 8,9,10.	п/м	36,80	6 941	255 429	36,80	36,80	36,80	255 429			100%	255 429		
	Изготовление и монтаж отливов	п/м	36,80	4 725	173 880	36,80	36,80	36,80	173 880			100%	173 880		
	Заполнение шва цементно-песчаным раствором														
1.	Заполнение шва низ цоколя на мелком заполнителе Согласно проекта 05-12-16-(1-6) АДУ лист 15.	м.п.	82,25	2 124	174 699	82,25	82,25	82,25	174 699			100%	174 699		

	Двери наружные (алюминиевые) аварийные выходы - антипа.															
	ДВ-1(8шт), Дв-1л(8шт)- с порогом	м2	5,10	154 000	785 400							0%	-		
	Подшивка выступающей части потолка парапета															
	Фасадные кассеты "Stynergy" с направляющей подконструкцией, цвет Rall-7032, Минплита 100мм, Пароизоляционная пленка	м2	5,00	15 994	79 970							0%	-		
	Подшивка потолка с монтажом утепления и направляющих профилей	м2	5,00	16 440	82 200							0%	-		
	Всего, с учетом НДС:				**8 896 943**				**1 581 858**		**5 775 849**		**7 357 707**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Заказчик :

Управляющий директор объекта_____

ПТД_____

ОПП

Тех.надзор_____

Эксперт по техническому н...
ТОО Фирма КС "Курылыс Сараптау"
«____» _____ 20__

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**