Заказчик: КГП на ПХВ «Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Асель-Құрылыс-Тараз"

Договор: №76 от 04 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Выборочный капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в а. С.Шакирова Таласского района Жамбылской области».

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Капитальный ремонт здания ФАП "Шакирова"										
1.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	494,78	24,15	2,64	11949	1306	0,15	75
					21,51	0,45	10643	223	0,00	2
2.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	494,78	48,37	4,36	23933	2157	0,29	142
					44,01	0,68	21775	336	0,01	2
3.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	494,78	1310,99	10,25	648650	5071	1,97	973
					313,89	3,85	155308	1905	0,02	9
4.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	189,49	25,70	--	4870	--	0,18	34
					25,70	--	4870	--	--	--
5.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	49,44	286,50	4,92	14164	243	0,64	31
					117,43	1,86	5806	92	0,01	0
6.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	140,05	229,85	4,29	32190	600	0,52	73
					84,79	1,64	11875	229	0,01	1
7.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	290,00	185,31	2,35	53741	682	0,54	156
					90,05	0,90	26113	261	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	216,34	304,08	2,91	65784	630	0,56	122
					93,41	1,10	20209	238	0,01	1
9.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	277,50	285,16	2,63	79132	728	0,45	124
					74,78	0,99	20753	274	0,00	1
10.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	31,80	270,90	23,78	8615	756	1,65	53
					247,12	8,98	7858	286	0,04	1
11.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	20,40	158,38	23,78	3231	485	0,91	19
					134,60	8,98	2746	183	0,04	1
12.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,70	4899,14	1880,99	3429	1317	21,24	15
					3018,15	538,09	2113	377	2,91	2
13.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	15,44	537,52	23,97	8299	370	1,59	25
					265,62	7,73	4101	119	0,04	1
14.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	10,36	406,32	23,17	4210	240	1,07	11
					179,48	7,73	1859	80	0,04	0
15.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	31,80	6920,00	--	220056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	8,00	125,82	6,97	1007	56	0,67	5
					108,16	2,65	865	21	0,01	0
17.	С12069-23	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	м	27,00	1330,00	--	35910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	20,20	392,85	24,17	7936	488	0,96	19
					160,30	8,22	3238	166	0,04	1
19.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	25,20	13000,00	--	327600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные			--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					1554706	15131		1878
							300132	4790		26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	314427
Всего накладных расходов:	314427
Итого с накладными	1869133

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1981281
Итого с временными, 2,72 %	2035172
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2053489
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2061630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2081982
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4975271
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99505
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5074776
Налог на добавленную стоимость, 12 %	608973
Итого с НДС	5683749
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995	5655330

Заказчик:

КГП на ПХВ «Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылского района»

Имаммырзаев Е.А.

Технадзор

Подрядчик:

ТОО "Асель-Құрылыс-Тараз"

Алибеков Г.О.