Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2** — **130940004358**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №220029/00 от 12.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
107	24.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с. Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)			тг	1	522 043 816,00	522 043 816,00
				Итого	1	x	522 043 816,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бектемиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая норма: Наименование	Организационно-правовая норма: Код
		№220029/00	12.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**1 087 560 970,00**	**466 110 550,00**							**55 933 266,00**	**522 043 816,00**
Удержание аванса	**150 566 391,00**									
Итого к оплате:	**936 994 579,00**	**466 110 550,00**							**55 933 266,00**	**522 043 816,00**

М.П. Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» _____ Бектимиров А.А. 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К. 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Технический надзор
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ Талгатов Р.Т. 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки -"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р1.Земляные работы									
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38058,17	292,78	279,76	11142671	10647154	25879	2289199	14506252
		НР - 72%; СП - 8%			12,34	71,20	469638	2709742		1074382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1643,43	75,94	75,94	124802	124803	--	26196	163077
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,14	--	36386		12079	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1643,43	240,44	240,44	395146	395146	--	82927	516316
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,09	--	115188		38243	
4	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	6561,41	222,17	214,58	1457748	1407948	5248	233586	1826630
		НР - 72%; СП - 8%			6,79	42,66	44552	279910		135296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	944843,04	19,00	--	17952018	--		--	19388179
		СП - 8%			--	--	--	--		1436161	
6	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2359,45	86,43	86,43	203927	203927	--	42800	266476
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,20	--	59458		19749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	69660,96	17,00	17,00	1184236	1184237	--	218735	1515126
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,36	--	303722		112154	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	20898,1	152,40	152,40	3184870	3184871	--	674591	4168126
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,83	--	936862		308665	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	20898,1	72,20	72,20	1508843	1508843	--	358193	2016458
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	497375		149421	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20898,1	132,22	113,15	2763147	2364620	58515	662888	3700218
		НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,78	340012	580549		274183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1101-0102-0222 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	19114	301,96	280,64	5771663	5364153	21789	1045727	7362712
		НР - 72%; СП - 8%			20,18	55,80	385721	1066561		545322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2924577,01	19,00	--	55566963	--		--	60012320
		СП - 8%			--	--	--	--		4445357	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство основания бутовыми камнями	м3 материала основания в плотном теле	14008,01	1908,18	1663,34	26729805	23300083	27457	9872145	39530044
		НР - 108%; СП - 8%			242,88	409,67	3402265	5738661		2928094	
14	211-701-0106 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	м3	15968,3	6452,00	--	103027472	--	103027472	--	111269670
		СП - 8%			--	--	--	--		8242198	
15	1101-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	спланированной площади	43612,297	213,52	49,49	9312098	2158373	--	5522625	16021414
		НР - 72%; СП - 8%			164,03	11,84	7153725	516370		1186691	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17374,06	152,40	152,40	2647807	2647807	--	560835	3465257
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,83	--	778879		256615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1 101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17374,06	72,20	72,20	1254407	1254408	--	297791	1676423
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	413503		124225	
18	1 101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17374,06	132,22	113,15	2297198	1965875	48647	551105	3076251
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16,27	27,78	282676	482651		227948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								290480947
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				12078589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					57712248			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					14515817			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						103215009		
		- Перевозка грузов	тенге				73518981				
		- Накладные расходы	тенге							22439343	
		- Сметная прибыль	тенге							21516783	
		Р2. Дорожная одежда									
1	1 127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3материала основания в плотном теле	10684,92	8652,34	1663,34	92449561	17772655	72081753	7530197	107978169
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			242,88	409,67	2595153	4377291		7998411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								107978169
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2595153				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17772655			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4377291			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						72081753		
		- Накладные расходы	тенге							7530197	
		- Сметная прибыль	тенге							7998411	
		Р3. Искусственные сооружения									
		Устройство круглой ж/б трубы d-3х1.5м									
1	1 101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1483	281,51	281,51	417479	417479	--	73601	530365
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,93	--	102223		39285	
2	1 101-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	1483	122,67	122,67	181920	181920	--	38187	237710
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,76	--	53032		17603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1483	388,10	388,10	575552	575552	--	120820	752088
		НР - 72%; СП - 8%			--	113,15	--	167801		55716	
4	1101-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,1	6136,16	--	454689	--	--	327377	844631
		НР - 72%; СП - 8%			6136,16	--	454689	--		62566	
5	1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	523	382,98	366,02	200299	191428	419	41160	260773
		НР - 72%; СП - 8%			16,16	93,15	8452	48717		19314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	26673	24,00	--	640152	--		--	691364
		СП - 8%			--	--	--	--		51212	
7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	463	11900,61	2990,63	5509982	1384662	3437311	1184511	7230055
		НР - 95%; СП - 8%			1485,98	1264,92	688009	585658		535561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1101-0102-0222 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	463	301,96	280,64	139807	129936	528	25331	178347
		НР - 72%; СП - 8%			20,18	55,80	9343	25835		13209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	70839	19,00	--	1345941	--		--	1453616
		СП - 8%			--	--	--	--		107675	
		Тело трубы									
10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	17,8	11415,31	2990,63	203193	53234	123509	45538	268630
		НР - 93%; СП - 8%			1485,98	1264,92	26450	22516		19898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	86,8	47690,65	4918,24	4139548	426903	3232982	505953	5017141
		НР - 84%; СП - 8%			5526,07	1413,16	479663	122662		371640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1130-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	69,7	29247,09	11946,91	2038522	832700	409711	875779	3147446
		НР - 84%; СП - 8%			11421,97	3536,34	796111	246483		233144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	225-104-0145 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	39	160563,00	--	6261957	--	6261957	--	6762914
		СП - 8%			--	--	--	--		500957	
14	225-104-0143 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	3	125825,00	--	377475	--	377475	--	407673
		СП - 8%			--	--	--	--		30198	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение пазух Подготовка бетонная. Устройство	м3	57,2	35985,74	1952,12	2058384	111661	1823618	133511	2367247
		НР - 91%; СП - 8%			2152,18	412,78	123105	23611		175352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	199	5034,05	234,58	1001776	46682	698639	228335	1328520
		НР - 84%; СП - 8%			1288,72	77,25	256455	15373		98409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	63	6580,36	349,79	414563	22037	266168	112216	568922
		НР - 84%; СП - 8%			2005,68	114,81	126358	7233		42143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	832	74,83	74,83	62259	62259	--	13062	81345
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,81	--	18146		6024	
19	1101-0104-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	832	306,12	306,12	254692	254692	--	53456	332800
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,24	--	74248		24652	
20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	832	152,40	152,40	126797	126797	--	26857	165943
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,83	--	37299		12289	
21	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	832	72,20	72,20	60070	60071	--	14260	80279
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	19802		5949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	832	132,22	113,15	110007	94141	2329	26391	147314
		НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,78	13537	23113		10916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оголовки									
23	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	39,8	11415,31	2990,63	454329	119027	276160	101822	600643
		НР - 93%; СП - 8%			1485,98	1264,92	59142	50344		44492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	16	47690,65	4918,24	763050	78692	595941	93263	924818
		НР - 84%; СП - 8%			5526,07	1413,16	88417	22611		68505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение пазух Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,2	35985,74	1952,12	403040	21864	357072	26142	463517
		НР - 91%; СП - 8%			2152,18	412,78	24104	4623		34335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	32,2	17789,36	5568,36	572817	179301	205581	202748	837610
		НР - 84%; СП - 8%			5836,50	1659,36	187935	53431		62045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	225-109-0207 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	12	177601,00	--	2131212	--	2131212	--	2301709
		СП - 8%			--	--	--	--		170497	
28	225-109-0106 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок №40пл)	шт.	8	169584,00	--	1356672	--	1356672	--	1465206
		СП - 8%			--	--	--	--		108534	
29	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	220	5034,05	234,58	1107491	51608	772365	252430	1468716
		НР - 84%; СП - 8%			1288,72	77,25	283518	16995		108794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	128	74,83	74,83	9578	9579	--	2010	12514
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,81	--	2792		927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0104-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	128	306,12	306,12	39183	39184	--	8224	51200
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,24	--	11423		3793	
32	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	128	152,40	152,40	19507	19507	--	4132	25529
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,83	--	5738		1891	
33	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждыйт последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	128	72,20	72,20	9242	9241	--	2194	12351
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	3046		915	
34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	128	132,22	113,15	16924	14483	358	4060	22664
		НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,78	2083	3556		1679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	2115,33	--	12692	--	--	9138	23577
		НР - 72%; СП - 8%			2115,33	--	12692	--		1746	
		Р3. Устройство круглой ж/б трубы d-1.0м									
36	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,6	281,51	281,51	15370	15371	--	2710	19526
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,93	--	3764		1446	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,5	3399,17	--	18695	--	--	13461	34728
		НР - 72%; СП - 8%			3399,17	--	18695	--		2573	
		Тело трубы									
38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	1,8	11415,31	2990,63	20548	5383	12490	4605	27165
		НР - 93%; СП - 8%			1485,98	1264,92	2675	2277		2012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	7,5	47690,65	4918,24	357680	36887	279347	43717	433509
		НР - 84%; СП - 8%			5526,07	1413,16	41446	10599		32112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1 130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	5	43437,65	17800,17	217188	89000	45661	91487	333369
		НР - 84%; СП - 8%			16505,38	5277,29	82527	26386		24694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	225-104-0125 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-150 (Блок 13 а)	шт.	6	94802,00	--	568812	--	568812	--	614317
		СП - 8%			--	--	--	--		45505	
42	1 130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46	5034,05	234,58	231566	10791	161494	52781	307095
		НР - 84%; СП - 8%			1288,72	77,25	59281	3554		22748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1 130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,1	6580,36	349,79	40140	2133	25772	10865	55086
		НР - 84%; СП - 8%			2005,68	114,81	12235	700		4080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1 101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	187	74,83	74,83	13993	13993	--	2936	18283
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,81	--	4078		1354	
45	1 101-0104-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	187	306,12	306,12	57244	57245	--	12015	74800
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,24	--	16688		5541	
46	1 101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	187	152,40	152,40	28499	28499	--	6036	37297
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,83	--	8383		2762	
47	1 101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	187	72,20	72,20	13501	13502	--	3205	18043
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	4451		1337	
48	1 101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	187	132,22	113,15	24725	21159	524	5932	33110
		НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,78	3042	5195		2453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оголовки									
49	1 108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	8,4	11415,31	2990,63	95889	25121	58286	21490	126769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8%			1485,98	1264,92	12482	10625		9390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,14	47690,65	4918,24	54367	5607	42460	6645	65893
		НР - 84%; СП - 8%			5526,07	1413,16	6300	1611		4881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	6,12	17789,36	5568,36	108871	34078	39074	38535	159198
		НР - 84%; СП - 8%			5836,50	1659,36	35719	10155		11792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	225-109-0205 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	113018,00	--	226036	--	226036	--	244119
		СП - 8%			--	--	--	--		18083	
53	225-109-0104 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок №38пл)	шт.	4	141142,00	--	564568	--	564568	--	609733
		СП - 8%			--	--	--	--		45165	
54	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30	5034,05	234,58	151022	7038	105322	34422	200280
		НР - 84%; СП - 8%			1288,72	77,25	38662	2318		14836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	28	74,83	74,83	2095	2096	--	440	2737
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,81	--	611		203	
56	1101-0104-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	28	306,12	306,12	8571	8572	--	1799	11200
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,24	--	2499		830	
57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	152,40	152,40	4267	4267	--	904	5584
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,83	--	1255		414	
58	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	72,20	72,20	2022	2021	--	480	2702
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	666		200	
59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	132,22	113,15	3702	3168	78	888	4958
		НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,78	456	778		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4	2115,33	--	8461	--	--	6092	15717
		НР - 72%; СП - 8%			2115,33	--	8461	--		1164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	тенге								44520393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3962044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5900571			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1884904			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24459934		
		- Перевозка грузов	тенге				1986093				
		- Накладные расходы	тенге							4913953	
		- Сметная прибыль	тенге							3297807	
		Р4.Устройство тротуаров									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	578	3055,09	50,09	1765842	28953	982379	827823	2801156
		НР - 108%; СП - 8%			1305,38	20,75	754510	11994		207490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,102	26450,00				901998		
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	24,854	53376,00	--	1326607	--	1326607	--	1432736
		СП - 8%			--	--	--	--		106129	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовыекамни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1313,5	2742,98	50,09	3602904	65793	1822494	1881221	5 922 860
		НР - 108%; СП - 8%			1305,38	20,75	1714617	27255		438735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	21,016	53376,00	--	1121750	--	1121750	--	1211490
		СП - 8%			--	--	--	--		89740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	**тенге**								11368241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2469127**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**94746**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**39249**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**5253231**		
		- Накладные расходы	тенге							**2709044**	
		- Сметная прибыль	тенге							**842094**	
		ИТОГО ПО АКТУ									454 347 750
	Временные здания и сооружения			1,04%							4 725 217
	Итого										459 072 967
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			1,8%							8 263 313
	Итого по смете:										467 336 280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты			2%							9 346 726
	Итого с непредвиденными										476 683 006
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г -35% и 2023г -65%			1,029285035							490 642 684
	скоэф скидки			5%							24 532 134
	Итого со скидкой без НДС										466 110 550
	НДС			12%							55 933 266
	ИТОГО С НДС										**522 043 816**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "
_____ Бектемиров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Прогресс KZ"
_____ Каскулаков К.К.

Техническое сопровождение
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____

Авторский надзор
ТОО "Алматы Жоба"
_____ Жанденеев К.Ж.