Форма КС-3

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "АВАН Құрылыс"**

Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KNA-4 подъезной дороги к населенному пункту "Кызылжар" (-15,37км) Аральского раиона Кызылординской области**

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		номер договора ДС № 19 к договору	дата договора 13.03.2023	За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам			

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь месяц) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KNA-4 подъезной дороги к населенному пункту "Кызылжар" (-15,37км) Аральского раиона Кызылординской области	**247 862 418,04**	**121 416 353,85**	**121 416 353,85**	**121 416 353,85**					**14 569 962,46**	**135 986 316,31**

Заказчик _____ **Ш.Есжанов**
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Эксперт технического надзора _____ **Абдиров Қ.**
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН: 050140013499

Подрядчик _____ **Б.Э. Абдуали**
Директор ТОО "АВАН Құрылыс"
БИН: 060340011264

Форма 4

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АВАН Құрылыс", г. Алматы, ул. Сыздыкова,49**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KNA-4 подъезной дороги к населенному пункту "Кызылжар" (-15,37км) Аральского раиона Кызылординской области**
наименование, адрес

Объект : 2-1

Основание **Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №172 от 25 августа 2022 года, ДС № 19 от 13.03.23 г**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 20212 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Конструкция дорожный одежды										
		Местоположение(от ПК0+00 до ПК36+00)										
1	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	2160		3377,50	279,65	7295400,00	604044,00	5091333,41	1318078,66	9302556,95
		НР - 72%; СП - 8%										
1.8	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,119	257,04	740,75 / 18965,00	106,78	1600020,00	230644,80	4874763,60	689078,29	
1.9	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	1,512	143234,00				216569,81		
		Местоположение (от ПК36+00 до ПК41+00)										
2	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	3000		126,74	119,19	380220,00	357570,00	0,00	98172,00	516663,36
		НР - 72%; СП - 8%				7,55	37,90	22650,00	113700,00		38271,36	
3	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4455		30,00	--	133650,00	--		--	144342,00
		СП - 8%				--	--	--	--		10692,00	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1		185081,36	2105,98	388670,86	4422,56	384248,30	2352,01	422304,70
		НР - 108%; СП - 8%				--	1037,04	0,00	2177,78		31281,83	
4.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,163	177646,00				384248,30		
5	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	300		19463,62	1714,68	5839086,00	514404,00	5237300,74	215210,52	6538640,24
		НР - 108%; СП - 8%				291,27	372,96	87381,00	111888,00		484343,72	
5.7	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	1,01	303	17152,00				5197056,00		

5.8	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00074	0,222	177646,00				39437,41		
5.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,015	53822,00				807,33		
		Местоположение (от ПК41+00 до ПК51+00)										
6	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	600		3377,50	279,65	2026500,00	167790,00	1414259,28	366132,96	2584043,60
6.8	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,119	71,4	740,75 18965,00	106,78	444450,00	64068,00	1354101,00	191410,64	
6.9	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	0,42	143234,00				60158,28		
		Местоположение (от ПК51+00 до ПК54+00)										
7	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1800		126,74	119,19	228132,00	214542,00	0,00	58903,20	309998,02
8	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	2673		7,55 30,00	37,90 --	13590,00 80190,00	68220,00 --		22962,82 --	86605,20
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,26		-- 185081,36	-- 2105,98	-- 233202,51	-- 2653,53	230548,98	6415,20 1411,20	253382,81
9.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,2978	177646,00	1037,04	0,00	1306,67	230548,98	18769,10	
10	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона *НР - 108%; СП - 8%*	т смеси	180		19463,62	1714,68	3503451,60	308642,40	3142380,45	129126,31	3923184,15
10.7	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки I	т	1,01	181,8	291,27 17152,00	372,96	52428,60	67132,80	3118233,60	290606,23	
10.8	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00074	0,1332	177646,00				23662,45		
10.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,009	53822,00				484,40		
		Местоположение (от ПК54+00 до ПК66+00)										
11	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	360		3377,50	279,65	2064456,00	100674,00	848556,00	219679,78	2398982,16
11.8	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,119	42,84	740,75 18965,00	106,78	266670,00	38439,60	812460,60	114846,38	
11.9	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	0,252	143234,00				36094,98		
		Местоположение (от ПК130+00 до ПК153+00)										
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,794		185081,36	2105,98	332035,96	3778,13	328968,93	2009,29	360768,88
24.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,85182	-- 177646,00	1037,04	0,00	1860,45	328968,93	26723,62	

25	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	256,07		19463,62	1714,68	13299337,65	439079,00	4626417,72	183696,86	13896454,75
		НР - 108%; СП - 8%				291,27	372,96	74584,91	95504,12		413420,24	
25.7	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки I	т	1,01	258,61	17152,00				4435656,42		
25.8	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00074	1,05228	177646,00				186933,33		
25.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0711	53822,00				3826,74		
		Примыкание и пересечение										
26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,29		185081,36	2105,98	53673,59	610,73	53062,86	324,80	58318,26
		НР - 108%; СП - 8%				--	1037,04	0,00	300,74		4319,87	
26.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,2987	177646,00				53062,86		
27	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	58,2		19463,62	1714,68	116902,82	99794,38	156,54	41750,84	252616,34
		НР - 108%; СП - 8%				291,27	372,96	16951,91	21706,27		93962,68	
27.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,00291	53822,00				156,62		
		Местоположение (от ПК00+00 до ПК153+70)										
28	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	26,994		185081,36	2105,98	4708740,12	56855,02	4940090,08	29933,38	5141083,75
		НР - 108%; СП - 8%				--	1037,04	0,00	28305,22		402109,77	
28.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	27,80862	177646,00				4940090,08		
29	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	38560,7		1624,30	80,58	399200,14	3107221,21	97833,90	2711958,61	8339147,35
		НР - 108%; СП - 8%				55,43	9,69	2137419,60	373653,18		5227988,60	
29.8	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки I	т	0,00006	5,5332	17152,00				94905,45		
29.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,05441	53822,00				2928,46		
30	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	40338,7		495,31	0,01	22357403,95	403,20	17322559,87	145469,86	24112927,51
		НР - 108%; СП - 8%				3,34	--	134730,80	0,00		1610053,70	
30.3	102735 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки II	т	0,0238	837,7872	20656,00				17305332,40		
30.4	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки I	т	0,00002	1,0044	17152,00				17227,47		
32	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2636,497		7180,000	--	18930051,00	--	18930051,00	--	20576281,40
		СП - 8%				--	--	--	--		1646230,40	
		Перевозка строительных материалов										
33	С3421-401-1970 421-401-1970 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 241 до 260 км, загрузка вагона 70 т (в нормах вкл доставка 293 км ПГС, т.к.540км-293км=247км)	т	4218,4		2018,00	--	8512731,20	--		--	9193749,70

		СП - 8%				--	--	--	--		681018,50	
34	С3421-401-2070 421-401-2070 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 261 до 280 км, загрузка вагона 70 т (в нормах вкл доставка 293 км ПГС, т.к.540км-263км=277км)	т	4218,4	2098,00	--	8850203,20	--		--	9558219,46
		СП - 8%			--	--	--	--		708016,26	
35	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (в нормах вкл доставка 30 км, т.к.70км-30км=40 от ж.д. о обьекта ПГСкм)	т·км	164473,28	24,00	--	3947358,717	--		--	4263147,28
		СП - 8%			--	--	--	--		315788,56	
37	С3412-302-0218 412-302-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (в нормах вкл доставка 30 км, т.к.70км-30км=40, битумы)	т·км	4388	46,00	--	201848,00	--		--	217995,84
		СП - 8%			--	--	--	--		16147,84	
38	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (в нормах вкл доставка 30 км, т.к.70км-30км=40, дорожные знаки)	т·км	0,36	33,00	--	11,88	--		--	12,83
		СП - 8%			--	--	--	--		0,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								122451426,53
		в т.ч. В текущих ценах на2022г-100% К=1,0500514	тенге							--	128580291,86
		итого с коэфициентом понижения К=1,05	Тенге								121416353,85
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								14569962,46
		Всего по сметному расчету	Тенге								135986316,31

Заказчик _____ Ш.Есжанов
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Эксперт технического надзора _____ ТОО Абдиров Қ.
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН: 050140013499

Подрядчик _____ Е.Ә.Абдуали
Директор ТОО "АВАН Құрылыс"
БИН: 060340011264