Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 29А, 29Б"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 20.08.2018 года

Приложение

Договор подряда от 20.08.2018 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2018 г.
Пятно 29А

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Монтаж вентилируемого фасада**														
	Материалы														
	Утепление в 2 слоя ROCKWOOL 50мм (в том числе зонтики)	м2	231,00	3 205	740 355	32,00	32,00	32,00	102 560	199,00	637 795	100%	740 355		
	Подконструкция по системе крепления (на гранит) 600*600*30	м2	50,00	7 872	393 600		-	-	-	50,00	393 600	100%	393 600		
	Подконструкция по системе крепления (на гранит) 600*600*30, для монтажа гранита	м2	50,00	8 826	441 300	50,00	50,00	50,00	441 300	-	-	100%	441 300		
	Подконструкция по системе крепления (на креатон)	м2	149,00	6 735	1 003 515		-	-	-	149,00	1 003 515	100%	1 003 515		
	Стоимость армо каркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	32,00	5 672	181 504	32,00	32,00	32,00	181 504	-	-	100%	181 504		
	Работа				-		-	-	-	-	-				
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	231,00	696	160 776	32,00	32,00	32,00	22 272	199,00	138 504	100%	160 776		
	Монтаж подконструкция по системе крепления (на гранит) 600*600*30	м2	50,00	4 043	202 150		-	-	-	50,00	202 150	100%	202 150		
	Монтаж подконструкций на креатон	м2	149,00	2 889	430 461		-	-	-	149,00	430 461	100%	430 461		
	Монтаж термообработанного гранита 600*600*30	м2	50,00	6 027	301 350	50,00	50,00	50,00	301 350	0	0	100%	301 350		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2	149,00	3 524	525 076		-	-	-	149,00	525 076	100%	525 076		
	Облицовка Термообработанного гранита на армокаркасе 600*600*50 на цоколь	м2	32,00	10 070	322 240	32,00	32,00	32,00	322 240	0	0	100%	322 240		
	Подъемные механизмы				-		-	-	-	0	0				
	Аренда строительных лесов	м2	199,00	217	43 183	199,00	199,00	199,00	43 183	0	0	100%	43 183		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	199,00	240	47 760	199,00	199,00	199,00	47 760	0	0	100%	47 760		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	199,00	140	27 860	199,00	199,00	199,00	27 860	0	0	100%	27 860		
2	**Устройство накрывки парапета (алюминиевый гнутый лист 2 мм)**														
	(OSB 8мм влагостойкий, алюминиевый лист крашенный 2 мм, мембрана, уголок металлический окрашен на 2 слоя, кронштейны, пр. материалы) +алюминиевые кассеты **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м2	74,00	45 338	3 355 012	74,00	74,00	74,00	3 355 012			100%	3 355 012		
3	**Витражи наружные алюминиевые**														
	ВН-1(1шт), ВН-2(1шт), ВН-3(1шт), ВН-4(1шт), ВН-5(1шт) **Профиль:** ALUTECH (проз-во Беларусь) Витраж – серия F50 Двери встроенные в витраж – серия W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый порошковое покрытие(серый) **Остекление:** **Тип 1 (двери, часть витража)** Стеклопакет 26 мм: (6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2 (большие форматы)** Стеклопакет 30мм (8мм прозрачное каленное -16мм спейсер-6 мм энерго каленное) **Тип 3 (эмалит)** Стеклопакет 30мм (6мм прозрачное каленное +18мм спейсер+6мм прозрачное каленное RAL) **Фурнитура:** Ручка дуга 1шт, доводчик 1шт		121,00	67 900	8 215 900		-	-	-	121,00	8 215 900	100%	8 215 900		

4	**Утепление эмалита**														
	Утепление спендерной части витража *(утеплитель, оцинкованный лист, крепежный элемент, уголок, шурупы)*	м2	14,00	7 626	106 764					14,00	106 764	100%	106 764		
6	**Цельностеклянный козырек**														
	Стекло триплекс 8+8 прозрачное Фурнитура – Китай	м2	4,50	166 470	749 115							0%	-		
	ИТОГО с НДС				**17 247 921**				**4 845 041**		**11 653 765**		**16 498 806**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

Эксперт по техническому надзору
ТОО НС "Курылыс Сарапшы"
Сарсембаев М.Т. ( )
«___» _____ 20___ г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**