Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абаи, угол улицы Маназа, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 20.08.2018 года

Приложение

Договор подряда от 20.08.2018 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ-4 2018 г.
Пятно 29Б

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Монтаж вентилируемого фасада**														
	Материалы														
	Утепление в 2 слоя ROCKWOOL 50мм (в том числе зонтики)	м2	272,40	3 205	873 042					272,40	873 042	100%	873 042		
	Подконструкция по системе крепления (на гранит) 600*600*30	м2	54,00	7 872	425 088					54,00	425 088	100%	425 088		
	Подконструкция по системе крепления (на гранит) 600*600*30, для монтажа гранита	м2	54,00	8 826	476 604					54,00	476 604	100%	476 604		
	Подконструкция по системе крепления (на кратон)	м2	203,40	6 735	1 369 899					203,40	1 369 899	100%	1 369 899		
	Стоимость армо каркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	15,00	5 672	85 080					15,00	85 080	100%	85 080		
	Работа				-					-	-				
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	272,40	696	189 590					272,40	189 590	100%	189 590		
	Монтаж подконструкция по системе крепления (на гранит) 600*600*30	м2	54,00	4 043	218 322					54,00	218 322	100%	218 322		
	Монтаж подконструкций на кратон	м2	203,40	2 889	587 623					203,40	587 623	100%	587 623		
	Монтаж термообработанного гранита 600*600*30	м2	54,00	6 027	325 458					54,00	325 458	100%	325 458		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2		3 524	-					203,40	716 782		716 782		
	Облицовка Термообработанного гранита на армокаркасе 600*600*50 на цоколь	м2	15,00	10 070	151 050					15,00	151 050	100%	151 050		
	Подъемные механизмы				-					-	-				
	Аренда строительных лесов	м2	257,40	217	55 856					257,40	55 856	100%	55 856		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	257,40	240	61 776					257,40	61 776	100%	61 776		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	257,40	140	36 036					257,40	36 036	100%	36 036		
2	**Устройство накрывки парапета (алюминиевый гнутый лист 2 мм)**														
	(OSB 8мм влагостойкай, алюминиевый лист крашеный 2 мм, мембрана, уголок металлический окрашен на 2 слоя, кронштейны, пр. материалы) +алюминиевые кассеты **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м2	74,00	45 338	3 355 012					74,00	3 355 012	100%	3 355 012		
3	**Витражи наружные алюминиевые**														
	ВН-1(1шт), ВН-2(1шт), ВН-3(1шт), ВН-4(1шт) **Профиль:** ALUTECH (произ-во Беларусь) Витраж – серия F50 Двери встроенные в витраж – серия W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый порошковое покрытие(серый) **Остекление:** **Тип 1 (двери, часть витража)** Стеклопакет 26 мм: (6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2 (большие форматы)** Стеклопакет 30мм (8мм прозрачное каленное -16мм спейсер-6 мм энерго каленное) **Тип 3 (эмалит)** Стеклопакет 30мм (6мм прозрачное каленное +18мм спейсер+6мм прозрачное каленное RAL) **Фурнитура:** Ручка дуга 1шт, доводчик 1шт		89,00	67 900	6 043 100					89,00	6 043 100	100%	6 043 100		
4	**Утепление эмалита**														
	Утепление спендерной части витража *(утеплитель, оцинкованный лист, крепежный элемент, уголок, шурупы)*	м2	25,00	7 626	190 650					25,00	190 650	100%	190 650		
6	**Цельностеклянный козырек**														
	Стекло триплекс 8+8 прозрачное Фурнитура – Китай	м2	2,22	166 470	369 563	2,22	2,22	2,22	369 563			100%	369 563		
	ИТОГО с НДС				**14 813 749**				**369 563**		**15 160 968**		**15 530 531**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**