Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Средний ремонт моста через реку Сырдарья расположенный на 78,2 км автомобильной дороги «Кызылорда-Жалагаш» Жалагашского района

Договор: № 55 от 22.08.2022г дополнительное соглашение №1 от 10.05.2023г

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Средний ремонт моста через реку Сырдарья расположенный на 78,2 км автомобильной дороги «Кызылорда-Жалагаш» Жалагашского района	206 040 545,26	206 040 545,26	97 597 957,03	43 629 022,30	29 279 387,11	13 088 706,69	43 629 022,30	30 540 315,61	0,00
Всего;	**206 040 545,26**	**206 040 545,26**	**97 597 957,03**	**43 629 022,30**	**29 279 387,11**	**13 088 706,69**	**43 629 022,30**	**30 540 315,61**	**0,00**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Технический надзор: ТОО «SM ORDA GRUPP»

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Средний ремонт моста через реку Сырдарья расположенный на 78,2 км автомобильной дороги «Кызылорда-Жалагаш» Жалагашского района

Договор: № 55 от 22.08.2022 г. Дополнительное соглашение №1 от 10.05.2023 г.

Акт № 2

за октябрь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		РАЗБИВКА ОСИ МОСТА									
1.	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.1, стр.97	-Восстановление оси автомобильной дороги I категории	км	0,19	16054	--	3050	--	--	--	3050
					16054	--	3050	--	--	--	
2.	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.4, стр.97	-Закрепление оси автомобильной дороги I категории	км	0,19	10564	--	2007	--	--	--	2007
					10564	--	2007	--	--	--	
		РАЗБИВКА ОСИ АВТОДОРОЖНЫХ ПОДХОДОВ									
3.	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.1, стр.97	-Восстановление оси автомобильной дороги I категории	км	0,05	16054	--	803	--	--	--	803
					16054	--	803	--	--	--	
4.	ТСЦИ РК 8.03-04-2	автомобильной дороги I	км	0,05	10564	--	528	--	--	--	528
					10564	--	528	--	--	--	

020 категории
тб.1601-0
204-30,
п.4,
стр.97

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ МОСТА И УКРЕПЛЕНИЯ

5.										
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	97,17	3776,62 2211,54	1565,08 708,08	366974 214895	152079 68804	-- --	204264 45699	616937
		РАЗДЕЛ 3. Разборка покрытия автодорожных подходов								
15.										
	1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	207,4	463,4 147,14	316,26 74,47	96110 30518	65592 15445	-- --	33093 10336	139539
16.										
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	19,3	3776,62 2211,54	1565,08 708,08	72889 42683	30206 13666	-- --	40571 9077	122537
17.										
	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	460,5	117 --	-- --	53878 --	-- --	-- --	-- 4310	58188

		СП - 8%								
18.	412-102-0 217 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (25км)	т·км	11512,5	26	--	299325	--	--	--	323271
					--	--	--	--	--	23946	
		СП - 8%								
		НА СРЕДНИЙ РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ СЫРДАРЬЯ ПО СХЕМЕ 5Х42								
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт береговых опор. Опоры №1, 6								
1.	1130-0104 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонирование шкафных стенок из монолитного железобетона В25 F200 W8. Устройство	м3 железобетона в деле	0,4	65010,64	4684,5	26004	1873	18800	4408	32845
					13328	1978,53	5331	791	--	2433	
		НР - 72%; СП - 8%								
2.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	419679	--	70506	--	70506	--	76146
					--	--	--	--	--	5640	
		СП - 8%								
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение								
12.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	1,237	152853,33	2527,18	189080	3126	185954	1108	205403
					--	1244,45	--	1539	--	15215	
		НР - 72%; СП - 8%								
13.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены	м2 покрытия	1682,4	2382,23	251,64	4007864	423359	3533629	75187	4409695
					30,24	31,83	50876	53551	--	326644	

		коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%								
14.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,3л на 1м2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	т	0,53	152853,33 ---	2527,18 1244,45	81012 ---	1340 660	79672 ---	475 6519	88006
15.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	1682,4	2382,23 30,24	251,64 31,83	4007864 50876	423359 53551	3533629 ---	75187 326644	4409695
16.	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2.	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	525,8	1811,94 246,07	3,85 1,41	952719 129385	2024 741	821310 ---	93691 83713	1130123
31.	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015	-Шов заполненный деформационный тротуарных блоках. Выполнение работ на	м шва	15	44949,58 3807,97	507,7 115,58	674244 57120	7616 1734	609508 ---	42374 57329	773948

	Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%								
32.	1146-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР - 72%; СП - 8%	отверстие	96	1205,6 677,69	521,41 356,05	115738 65058	50056 34181	624 --	71452 14975	202165
33.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т	0,008	619628,98 383214	2472,98 1087,77	4957 3066	20 9	1871 --	2214 574	7744
34.	261-105-0 652 РСНБ РК 2015	-Клей эпоксидный, структурный, двухкомпонентный, жидкий, не содержащий растворителей СП - 8%	кг	5	6602 --	-- --	33010 --	-- --	33010 --	-- 2641	35651
35.	1130-0114 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Тротуары. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	11,2	26255,96 13614,8	1930,15 723,37	294067 152486	21618 8102	119963 --	115623 32775	442465
37.	**Вычетание**										
	1130-0104 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Добетонирование торцов балок пролетных строений, из монолитного железобетона бетон В35 F200 W8. Устройство на суше. Выполнение работ	м3 железобетона в деле	42	54034,02 9439,87	4194,96 1721,9	2269429 396475	176189 72320	1696765 --	337532 208557	**- 2815518**

	ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%								
		РАЗДЕЛ 4. Устройство проезжей части на сопряжении с насыпью у опор №1,6								
43.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	64	2318,53 30,24	237,89 32,63	148386 1935	15225 2088	131226 --	2897 12103	163386
44.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=16	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	64	4011,42 42,62	0,39 --	256731 2728	25 --	253978 --	1964 20696	279391
45.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,3л на 1м2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом	т	0,051	152853,33 --	2527,18 1244,45	7796 --	128 63	7668 --	46 627	8469

	Кзтр=1,2, Кэм=1,2	движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%							
46.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	128	2382,23 30,24	251,64 31,83	304925 3871	32210 4074	268844 --	5720 24852	335497

НА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Укрепительные работы

10.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (до 50м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	280	81,24 --	81,24 34,59	22747 --	22747 9685	-- --	6973 2378	32098
40.	1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР - 72%; СП - 8%	м2 укрепляемой поверхности	1530	5717,78 1351,76	196,92 45,93	8748203 2068193	301288 70273	6378722 --	1539695 823032	11110930
41.	1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на	м2 укрепляемой поверхности	1530	2131,83 422,15	8,87 1,5	3261700 645890	13571 2295	2602239 --	466693 298271	4026664

	доп. вып. 16 К=5	каждый 1 см изменения толщины (до 15 см)								
		НР - 72%; СП - 8%								
42.	1130-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	4,93	65676 65340	-- --	323783 322126	-- --	1657 --	231931 44457	600171
		НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
43.	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,93	447247 --	-- --	2204928 --	-- --	2204928 --	-- 176394	2381322
		СП - 8%								
44.	1127-0601 -0601 РСНБ РК 2015	-Швы расширения. Устройство.	м2 покрытия	1530	6,03 4,91	0,73 0,27	9226 7512	1117 413	597 --	5706 1195	16127
		НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
45.	215-204-0 303 РСНБ РК 2015	-Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	15,3	60737 --	-- --	929276 --	-- --	929276 --	-- 74342	1003618
		СП - 8%								

НА АВТОДОРОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	1101-0102 -0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	198	260,8 --	260,8 44,24	51638 --	51639 8760	-- --	6307 4636	62580
		НР - 72%; СП - 8%								
2.	412-102-0 217 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км	т·км	8910	26 --	-- --	231660 --	-- --	-- --	-- 18533	250193
		СП - 8%								
3.	1101-0102 -0326 РСНБ РК	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м3 грунта	755	245,35 8,11	236,58 46,8	185239 6123	178618 35334	498 --	29849 17207	232295

	2015 Изм. и доп. вып. 20	автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3										
		НР - 72%; СП - 8%										
4.	412-102-0 210 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14722,5	34 --	-- --	500565 --	-- --	-- --	-- 40045	540610	
		СП - 8%										
5.	1101-0203 -0302 РСНБ РК 2015	-Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта уступа	510	1317,24 1259,51	57,73 24,58	671792 642350	29442 12536	-- --	471518 91465	1234775	
		НР - 72%; СП - 8%										
6.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта)	м3 грунта	687	34,19 --	34,19 14,55	23489 --	23489 9996	-- --	7197 2455	33141	
		НР - 72%; СП - 8%										
7.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	687	23 --	23 9,79	15801 --	15801 6726	-- --	4843 1651	22295	
		НР - 72%; СП - 8%										
8.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	687	70,81 --	70,81 29,46	48646 --	48646 20239	-- --	14572 5057	68276	
		НР - 72%; СП - 8%										
9.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 4-х проходов)	м3 уплотненного грунта	687	20,57 --	20,57 6,7	14132 --	14132 4603	-- --	3314 1396	18842	

		НР - 72%; СП - 8%								
10.										
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	687	93,2 10,7	80,4 18,25	64028 7351	55235 12538	1442 --	14320 6268	84616
	НР - 72%; СП - 8%									
11.										
1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1149	50,74 28,37	22,37 5,34	58300 32597	25703 6136	-- --	27888 6895	93083
	НР - 72%; СП - 8%									
	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ									
12.										
1101-0204 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	597	392,34 --	176 45,95	234227 --	105072 27432	129155 --	19751 20318	274296
	НР - 72%; СП - 8%									
13.										
1101-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	597	128,36 13,94	113,35 25,73	76631 8322	67670 15361	639 --	17052 7495	101177
	НР - 72%; СП - 8%									
	РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14.										
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	392,6	2262,87 30,24	251,64 31,83	888403 11872	98793 12496	777738 --	17545 72476	978424
	НР - 72%; СП - 8%									

15.												
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	392,6	496,58 5,33	0,05 --	194957 2092	20 --	192845 --	1506 15717	212180
16.												
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	т	0,27482	122813,53 --	2527,18 1244,45	33752 --	695 342	33057 --	246 2720	36718
17.												
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытия толщиной 4(8) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	392,6	2105,51 30,24	237,89 32,63	826623 11872	93396 12811	721355 --	17772 67552	911946
18.												
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ.	м2 покрытия	392,6	1843,75 21,31	0,2 --	723857 8367	79 --	715411 --	6024 58391	788272

	Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=8	Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%								
19.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	т	0,2653	122813,53 -- 1244,45	2527,18 -- 330	32582 -- --	670 -- 2626	31912 --	238 --	35445
20.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Основания щебеночные толщиной 8(12) см. Укладка и пропитка с применением битума. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м2 основания	379,04	2001,08 72,66	160,02 49,61	758489 27541	60654 18804	670294 --	33369 63349	855206
21.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2,	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом	м2 основания	379,04	838,92 1,68	21,33 8,54	317984 637	8085 3237	309262 --	2789 25662	346435

	Кэм=1,2 К=4	движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%								
22.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	т	0,265328	122813,53 --	2527,18 1244,45	32586 --	670 330	31916 --	238 2626	35450
23.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	85,65	7112,01 159,55	1127,93 269,25	609144 13665	96607 23061	498872 --	26443 50847	686434
24.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление обочин из ПГС НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	164,8	209,15 36,42	172,58 50	34468 6002	28441 8240	25 --	10254 3578	48300
25.	211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	16,08448	4773 --	-- --	76771 --	-- --	76771 --	-- 6142	82913
26.	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	164,8	94,95 73,63	21,32 5,62	15648 12134	3513 926	-- --	9403 2004	27056
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная разметка									
27.	1127-0903 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной	км линии	0,804	98582,45 4488,84	4250,02 1558,8	79260 3609	3417 1253	72234 --	3501 6621	89382

доп. вып. 21 линии 0,15 м

РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки

28.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	0,68	7774,28 896,22	1063,61 457,2	5287 609	723 311	3955 --	663 476	6426
29.	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	3733,77 1604,46	2129,31 852,89	14935 6418	8518 3412	-- --	7077 1761	23773
30.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-Фм1 СП - 8%	м3	1,4	44678,04 --	-- --	62549 --	-- --	62549 --	-- 5004	67553
31.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	0,312	31145,06 1414,8	1130,18 271,22	9717 441	353 85	8923 --	379 808	10903
32.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	5331,25 4006,4	841,85 297,62	10662 8013	1683 595	966 --	6198 1349	18209
33.	251-101-0402 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2 СП - 8%	м2	2,244	20809 --	-- --	46695 --	-- --	46695 --	-- 3736	50431
34.	251-102-0708 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	4	6720 --	-- --	26880 --	-- --	26880 --	-- 2150	29030
35.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Присыпные бермы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10	972 972	-- --	9720 9720	-- --	-- --	6998 1337	18056

Итого прямые затраты по акту:	37 910 863,24
Итого на 2021 год - 45 %:	17 059 888,46
Итого в текущих на 2022 год - 55%, К=1,050051423	21 894 595,74
Всего :	**38 954 484,20**
НДС 12%:	4 674 538,10
Всего по акту:	**43 629 022,30**

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ Ж.Сыздыков

Технический надзор: ТОО «SM ORDA GRUPP» _____ Р.Анасов

Подрядчик: ТОО «Стандарт Ойл КЗО» _____ А.Ертаев