Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт, асфальтирование улиц Кумкол в с/о Талсуат

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	17.03.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт, асфальтирование улиц Кумкол в с/о Талсуат	7 356,007	6 567,863	7 356,007	7 356,007					788,144	7 356,007

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 050240010332

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст" БИН 080640011457

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт, асфальтирование улиц Кумкол в с/о Талсуат

Договор: №16 от 17.03.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Средний ремонт, асфальтирование улиц Кумкол в с/о Талсуат	7 543 979,00	--	--	7 543 979,00
		Всего по главе	**7 543 979,00**	--	--	**7 543 979,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	103 635,00	103 635,00
		Всего по главе	-	-	**103 635,00**	**103 635,00**
		ИТОГО по главам 1-9	**7 543 979,00**	-	**103 635,00**	**7 647 614,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	150 879,58	--	--	150 879,58
			7 694 858,58		**103 635,00**	**7 798 493,58**
4	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,0500514	8 079 997,02		108 822,08	8 188 819,10
5		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,80205252	6 480 581,98	--	87 281,02	6 567 863,00

6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	788 143,56	788 143,56
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**6 480 581,98**	**-**	**875 424,58**	**7 356 006,56**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт, асфальтирование улиц Кумкол в с/о Талсуат

Договор: №16 от 17.03.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Выравнивание и уплотнение основания В=5,5м									
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	1804	172,75	136,33	311641	245940	541	144234	492345
		НР - 108%; СП - 8%			36,12	37,91	65160	68390		36470	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	119,064	4093,00	--	487329	--	487329	--	526315
		СП - 8%			--	--	--	--		38986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				798970	245940	487870	144234	1018660
							65160	68390	--	75456	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия дороги В=5,0 м									
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,92	2105,98	2105,98	10361	10361	--	5510	17141
		НР - 108%; СП - 8%			--	1037,04	--	5102		1270	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
4	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,492	114069,00	--	56122	--	56122	--	60612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4490	
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1640	234,92	209,70	385269	343908	33	91624	515045
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	41328	43509		38151	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1312	4,48	0,04	5878	52	--	6291	13143
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	5825	--		974	
7	С1212-501-0206 212-501-0206 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	т	237,8	20549,00	--	4886552	--	4886552	--	5277476
		СП - 8%			--	--	--	--		390924	
8	Е11-270801-0114 1127-0801-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Обочины. Укрепление втапливанием щебня**	м2 покрытия обочин	328	89,52	89,52	29363	29362	--	7719	40048
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,79	--	7147		2967	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками 4. Перемешивание щебня с грунтом									
9	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	32,8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5373545	383683	4942707	111144	5923465
							47153	55758	--	438776	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство примыкания									
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,5	1288,88	1127,93	9667	8459	11	3473	14191
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	1197	2019		1051	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
11	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	7,5	4093,00	--	30698	--	30698	--	33154
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0405	2105,98	2105,98	85	85	--	45	141
		НР - 108%; СП - 8%			--	1037,04	--	42		10	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
13	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,0405	114069,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	135	234,92	209,70	31714	28310	2	7542	42397
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	3402	3582		3141	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
		3. Укатка									
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	135	4,48	0,04	605	5	--	647	1353
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	599	--		100	
16	С1212-501-0206 212-501-0206 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	т	19,575	20549,00	--	402247	--	402247	--	434427
		СП - 8%			--	--	--	--		32180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				479636	36859	437578	11707	530653
							5198	5643	--	39308	
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки									
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	5331,25	841,85	10662	1683	966	9297	21555
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	8013	595		1597	
		Состав работ:									
		1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бесфундаментных стоек									
		3. Окраска стоек									
		4. Разделка оснований дорожных знаков									
		5. Переход от одного знака к следующему									
18	С1251-102-0709 251-102-0709 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**									
		СП - 8%	шт.	2	7845,00	--	15690	--	15690	--	16945
19	С1251-101-0104 251-101-0104 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**			--	--	--	--		1255	
		СП - 8%	шт.	2	9288,00	--	18576	--	18576	--	20062
20	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**			--	--	--	--		1486	
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,024	133240,36	10575,68	3198	254	2866	164	3631
		Состав работ:			3234,06	3096,44	78	74		269	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
21	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,164	44032,36	10575,68	7221	1735	4956	1121	9010
		Состав работ:			3234,06	3096,44	530	508		667	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				55347	3672	43054	10582	71203
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8621	1177	--	5274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7543979
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					670154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130968			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5911210		
		- Накладные расходы	Тенге							277667	
		- Сметная прибыль	Тенге							558814	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								103635
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								150880

5

50000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге								7798494
		в том числе в текущих ценах на 2022 г - 100%, К=1,0500514	Тенге								8188819
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,80205252	Тенге								6 567 863,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								788 143,56
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								7 356 006,56

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"