Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого комплекса. Микрорайон "Акбулак", ул.1, участок 43, Алатауский район, г.Алматы, пятно 7 (-я очередь)**

Приложение

Договор подряда от 14.08.2018

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 14.08.2018

АКТ
выполненных работ за январь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. тенге за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ДПТ	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 31														
1	**Металлопластиковые оконные блоки с открыванием: Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	212,05	18 762	3 978 482					186,34	3 496 111	88%	3 496 111		
2	**Металлопластиковые балконные пары: Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	186,86	19 563	3 655 542	124,80	124,80	124,80	2 441 462			67%	2 441 462		
3	**Клапаны приточные**: Клапан приточный "Air-box Comfort"	компл.	168,00	2 900	487 200										
4	**Отливы оцинкованные шириной 110 мм**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,60	1 951	293 821										
5	**Подоконниая доска 200-250 мм**: Цвет-белый	м.п.	218,40	2 346	512 366										
	ИТОГО по пятну 32 вкл.НДС				**8 927 411**				**2 441 462**		**3 496 111**		**5 937 573**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД
ДПП

ТОО «СК Барлас-Курылыс» Главный специалист по ПД Катмаков А.В.

24.01.19.

ТОО «СК Барлас-Курылыс» Инженер ОТ и ТБ Подпись

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**